

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/211.3 – SO 300.41.2/2 - Dornych - Kanalizační přípojky

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 1 648 527,22 Kč na 1 835 861,57 Kč, tedy o + 187 334,35 Kč.

V předložené druhé změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky, Vyskytuje se zde šest nových položek:

- Pol. č. 501 – 831372121 - Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300, navrhovaná jednotková cena 614,00 Kč/m.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 502 – 597107070 - trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240, navrhovaná jednotková cena 1 680,00 Kč/m.

Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 503 – 831372193 - Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dírků trub pomocí převlečné manžety DN 300, navrhovaná jednotková cena 3 989,00 Kč/kus.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 504 – 837372221 - Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300, navrhovaná jednotková cena 616,00 Kč/kus.

Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/I. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 505 – 597133190 - manžeta převlečná typ 2B DN 300 průměr 355-385 šířka 190 mm tř. 240, navrhovaná jednotková cena 3 701,00 Kč/kus.

Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 506 – 8923811R1 - Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350, navrhovaná jednotková cena 151,00 Kč/m.


Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 300.11.1.04.2, pol. č. 46). Vážený průměr objektové řady 300 činí 156,14 Kč/m. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 4. 2. 2022



Číslo ZBV:	5/211.3
Název a evidenční číslo Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dornych - Kanalizační přípojky
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.41.2/2

[illegible]

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dornych - Kanalizační přípojky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 300.41.2/2

Číslo ZBV:

5/211.3

Objednatel:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 463 475 34

Zhotovitel:

Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/211.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/211.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/211.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/211.3	0,00	187 334,35	187 334,35

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/211.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/211.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/211.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/211	0,00	187 334,35	187 334,35

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/211.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.41.2/2
Název SO/PS:	Dornych – Kanalizační přípojky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 546 212,24 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	187 334,35 Kč, 12,12 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 622 983,44 Kč, 100,35 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší vybudování nové kanalizační přípojky k objektu Vlněna CTP.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

V době přípravy projektové dokumentace a zadávací dokumentace stavby nebyl znám přesný rozsah investičního záměru v podobě vybudování nemovitosti v rámci objektu Vlněna CTP. Z tohoto důvodu projektová dokumentace neuvažovala s napojením objektu na nově realizovaný kanalizační řad.

V době realizace kanalizačního řadu v rámci SO 300.41.2 už měl objekt vybudován kanalizační připojení na vlastní náklady vlastníka nemovitosti v podobě potrubí DN 300, které muselo být napojeno. Proto zhotovitel provedl přípojku v délce 16,14 m a DN 300 z kameninového potrubí do místa, kde bylo vyvedeno stávající připojení objektu Vlněna CTP.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.41.2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	472,00	7,14%
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	19,500	2 281,50	36,95%
5	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,420	779,24	4,83%
6	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	15,939	3 219,68	16,33%

7	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	31,878	6 439,36	16,33%
8	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,563	392,08	16,33%
9	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	5,313	1 482,33	16,33%
10	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,594	90,86	16,33%
12	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	96,840	11 136,60	12,30%
13	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	96,840	2 227,32	12,30%
14	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	29,222	2 571,54	16,33%
16	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	67,943	5 775,16	15,54%
17	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	19,500	1 560,00	36,95%
18	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	53,130	8 075,76	14,06%
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	67,943	5 503,38	15,54%
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	72,630	7 989,30	12,02%
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,443	4 989,63	12,60%
23	583441550	šterkodrtí frakce 0-22	t	96,886	17 439,48	14,61%
26	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,210	556,83	24,44%
30	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,453	1 113,00	20,88%
31	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	13,000	845,00	15,66%
32	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	13,000	2 288,00	15,66%
33	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,937	6 303,00	20,88%
53	8719991-R1	Navrtávka DN 200 do sklolaminátové trouby	kus	1,000	2 425,00	3,33%
54	8719992-R2	Montáž a dodávka nalepovací odbočné tvarovky DN 200 mm	kus	1,000	11 380,00	3,33%
60	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	6,940	31 500,66	21,48%

Příloha č. 4

61	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	16,140	322,80	15,59%
501	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	16,140	9 909,96	100,00%
502	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	16,382	27 521,76	100,00%
503	831372193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 300	kus	1,000	3 989,00	100,00%
504	837372221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	1,000	616,00	100,00%
505	597133190	manžeta převlečná typ 2B DN 300 průměr 355-385 šířka 190 mm tř. 240	kus	1,000	3 701,00	100,00%
506	8923811R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350	m	16,140	2 437,14	100,00%

☐ ZPRACOVATEL:


Správce stavby

Jméno: Podpis: 

datum: 14. 02. 2022

☐ SCHVALOVATEL – REDITEL VECNE PRISLUSNEHO AR :

Statutární město Brno

Jméno: Podpis: 

datum: 20. 04. 2022

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dornych - Kanalizační přípojky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 300.41.2/2

Číslo ZBV:

5/211.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.41.2.

V době přípravy projektové dokumentace a zadávací dokumentace stavby nebyl znám přesný rozsah investičního záměru v podobě vybudování nemovitosti v rámci objektu Vlněna CTP. Z tohoto důvodu projektová dokumentace neuvažovala s napojením objektu na nově realizovaný kanalizační řad.

V době realizace kanalizačního řadu v rámci SO 300.41.2 už měl objekt vybudován kanalizační připojení na vlastní náklady vlastníka nemovitosti v podobě potrubí DN 300, které muselo být napojeno. Proto zhotovitel provedl přípojku v délce 16,14 m a DN 300 z kameninového potrubí do místa, kde bylo vyvedeno stávající připojení objektu Vlněna CTP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	187 334,35	187 334,35

odpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 11. 03. 2022

podpis

Funkce zaměstnance RSD R určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum 14. 02. 2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno

(Oprávněná osoba objednatel)

jméno

datum 20. 04. 2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum 10. 02. 2022

podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/211.3

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.41.2/2		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dorných - Kanalizační přípojky		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 546 212,24

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 5=1+3+4	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě 6=5-1
2				
stavební/montážní práce	0,00	102 314,98	1 648 527,22	102 314,98

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS 8 - zadat	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS 9 - zadat	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 10=4+9	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % 11=(10/1)*100
7				
stavební/montážní práce	0,00	187 334,35	289 649,33	18,73%

Cena SO/PS po této ZBV:

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 13=3+8	Cena SO/PS po této Změně 14=1+13+10	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy 15=14-1	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % 16=(15/1)*100
12				
stavební/montážní práce	0,00	1 835 861,57	289 649,33	18,73%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM

11. 03. 2022

Správce stavby

14. 02. 2022

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

souhlas

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/211.3															
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 300.41.2 Dorných - Kanalizační přípojky									č. SO 300.41.2/2						
Číslo a název rozpočtu: SO 300.41.2 Dorných - Kanalizační přípojky									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celková dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	Zemní práce													
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	408,000	408,000	408,000	0,000	88,00	35 904,00	35 904,00	0,00	0,00	35 904,00	0,00	0,00%
2	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	18,440	18,440	18,440	0,000	310,00	5 716,40	5 716,40	0,00	0,00	5 716,40	0,00	0,00%
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	28,000	28,000	30,000	2,000	236,00	6 608,00	6 608,00	0,00	472,00	7 080,00	472,00	7,14%
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 <i>odkop: 10,00*1,5*0,3</i>	m3	50,649	52,778	72,278	19,500	117,00	5 925,93	6 175,03	0,00	2 281,50	8 456,53	2 281,50	36,95%
5	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení <i>2*1,1*1,1</i>	m3	50,142	50,142	52,562	2,420	322,00	16 145,72	16 145,72	0,00	779,24	16 924,96	779,24	4,83%
6	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 <i>rýha přípojky: 16,14*1,5*3 = 72,63 m3</i> <i>odpočet povrchy: -19,50 m3</i> <i>celkem výkop: 53,13*0,3</i>	m3	87,357	97,587	113,526	15,939	202,00	17 646,11	19 712,57	0,00	3 219,68	22 932,25	3 219,68	16,33%
7	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 <i>celkem výkop: 53,13*0,6</i>	m3	174,715	195,176	227,054	31,878	202,00	35 292,43	39 425,55	0,00	6 439,36	45 864,91	6 439,36	16,33%
8	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 <i>celkem výkop: 53,13*0,6*0,3</i>	m3	52,414	58,552	68,115	9,563	41,00	2 148,97	2 400,63	0,00	392,08	2 792,72	392,08	16,33%
9	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 <i>celkem výkop: 53,13*0,1</i>	m3	29,119	32,529	37,842	5,313	279,00	8 124,20	9 075,59	0,00	1 482,33	10 557,92	1 482,33	16,33%
10	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 <i>celkem výkop: 53,13*0,1*0,3</i>	m3	8,736	9,759	11,353	1,594	57,00	497,95	556,26	0,00	90,86	647,12	90,86	16,33%
11	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	52,500	52,500	52,500	0,000	895,00	46 987,50	46 987,50	0,00	0,00	46 987,50	0,00	0,00%
12	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m <i>16,14*3*2</i>	m2	722,440	787,120	883,960	96,840	115,00	83 080,60	90 518,80	0,00	11 136,60	101 655,40	11 136,60	12,30%
13	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	722,440	787,120	883,960	96,840	23,00	16 616,12	18 103,76	0,00	2 227,32	20 331,08	2 227,32	12,30%
14	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m <i>celkem výkop: 53,13*0,55</i>	m3	160,155	178,911	208,133	29,222	88,00	14 093,64	15 744,17	0,00	2 571,54	18 315,70	2 571,54	16,33%
15	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	0,918	0,918	0,918	0,000	217,00	199,21	199,21	0,00	0,00	199,21	0,00	0,00%
16	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě <i>zásyp + odkop: 48,443+19,50 m3</i>	m3	403,639	437,243	505,186	67,943	85,00	34 309,32	37 165,66	0,00	5 775,16	42 940,81	5 775,16	15,54%
17	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	50,649	52,778	72,278	19,500	80,00	4 051,92	4 222,24	0,00	1 560,00	5 782,24	1 560,00	36,95%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celková dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	343,691	377,792	430,922	53,130	152,00	52 241,03	57 424,38	0,00	8 075,76	65 500,14	8 075,76	14,06%
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	403,639	437,243	505,186	67,943	81,00	32 694,76	35 416,68	0,00	5 503,38	40 920,07	5 503,38	15,54%
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	394,340	430,570	430,570	0,000	19,00	7 492,46	8 180,83	0,00	0,00	8 180,83	0,00	0,00%
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	549,906	604,468	677,098	72,630	110,00	60 489,66	66 491,48	0,00	7 989,30	74 480,78	7 989,30	12,02%
		<i>odkop + výkop: 53,13+19,50 m3</i>													
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>celkem výkop: 53,13 m3</i> <i>odpočet lože: -1,453 m3</i> <i>odpočet podkladního betonu: -1,937 m3</i> <i>odpočet potrubí: -3,14*0,16*0,16*16,14 m3</i>	m3	352,990	384,465	432,908	48,443	103,00	36 357,97	39 599,90	0,00	4 989,63	44 589,52	4 989,63	12,60%
23	583441550	šterkodrť frakce 0-22 <i>48,443 * 2</i>	t	604,682	663,374	760,260	96,886	180,00	108 842,76	119 407,32	0,00	17 439,48	136 846,80	17 439,48	14,61%
24	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	76,316	79,452	79,452	0,000	60,00	4 578,96	4 767,12	0,00	0,00	4 767,12	0,00	0,00%
25	589811000	recyklát směsný frakce 0/16	t	24,982	26,104	26,104	0,000	49,00	1 224,12	1 279,10	0,00	0,00	1 279,10	0,00	0,00%
26	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>16,14*1,5</i>	m2	94,931	99,041	123,251	24,210	23,00	2 183,41	2 277,94	0,00	556,83	2 834,77	556,83	24,44%
1		Zemní práce							639 453,15	689 505,84	0,00	82 982,04	772 487,88	82 982,04	12,04%
2		Zakládání													
27	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m	m	0,500	0,500	0,500	0,000	2 247,00	1 123,50	1 123,50	0,00	0,00	1 123,50	0,00	0,00%
28	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	0,500	0,500	0,500	0,000	732,00	366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00%
2		Zakládání							1 489,50	1 489,50	0,00	0,00	1 489,50	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce													
29	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,918	0,918	0,918	0,000	4 087,00	3 751,87	3 751,87	0,00	0,00	3 751,87	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce							3 751,87	3 751,87	0,00	0,00	3 751,87	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce													
30	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku <i>16,14*1,5*0,06</i>	m3	6,242	6,959	8,412	1,453	766,00	4 781,37	5 330,59	0,00	1 113,00	6 443,59	1 113,00	20,88%
31	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 <i>16,14/2,5*2 = 13 ks</i>	kus	75,000	83,000	96,000	13,000	65,00	4 875,00	5 395,00	0,00	845,00	6 240,00	845,00	15,66%
32	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	75,000	83,000	96,000	13,000	176,00	13 200,00	14 608,00	0,00	2 288,00	16 896,00	2 288,00	15,66%
33	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop <i>16,14*1,5*0,08</i>	m3	8,322	9,279	11,216	1,937	3 254,00	27 079,79	30 193,87	0,00	6 303,00	36 496,86	6 303,00	20,88%
4		Vodorovné konstrukce							49 936,16	55 527,46	0,00	10 549,00	66 076,45	10 549,00	19,00%
8		Trubní vedení													

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celková dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	831262191	Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním sklon nad 20 % DN do 300	m	4,200	4,200	4,200	0,000	48,00	201,60	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00%
35	597106510	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,25m spojovací systém F	m	4,263	4,263	4,263	0,000	290,00	1 236,27	1 236,27	0,00	0,00	1 236,27	0,00	0,00%
36	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	4,200	4,200	4,200	0,000	220,00	924,00	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00%
37	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	92,880	103,560	103,560	0,000	308,00	28 607,04	31 896,48	0,00	0,00	31 896,48	0,00	0,00%
38	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	94,273	105,113	105,113	0,000	753,00	70 987,57	79 150,09	0,00	0,00	79 150,09	0,00	0,00%
39	831352193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 200	kus	4,000	6,000	6,000	0,000	2 849,00	11 396,00	17 094,00	0,00	0,00	17 094,00	0,00	0,00%
40	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	441,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00%
41	597109840	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F	kus	4,060	4,060	4,060	0,000	375,00	1 522,50	1 522,50	0,00	0,00	1 522,50	0,00	0,00%
42	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	92,000	98,000	98,000	0,000	548,00	50 416,00	53 704,00	0,00	0,00	53 704,00	0,00	0,00%
43	597125140	přechod kameninový glazovaná DN150/200mm spojovací systém F/F, tř. -/160	kus	2,030	2,030	2,030	0,000	454,00	921,62	921,62	0,00	0,00	921,62	0,00	0,00%
44	597109470	koleno kameninové glazované DN200mm 15° spojovací systém F tř. 240	kus	31,000	33,000	33,000	0,000	1 188,00	36 828,00	39 204,00	0,00	0,00	39 204,00	0,00	0,00%
45	597118530	ucpávka kameninová glazovaná DN200mm spojovací systém F, tř.160	kus	25,000	25,000	25,000	0,000	163,00	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00%
46	5971334R	A kroužky DN 200	kus	30,000	32,000	32,000	0,000	1 596,00	47 880,00	51 072,00	0,00	0,00	51 072,00	0,00	0,00%
47	597133030	manžeta převlečná typ 2A DN 200 průměr 235- 250 šířka 100 mm tř. 160	kus	4,000	6,000	6,000	0,000	1 494,00	5 976,00	8 964,00	0,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00%
48	852312121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 150	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	2 635,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00%
49	552522550	trouba přírubová TP-DN 150 PN 10-16 TT L=1,0 m	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	1 911,00	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00%
50	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	2,000	2,000	2,000	0,000	104,00	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00%
51	286112450	troubka KGEM s hrdlem 200X4,9X2M SN4KOEX,PVC	kus	0,330	0,330	0,330	0,000	297,00	98,01	98,01	0,00	0,00	98,01	0,00	0,00%
52	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	5,000	5,000	5,000	0,000	104,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00%
53	8719991-R1	Navrtávka DN 200 do sklolaminátové trouby	kus	30,000	30,000	31,000	1,000	2 425,00	72 750,00	72 750,00	0,00	2 425,00	75 175,00	2 425,00	3,33%
54	8719992-R2	Montáž a dodávka nalepovací odbočné tvarovky DN 200 mm	kus	30,000	30,000	31,000	1,000	11 380,00	341 400,00	341 400,00	0,00	11 380,00	352 780,00	11 380,00	3,33%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celková dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	877265279 R3	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 150	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	417,00	834,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00%
56	552441020	lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	976,00	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00%
57	877350310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00%
58	286113680	koleno kanalizace plastové KGB 200x87°	kus	0,330	0,330	0,330	0,000	143,00	47,19	47,19	0,00	0,00	47,19	0,00	0,00%
59	8923511R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 150 nebo 200	m	92,880	103,560	103,560	0,000	170,00	15 789,60	17 605,20	0,00	0,00	17 605,20	0,00	0,00%
60	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	28,979	32,311	39,251	6,940	4 539,00	131 535,68	146 659,63	0,00	31 500,66	178 160,29	31 500,66	21,48%
61	899722111	DN300*0,43 = 16,14*0,43 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	92,880	103,560	119,700	16,140	20,00	1 857,60	2 071,20	0,00	322,80	2 394,00	322,80	15,59%
62	89999-R	Demontáž obtokového potrubí DN 200 včetně tvarovek k dalšímu použití	m	2,000	2,000	2,000	0,000	113,00	226,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00%
8		Trubní vedení							839 237,68	885 384,79	0,00	45 628,46	931 013,25	45 628,46	5,15%
997		Přesun sutě													
63	997013501R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	2,098	2,098	2,098	0,000	76,00	159,45	159,45	0,00	0,00	159,45	0,00	0,00%
64	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,098	2,098	2,098	0,000	80,00	167,84	167,84	0,00	0,00	167,84	0,00	0,00%
65	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	101,298	105,556	105,556	0,000	70,00	7 090,86	7 388,92	0,00	0,00	7 388,92	0,00	0,00%
997		Přesun sutě							7 418,15	7 716,21	0,00	0,00	7 716,21	0,00	0,00%
998		Přesun hmot													
66	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	9,154	9,952	9,952	0,000	283,00	2 590,58	2 816,42	0,00	0,00	2 816,42	0,00	0,00%
998		Přesun hmot							2 590,58	2 816,42	0,00	0,00	2 816,42	0,00	0,00%
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace													
67	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	302,00	604,00	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00%
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							604,00	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00%
764		Konstrukce klempířské													
68	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	298,00	596,00	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00%
69	764004861	Demontáž svodu do suti	m	2,000	2,000	2,000	0,000	71,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00%
70	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	2,000	2,000	2,000	0,000	493,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00%
71	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,006	0,006	0,006	0,000	1 192,00	7,15	7,15	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00%
764		Konstrukce klempířské							1 731,15	1 731,15	0,00	0,00	1 731,15	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště													
72	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN7		Provozní vlivy													

Poř. č. ol. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství dřívěší ZBV 6	Množství ve změně 7	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve č 9	Cena celková dle dřívěších ZBV 10	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
73	070001000 VRN7	Provozní vlivy Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
999		Nové položky													
501	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 montáž přípojky k nem. Vlněna CTP dl. 16,14 m DN 300	m	0,000	0,000	16,140	16,140	614,00				9 909,96	9 909,96	9 909,96	100,00%
502	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 16,14 * 1,015	m	0,000		16,382	16,382	1 680,00	0,00						
503	831372193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 300 přípojky DN 300 - 1 ks	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	3 989,00							
504	837372221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 převlečné manžety DN 300 - 1 ks	kus	0,000	0,000		1,000	616,00				616,00	616,00	616,00	100,00%
505	597133190	manžeta převlečná typ 2B DN 300 průměr 355-385 šířka 190 mm tř. 240	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	3 701,00	0,00			3 701,00	3 701,00	3 701,00	100,00%
506	8923811R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350		0,000	0,000	16,140	16,140	151,00	0,00		0,00	2 437,14	2 437,14	2 437,14	100,00%
999		Nové položky							0,00	0,00	0,00	48 174,86	48 174,86	48 174,86	100,00%
		Celkem							1 546 212,24	1 648 527,22	0,00	187 334,35	1 835 861,57	187 334,35	11,36%
501	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	cenová hladina:			pol. č. 38, SO 300.11.1.04.2								
502	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m s o'ovací s stém C Třída 240	m	cenová hladina:			pol. č. 39, SO 300.11.1.04.2								
503	831372193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžet DN 300	kus	cenová hladina:			pol. č. 40, SO 300.31.1.07.08								
504	837372221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	cenová hladina:			URS 2019/I								
505	597133190	manžeta převlečná typ 2B DN 300 průměr 355-385 šířka 190 mm tř. 240	kus	cenová hladina:			pol. č. 41, SO 300.31.1.07.08								
506	8923811R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350	m	cenová hladina:			pol. č. 46, SO 300.11.1.04.2								

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum:

14. 02. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 622 983,44
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,35%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 264 113,19
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,11%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,37%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04

ABS

ABS

Skupiny změn

Sledování záporné položek (Skupina 2)				-0,01%		Skupiny změn																			
41=(16/1)*100				Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. 15), písm. b)	8,55%	ABS	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -				- 6 -
							Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(36/1)*100	39=[36]+37	40
				- 102 375 120,26	106 550 558,27	4 175 438,01	- 4 048 202,14	655 264,72	- 3 392 937,42	- 6 696 208,43	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	80 706 986,36	1 264 113,19	160 149 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 107 836,47	18 611 964,40	2,57%	30 809 800,96	0,00
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nádraží – Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28			0,00			0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 398,86		0,00	0,00			0,00%	0,00		
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61			0,00			0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01		0,00	0,00			0,00%	0,00		
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 060 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70			0,00			0,00	- 2 060 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 680,28		0,00	0,00			0,00%	0,00		
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56			0,00			0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,80		0,00	0,00			0,00%	0,00		
130.3	1/5.5	SMB	Profiluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	348 748,42		
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85			0,00			0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69		0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2. část chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66			0,00			0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34		0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	1/8.3	ŘSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20			0,00			0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80		0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.4	1/9.3	ŘSD	Ul. Dornych - 3. část komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20			0,00			0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20		0,00	0,00			0,00%	0,00		
101.2	1/10.3	ŘSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03			0,00			0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19			0,00			0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	3 471 406,79		0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská – Dornych 1. část chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40			0,00			0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nádraží - Dornych - Kanalizace	- 82 075,20	889 009,84	826 934,64			0,00			0,00	- 82 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04		0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.1	2/14.2	ŘSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05			0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.2	2/15.2	ŘSD	Ul. Dornych 2. část komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65			0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.2	2/16.2	ŘSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49			0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.4	2/17.2	ŘSD	Ul. Dornych 3. část komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59			0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a, k.ú. Trnité, č.p. 768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78			0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a, k.ú. Trnité, č.p. 768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46			0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a, k.ú. Trnité, č.p. 768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48			0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
701.1	2/21.3	ŘSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00			0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00			0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00			0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00			0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
801.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96			0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
801.1	2/26.3	ŘSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04			0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
802.1	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91			0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
802.2	2/28.3	ŘSD	Přeložky kabelů UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53			0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33			0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	225 108,33	225 108,33	225 108,33	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.1	2/30.3	ŘSD	STL plynovod PE 225 - Dornych 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25			0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	118 001,25	118 001,25	118 001,25	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13			0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.1	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část chodníky	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44			0,00	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	3 014 141,44	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
152.2	2/33.3	SMB	Stavební úpravy obj. Dornych č.60, k.ú. Trnité, č.p.747 (vyj.)	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32			0,00	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	2/34.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60			0,00	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60	4 370 561,60	4 370 561,60	4 370 561,60	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.1	2/35.5	SMB	Vodovodní přípojky – ulice Dornych, Kovářská																						

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 622 983,44
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,35%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%

ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 264 113,19
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,11%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,37%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04

ABS

ABS

Skupiny změn

Sledování záměny položek (Skupina 2)				-0,01%	ABS	Skupiny změn																			
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. 16), písm. b)				8,55%		- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -				
Vyhrazená změna (Doměrky)				Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky									
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(36/1)*100	39=30+37	40
				- 102 375 120,26	106 550 558,27	4 175 438,01	- 4 048 202,14	655 264,72	- 3 392 937,42	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	80 706 986,36	1 264 113,19	160 149 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,40	2,57%	30 808 800,96	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00			0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00			0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Společná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00			0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dorných 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00			0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Uzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00			0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.2	3/86.3	RSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00			0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00			0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00			0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00			0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00			0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodník	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00			0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42		
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodník	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00		
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodník	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20		
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84		
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00			0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00			0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07			0,00			0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07			0,00	0,00			0,00%	0,00	
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00			0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodník	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00			0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trná č.p.758/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00			0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00			0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trná č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00			0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	550 144,00	0,05%	550 144,00		
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	4 549 189,20	0,38%	4 549 189,20		
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	8 429 196,56	0,70%	8 429 196,56		
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00			0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.4	4/108.3	SMB	Uzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00			0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
600.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00			0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00			0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00			0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Uzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00			0,00	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
301.1	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	- 8 091 884,80	0,00%	- 8 091 884,80		
201.3	5/114.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00			0,00	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
201.3	5/115.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00			0,00			0,00	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
430.3	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75			0,00																

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 622 983,44
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,35%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. 1b), písm. b)	8,55%

ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 264 113,19
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,11%
8=1+0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,37%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1+0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04

5=(27/1)*100 41=(19/1)*100			Sledování záporných položek (Skupina 2)			-0,01%			ABS		Skupiny změn																												
			Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)			8,55%					- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -							- 6 -	
											Vyhrazená změna (Doměrky)					Záměna položek (Započítávání)					Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis							Smluvní kompenzační nároky	
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné							
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+28	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(36/1)*100	39= 36 +37	40														
				- 102 375 120,26	108 550 558,27	4 175 438,01	- 4 048 202,14	655 264,72	- 3 392 937,42	- 6 686 208,48	6 570 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	80 706 986,36	1 284 113,19	160 149 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 064,40	2,57%	30 809 800,96	0,00														
130.34	5/161.3	SMB	Profiluková stěna, clona Dornych	- 27 829,00	0,00	- 27 829,00			0,00			0,00	- 27 829,00	0,00	-37 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
162.2	5/162.3	SMB	Doplňnění rozveděbe	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00			0,00	- 13 975,00	0,00	-13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.16	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00			0,00	- 10 445,70	0,00	-10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.26	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 – Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00			0,00	- 36 924,60	0,00	-36 924,60	36 924,60			0,00	0,00			0,00%	0,00															
200.14	5/165.3	SMB	Vodovodní řady – ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00			0,00	- 16 207,65	0,00	-16 207,65	16 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00															
200.24	5/166.1	RSD	Vodovodní řady – ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
200.21	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky – ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00			0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00															
200.36	5/168.1	SMB	Vodovodní řady – ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
200.34	5/169.1	SMB	Vodovodní řady – ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04			7 883,57	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
200.34	5/170.1	SMB	Vodovodní řady – ulice: Plotní, železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79			0,00			0,00	- 16 327,79	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
200.34	5/171.1	RSD	Vodovodní řady – ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77			0,00			0,00	318,77	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
200.34	5/172.1	RSD	Vodovodní řady – ulice: Dornych, Přízova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45			0,00	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
200.34	5/173.1	SMB	Vodovodní řady – ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotn	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
200.31	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky – ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98			0,00			0,00	- 311 416,98	0,00	-311 416,98	311 416,98			0,00	0,00			0,00%	0,00															
200.31	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky – ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych,	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74			0,00			0,00	- 148 827,85	28 699,11	-120 128,74	177 526,96			0,00	0,00			0,00%	0,00															
200.44	5/176.1	RSD	Vodovodní řady – ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
200.41	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky – ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47			0,00			0,00	- 62 436,59	611,12	-61 825,47	63 047,71			0,00	0,00			0,00%	0,00															
130.34	5/178.3	SMB	Demolice ob. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73			0,00			0,00	- 1 153 505,73	0,00	-1 153 505,73	1 153 505,73			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.11	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 – Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20			0,00			0,00	- 2 692,20	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.11	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96			0,00			0,00	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.21	5/181.1	SMB	STL připojení stěvěren UXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98			0,00			0,00	- 4 465,98	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.21	5/182.1	SMB	STL připojení obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62			0,00			0,00	- 3 582,00	1 402,38		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.21	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00			0,00			0,00	- 3 600,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.21	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 – Zvonarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10			0,00			0,00	- 106 442,10	0,00	-106 442,10	106 442,10			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.26	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90			0,00			0,00	- 3 007,90	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.33	5/186.3	SMB	STL přípojky široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80			0,00			0,00	- 38 332,80	0,00	-38 332,80	38 332,80			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.33	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75			0,00			0,00	- 43 891,75	0,00	-43 891,75	43 891,75			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.33	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 – Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27			4 049,73	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.33	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50			0,00			0,00	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.33	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00			0,00			0,00	- 900,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.34	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 – Plotní, 1.část	- 74 838,96	28 274,40	- 46 564,56			0,00			0,00	- 74 838,96	28 274,40	-46 564,56	101 113,36			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.34	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1.část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15			0,00			0,00	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.34	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1.část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00			0,00			0,00	- 5 040,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.34	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2.část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94			0,00			0,00	- 15 437,94	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.34	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2.část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00			0,00			0,00	- 1 440,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.34	5/196.1	SMB	STL přípojky železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89			0,00			0,00	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.34	5/197.1	SMB	Dopojení domovních instalací železniční	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00			0,00			0,00	- 3 329,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.34	5/198.1	SMB	STL plynovod PE 160 – Zvonarka, 2.část	- 26 983,66	0,00	- 26 983,66			0,00			0,00	- 26 983,66	0,00	- 26 983,66	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.43	5/199.1	SMB	STL přípojky Dornych, 4.část	- 1 521,36	1 816,73	295,37			0,00			0,00	- 1 521,36	1 816,73	295,37	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.43	5/200.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část	- 1 080,00	0,00	- 1 080,00			0,00			0,00	- 1 080,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.11	5/201.1	SMB	Komárovské nábržeí - Dornych - Kanalizace	- 132 592,90	31 094,88	- 101 498,04			0,00			0,00	- 132 592,90	31 094,88	- 101 498,04	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.11	5/202.3	SMB	Komárovské nábržeí - Dornych - Kanalizační přípojky	- 54 348,68	79 358,37	25 009,61			0,00			0,00	- 54 348,68	79 358,37	25 009,61	133 707,23			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.13	5/203.1	SMB	Kovářská – Kanalizace	- 10 838,48	13 942,63	3 104,14			0,00			0,00	- 10 838,48	13 942,63	3 104,14	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.21	5/204.1	SMB	Dornych – Kanalizace	- 493 895,09	301 664,61	- 192 230,48			0,00			0,00	- 493 895,09	301 664,61	-192 230,48	795 559,70			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.21	5/205.3	SMB	Dornych – Kanalizační přípojky	- 45 063,80	300 620,10	255 556,30			0,00			0,00	- 45 063,80	300 620,10	255 556,30	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.33	5/206.1	SMB	Plotní 1.část – Kanalizace	- 220 084,16	304 340,29	84 256,13			0,00			0,00	- 220 084,16	304 340,29	84 256,13	524 424,45			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.33	5/207.3	SMB	Plotní 1.část – Kanalizační přípojky	0,00	7 405,56	7 405,56			0,00			0,00	7 405,56	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00															
500.33	5/208.1	SMB	Plotní 2.část – Kanalizace	- 10 926,37	3 543,77	- 7 382,60			0,00			0,00	- 10 926,37	3 543,77	-7 382,60																								

Zpráva o kontrole délky potrubí**300.41.2.****Dornych**

číslo KP	profil skut.	délka skut.
DS-Do33	200	17,14
DP-Do33	200	17,09
DP-Do31	200	16,29
DS-Do29	200	15,33
DP-Do38	200	9,37
DP-Do29	200	15,66
Vlněna CTP*	300	16,14
Dornych 25a	200	3,67
DP-DO p.č.726	200	9,01
	DN200	103,56
	DN300	16,14
	celkem	119,70

