

---

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/201.1 – SO 300.11.1/3 - Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace

---

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 22 239 275,81 Kč na 22 137 777,77 Kč, tedy o – 101 498,04 Kč.


V předložené třetí změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

### **Závěr:**

**Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.**

V Brně dne 4. 2. 2022





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**300.11.1/3**

Číslo ZBV:

**5/201.1**

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.  
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 5/201.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5/201.1     | -132 592,90                         | 31 094,86                          | -101 498,04                                                |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5/201.2     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5/201.3     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5/201.4     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5/201.5     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5/201.6     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5/201          | -132 592,90                         | 31 094,86                          | -101 498,04                                                   |

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 5/201.1**

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Věcně příslušný útvar:           | Statutární město Brno                      |
| Název stavby:                    | Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | SO 300.11.1/3                              |
| Název SO/PS:                     | Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace  |

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): | <b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>                  |
| Celková cena SO/PS dle Smlouvy:             | 21 702 196,45 Kč (bez DPH)                             |
| Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: | -132 592,90 Kč, -0,61 % z ceny SO/PS dle Smlouvy       |
| Orientační cena navrhovaných Změn kladných: | 31 094,86 Kč, 0,14 % z ceny SO/PS dle Smlouvy          |
| Aktuální orientační smluvní částka:         | 1 201 252 969,72 Kč, 100,32 % z Přijaté smluvní částky |

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.11.1.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.  
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna** (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.11.1.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.11.1. ZBV narovnává jednotlivé délky kanalizačního potrubí.

Délky potrubí dle ZDS:

Podobjekt 04.11: DN 1400 = 184,97 m; DN 1200 = 172,38 m

Podobjekt 04.12: DN 1200 = 53,66 m

Podobjekt 04.2: DN 400 = 184,06 m; DN 300 = 125,2 m

Podobjekt 04.4: DN 400 = 8,13 m

Délky potrubí dle skutečnosti:

Podobjekt 04.11: DN 1400 = 186,61 m; DN 1200 = 172,61 m

Podobjekt 04.12: DN 1200 = 53,61 m

Podobjekt 04.2: DN 400 = 184,2 m; DN 300 = 125,37 m

Podobjekt 04.4: DN 400 = 8,41 m

V rámci ZBV se odečítá i provedení živičných vrstev v podobjektech 04.11 z důvodu změny projektu, kterou požadoval investor stavby.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu 04.11:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                   | m.j. | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 35           | 565185111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m             | m2   | -116,000         | -85 724,00             | -100,00%              |
| 36           | 573211108   | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                       | m2   | -80,000          | -1 280,00              | -100,00%              |
| 37           | 577144211   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2   | -160,000         | -44 960,00             | -100,00%              |
| 38           | 871522111   | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1200 se spojkami v otevřeném výkopu         | m    | 0,230            | 495,65                 | 0,14%                 |
| 39           | 286412760   | roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1200                             | m    | 0,230            | 2 269,64               | 0,14%                 |
| 40           | 871542111   | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1400 se spojkami v otevřeném výkopu         | m    | 1,640            | 4 265,64               | 0,90%                 |
| 41           | 286412770   | roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1400                             | m    | 1,640            | 21 282,28              | 1,06%                 |
| 44           | 8925211R1   | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1200                                                             | m    | 0,230            | 71,30                  | 0,13%                 |
| 45           | 8925511R1   | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1400                                                             | m    | 1,640            | 418,20                 | 0,89%                 |
| 46           | 899722114   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                             | m    | 1,870            | 63,58                  | 0,54%                 |

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu 04.12:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                               | m.j. | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 27           | 212752212   | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m    | -0,050           | -11,20                 | -0,09%                |
| 28           | 359901211   | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                          | m    | -0,050           | -2,40                  | -0,09%                |
| 30           | 871522111   | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1200 se spojkami v otevřeném výkopu     | m    | -0,050           | -107,75                | -0,10%                |
| 31           | 286412760   | roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1200                         | m    | -0,050           | -493,40                | -0,10%                |
| 32           | 8925211R1   | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1200                                                         | m    | -0,050           | -12,45                 | -0,09%                |
| 33           | 899722114   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                         | m    | -0,050           | -1,70                  | -0,10%                |

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu 04.2:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                   | m.j. | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 29           | 212752212   | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop     | m    | 0,310            | 69,44                  | 0,10%                 |
| 30           | 359901211   | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                              | m    | 0,310            | 14,88                  | 0,10%                 |
| 38           | 831372121   | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m    | 0,170            | 104,38                 | 0,17%                 |
| 39           | 597107070   | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240                         | m    | 0,173            | 290,64                 | 0,17%                 |
| 40           | 831392121   | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 | m    | 0,140            | 100,38                 | 0,09%                 |
| 41           | 597107060   | trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200                         | m    | 0,142            | 370,62                 | 0,09%                 |
| 46           | 8923811R1   | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350                                             | m    | 0,170            | 25,67                  | 0,14%                 |
| 47           | 8924211R1   | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500                                                     | m    | 0,140            | 22,12                  | 0,08%                 |
| 49           | 899722111   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm                                             | m    | 0,310            | 6,20                   | 0,10%                 |

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu 04.4:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                   | m.j. | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 22           | 212752212   | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop     | m    | 0,280            | 62,72                  | 3,44%                 |
| 23           | 359901211   | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                              | m    | 0,280            | 13,44                  | 3,44%                 |
| 28           | 831392121   | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 | m    | 0,280            | 200,76                 | 3,93%                 |
| 29           | 597107060   | trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200                         | m    | 0,284            | 741,24                 | 3,92%                 |
| 30           | 8924211R1   | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500                                                     | m    | 0,280            | 200,48                 | 3,44%                 |

|    |           |                                                        |   |       |      |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|
| 32 | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou<br>fólií z PVC 20 cm | m | 0,280 | 5,60 | 4,10% |
|----|-----------|--------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

14. 02. 2022

datum: .....

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO UTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

20. 04. 2022

datum: .....

## Evidenční list vyhrazené změny

|                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><b>300.11.1/3</b> | Číslo ZBV:<br><b>5/201.1</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

|                                                                    |         |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| <u>Přílohy Změnového listu:</u><br><br>Rozpis ocenění změn položek | Paré č. | Příjemce                                              |
|                                                                    | 1       | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
|                                                                    | 2       | Zhotovitel                                            |
|                                                                    | 3       | Projektant                                            |
|                                                                    | 4-7     | Objednatelé                                           |

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.11.1.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.11.1. ZBV narovnává jednotlivé délky kanalizačního potrubí.

Délky potrubí dle ZDS:

Podobjekt 04.11: DN 1400 = 184,97 m; DN 1200 = 172,38 m

Podobjekt 04.12: DN 1200 = 53,66 m

Podobjekt 04.2: DN 400 = 184,06 m; DN 300 = 125,2 m

Podobjekt 04.4: DN 400 = 8,13 m

Délky potrubí dle skutečnosti:

Podobjekt 04.11: DN 1400 = 186,61 m; DN 1200 = 172,61 m

Podobjekt 04.12: DN 1200 = 53,61 m

Podobjekt 04.2: DN 400 = 184,2 m; DN 300 = 125,37 m

Podobjekt 04.4: DN 400 = 8,41 m

V rámci ZBV se odečítá i provedení živičných vrstev v podobjektech 04.11 z důvodu změny projektu, kterou požadoval investor stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn  
záporných**-132 592,90**Cena navrhovaných Změn  
kladných**31 094,86**Cena navrhovaných Změn  
záporných a Změn kladných  
celkem**-101 498,04****Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance ŘSD R určeného v rámci  
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k  
vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum 1. 02.

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno

(Oprávněná osoba objednatel)

jméno

datum

20. 04. 2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

10. 02. 2022

podpis

Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 5/201.1**

|                                                                                                                 |                                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Název Stavby:</b>                                                                                            | Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | <b>Skupina</b><br><b>1</b> |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 300.11.1/3</b>                                                              |                                            |                            |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace</b> |                                            |                            |

Údaje v Kč bez DPH

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b> |
| 1 - zadat                     |
| 21 702 196,45                 |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | -1 123 701,27                                            | 1 660 780,63                                            | 22 239 275,81                           | 537 079,36                                                  |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=(10/1)*100                                                  |
| stavební/montážní práce | -132 592,90                               | 31 094,86                                | 1 691 875,49                                                   | 7,80%                                                          |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=(15/1)*100                                                     |
| stavební/montážní práce | -1 256 294,17                                                   | 22 137 777,77            | 435 581,32                                                    | 2,01%                                                             |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM  
11. 03. 2022

Správce stavby

14. 02. 2022

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/201.1

| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4<br>Číslo a název SO/PS: 300.11.1/3 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace<br>Číslo a název rozpočtu: 300.11.1 Rekapitulace |                 |                                         | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č. 300.11.1/3 |                             |                    |                   |                              |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                 |                                         | Skupina Změn: 1                              |                             |                    |                   |                              |                           |                          |
| Příloha č.                                                                                                                                                                                               | Číslo rozpočtu: | Název rozpočtu:                         | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč               | Cena celkem dřívější<br>ZBV | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                        | 2               | 3                                       | 4                                            | 5                           | 6                  | 7                 | 8                            | 9                         | 10                       |
| Příloha č. 9.1                                                                                                                                                                                           | 300.11.1.       | 04.11 Kanalizace Dornych ŠD07 - ŠD14    | 11 407 675,58                                | 11 758 991,18               | -131 964,00        | 28 866,29         | 11 655 893,47                | -103 097,71               | -0,88%                   |
| Příloha č. 9.2                                                                                                                                                                                           | 300.11.1.       | 04.12 Kanalizace Plotní ŠD10 - ŠP01     | 1 426 352,47                                 | 1 426 352,47                | -628,90            | 0,00              | 1 425 723,57                 | -628,90                   | -0,04%                   |
| Příloha č. 9.3                                                                                                                                                                                           | 300.11.1.       | 04.2 Kanalizace Svatopetrská            | 4 020 648,31                                 | 4 020 648,31                | 0,00               | 1 004,33          | 4 021 652,64                 | 1 004,33                  | 0,02%                    |
| Příloha č. 9.4                                                                                                                                                                                           | 300.11.1.       | 04.4 Napojení uličních stok             | 119 792,71                                   | 119 792,71                  | 0,00               | 1 224,24          | 121 016,95                   | 1 224,24                  | 1,02%                    |
| Příloha č. 9.5                                                                                                                                                                                           | 300.11.1.       | 06.1.1 Šachta DN1200 - Dornych          | 1 186 811,91                                 | 1 039 548,43                | 0,00               | 0,00              | 1 039 548,43                 | 0,00                      | 0,00%                    |
| Příloha č. 9.6                                                                                                                                                                                           | 300.11.1.       | 06.2.1 Šachta DN1200 s vtokem - Dornych | 325 011,59                                   | 261 524,62                  | 0,00               | 0,00              | 261 524,62                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| Příloha č. 9.7                                                                                                                                                                                           | 300.11.1.       | 06.3 Šachta do DN600                    | 755 131,24                                   | 755 131,24                  | 0,00               | 0,00              | 755 131,24                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| Příloha č. 9.8                                                                                                                                                                                           | 300.11.1.       | 07.01 šachta ŠD07                       | 186 239,62                                   | 186 239,62                  | 0,00               | 0,00              | 186 239,62                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| Příloha č. 9.9                                                                                                                                                                                           | 300.11.1.       | 07.02 šachta ŠD08                       | 671 544,25                                   | 1 066 421,15                | 0,00               | 0,00              | 1 066 421,15                 | 0,00                      | 0,00%                    |
| Příloha č. 9.10                                                                                                                                                                                          | 300.11.1.       | 07.03 šachta ŠD09                       | 682 205,62                                   | 637 312,93                  | 0,00               | 0,00              | 637 312,93                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| Příloha č. 9.11                                                                                                                                                                                          | 300.11.1.       | 07.04 šachta ŠD10                       | 920 783,15                                   | 967 313,15                  | 0,00               | 0,00              | 967 313,15                   | 0,00                      | 0,00%                    |
|                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>Celkem</b>                           | <b>21 702 196,45</b>                         | <b>22 239 275,81</b>        | <b>-132 592,90</b> | <b>31 094,86</b>  | <b>22 137 777,77</b>         | <b>-101 498,04</b>        | <b>-0,46%</b>            |

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/201.1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4  
Číslo a název SO/PS: 300.11.1/3 Komárovské nábreží - Dornych - Kanalizace  
Číslo a název rozpočtu: 04.11 Kanalizace Dornych ŠD07 - ŠD14

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 300.11.1/3

## Skupina Změn: 1

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                                                                           | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství<br>dřívější ZBV | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč | Cena celkem v<br>dřívějších ZBV | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1               | 2           | 3                                                                                       | 4    | 5                      | 6                        | 7                    | 8                   | 9                    | 10                             | 11                              | 12                 | 13                | 14                           | 15                        | 16                       |
|                 | <b>1</b>    | <b>Zemní práce</b>                                                                      |      |                        |                          |                      |                     |                      |                                |                                 |                    |                   |                              |                           |                          |
| 1               | 113107123   | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                           | m2   | 58,000                 | 58,000                   | 58,000               | 0,000               | 611,00               | 35 438,00                      | 35 438,00                       | 0,00               | 0,00              | 35 438,00                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 2               | 113107142   | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm                                     | m2   | 80,000                 | 80,000                   | 80,000               | 0,000               | 217,00               | 17 360,00                      | 17 360,00                       | 0,00               | 0,00              | 17 360,00                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 3               | 119001401   | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200                           | m    | 23,870                 | 23,870                   | 23,870               | 0,000               | 310,00               | 7 399,70                       | 7 399,70                        | 0,00               | 0,00              | 7 399,70                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 4               | 119001402   | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500                           | m    | 2,830                  | 2,830                    | 2,830                | 0,000               | 450,00               | 1 273,50                       | 1 273,50                        | 0,00               | 0,00              | 1 273,50                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 5               | 119001412   | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500                    | m    | 8,090                  | 8,090                    | 8,090                | 0,000               | 450,00               | 3 640,50                       | 3 640,50                        | 0,00               | 0,00              | 3 640,50                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 6               | 119001421   | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                  | m    | 24,470                 | 24,470                   | 24,470               | 0,000               | 236,00               | 5 774,92                       | 5 774,92                        | 0,00               | 0,00              | 5 774,92                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 7               | 119001422   | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů                   | m    | 5,460                  | 5,460                    | 5,460                | 0,000               | 276,00               | 1 506,96                       | 1 506,96                        | 0,00               | 0,00              | 1 506,96                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 8               | 122202202   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3         | m3   | 646,480                | 646,480                  | 646,480              | 0,000               | 117,00               | 75 638,16                      | 75 638,16                       | 0,00               | 0,00              | 75 638,16                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 9               | 130001101   | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                            | m3   | 145,620                | 145,620                  | 145,620              | 0,000               | 322,00               | 46 889,64                      | 46 889,64                       | 0,00               | 0,00              | 46 889,64                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 10              | 131101203   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3                           | m3   | 1 005,640              | 1 005,640                | 1 005,640            | 0,000               | 182,00               | 183 026,48                     | 183 026,48                      | 0,00               | 0,00              | 183 026,48                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 11              | 131201203   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3                               | m3   | 2 011,279              | 2 011,279                | 2 011,279            | 0,000               | 186,00               | 374 097,89                     | 374 097,89                      | 0,00               | 0,00              | 374 097,89                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 12              | 131201209   | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3                         | m3   | 603,384                | 603,384                  | 603,384              | 0,000               | 31,00                | 18 704,90                      | 18 704,90                       | 0,00               | 0,00              | 18 704,90                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 13              | 131301203   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3                               | m3   | 335,213                | 335,213                  | 335,213              | 0,000               | 260,00               | 87 155,38                      | 87 155,38                       | 0,00               | 0,00              | 87 155,38                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 14              | 131301209   | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4                         | m3   | 100,564                | 100,564                  | 100,564              | 0,000               | 45,00                | 4 525,38                       | 4 525,38                        | 0,00               | 0,00              | 4 525,38                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 15              | 151811123   | Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 5 m                    | m2   | 3 144,260              | 3 144,260                | 3 144,260            | 0,000               | 135,00               | 424 475,10                     | 424 475,10                      | 0,00               | 0,00              | 424 475,10                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 16              | 151811223   | Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 6 m š do 5 m za první a ZKD den zapažení | m2   | 22 009,820             | 22 009,820               | 22 009,820           | 0,000               | 22,00                | 484 216,04                     | 484 216,04                      | 0,00               | 0,00              | 484 216,04                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 17              | 161101103   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m                         | m3   | 402,256                | 402,256                  | 402,256              | 0,000               | 139,00               | 55 913,58                      | 55 913,58                       | 0,00               | 0,00              | 55 913,58                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 18              | 162201102R  | Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě                                          | m3   | 3 972,063              | 3 972,063                | 3 972,063            | 0,000               | 85,00                | 337 625,36                     | 337 625,36                      | 0,00               | 0,00              | 337 625,36                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 19              | 162701102R  | Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku         | m3   | 646,480                | 646,480                  | 646,480              | 0,000               | 80,00                | 51 718,40                      | 51 718,40                       | 0,00               | 0,00              | 51 718,40                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 20              | 162701105R  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku                   | m3   | 3 352,132              | 3 352,132                | 3 352,132            | 0,000               | 152,00               | 509 524,06                     | 509 524,06                      | 0,00               | 0,00              | 509 524,06                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 21              | 167101102   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                       | m3   | 3 972,063              | 3 972,063                | 3 972,063            | 0,000               | 81,00                | 321 737,10                     | 321 737,10                      | 0,00               | 0,00              | 321 737,10                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 22              | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                             | m3   | 3 998,612              | 3 998,612                | 3 998,612            | 0,000               | 19,00                | 75 973,63                      | 75 973,63                       | 0,00               | 0,00              | 75 973,63                    | 0,00                      | 0,00%                    |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství dřívější ZBV | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Cena celkem v dřívějších ZBV | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                               | 4    | 5                   | 6                     | 7                 | 8                | 9                 | 10                          | 11                           | 12                 | 13                | 14                        | 15                     | 16                    |
| 23           | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)                                   | t    | 5 363,411           | 4 865,091             | 4 865,091         | 0,000            | 110,00            | 589 975,21                  | 535 160,01                   | 0,00               | 0,00              | 535 160,01                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 24           | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                 | m3   | 2 268,706           | 2 268,706             | 2 268,706         | 0,000            | 103,00            | 233 676,72                  | 233 676,72                   | 0,00               | 0,00              | 233 676,72                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 25           | 583441550   | Štěrkodrt' frakce 0-22                                                                          | t    | 3 244,452           | 3 244,452             | 3 244,452         | 0,000            | 180,00            | 584 001,36                  | 584 001,36                   | 0,00               | 0,00              | 584 001,36                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 26           | 589811080   | recyklát směsný frakce 0/32                                                                     | t    | 1 281,980           | 1 281,980             | 1 281,980         | 0,000            | 60,00             | 76 918,80                   | 76 918,80                    | 0,00               | 0,00              | 76 918,80                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 27           | 589811000   | recyklát směsný frakce 0/16                                                                     | t    | 10,980              | 10,980                | 10,980            | 0,000            | 49,00             | 538,02                      | 538,02                       | 0,00               | 0,00              | 538,02                    | 0,00                   | 0,00%                 |
| 28           | 175111101   | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                 | m3   | 1 056,877           | 1 056,877             | 1 056,877         | 0,000            | 296,00            | 312 835,59                  | 312 835,59                   | 0,00               | 0,00              | 312 835,59                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 29           | 583313450   | kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4                                                       | t    | 984,016             | 984,016               | 984,016           | 0,000            | 208,00            | 204 675,33                  | 204 675,33                   | 0,00               | 0,00              | 204 675,33                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 30           | 583373440   | štěrkopísek frakce 0-32                                                                         | t    | 1 129,738           | 1 129,738             | 1 129,738         | 0,000            | 242,00            | 273 396,60                  | 273 396,60                   | 0,00               | 0,00              | 273 396,60                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 31           | 181951102   | Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                   | m2   | 976,900             | 976,900               | 976,900           | 0,000            | 23,00             | 22 468,70                   | 22 468,70                    | 0,00               | 0,00              | 22 468,70                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 1            |             | <b>Zemní práce</b>                                                                              |      |                     |                       |                   |                  |                   | <b>5 422 101,01</b>         | <b>5 367 285,81</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>5 367 285,81</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>          |
| 2            |             | <b>Zakládání</b>                                                                                |      |                     |                       |                   |                  |                   |                             |                              |                    |                   |                           |                        |                       |
| 32           | 212752212   | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop     | m    | 357,350             | 357,350               | 357,350           | 0,000            | 224,00            | 80 046,40                   | 80 046,40                    | 0,00               | 0,00              | 80 046,40                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 2            |             | <b>Zakládání</b>                                                                                |      |                     |                       |                   |                  |                   | <b>80 046,40</b>            | <b>80 046,40</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>80 046,40</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>          |
| 3            |             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                            |      |                     |                       |                   |                  |                   |                             |                              |                    |                   |                           |                        |                       |
| 33           | 359901211   | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                              | m    | 357,350             | 357,350               | 357,350           | 0,000            | 48,00             | 17 152,80                   | 17 152,80                    | 0,00               | 0,00              | 17 152,80                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 3            |             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                            |      |                     |                       |                   |                  |                   | <b>17 152,80</b>            | <b>17 152,80</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>17 152,80</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>          |
| 4            |             | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                     |      |                     |                       |                   |                  |                   |                             |                              |                    |                   |                           |                        |                       |
| 34           | 451573111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                  | m3   | 188,021             | 188,021               | 188,021           | 0,000            | 766,00            | 144 024,09                  | 144 024,09                   | 0,00               | 0,00              | 144 024,09                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 4            |             | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                     |      |                     |                       |                   |                  |                   | <b>144 024,09</b>           | <b>144 024,09</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>144 024,09</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>          |
| 5            |             | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                       |      |                     |                       |                   |                  |                   |                             |                              |                    |                   |                           |                        |                       |
| 35           | 565185111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m             | m2   | 116,000             | 116,000               | 0,000             | -116,000         | 739,00            | 85 724,00                   | 85 724,00                    | -85 724,00         | 0,00              | 0,00                      | -85 724,00             | -100,00%              |
| 36           | 573211108   | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                       | m2   | 80,000              | 80,000                | 0,000             | -80,000          | 16,00             | 1 280,00                    | 1 280,00                     | -1 280,00          | 0,00              | 0,00                      | -1 280,00              | -100,00%              |
| 37           | 577144211   | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2   | 160,000             | 160,000               | 0,000             | -160,000         | 281,00            | 44 960,00                   | 44 960,00                    | -44 960,00         | 0,00              | 0,00                      | -44 960,00             | -100,00%              |
| 5            |             | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                       |      |                     |                       |                   |                  |                   | <b>131 964,00</b>           | <b>131 964,00</b>            | <b>-131 964,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>-131 964,00</b>     | <b>-100,00%</b>       |
| 8            |             | <b>Trubní vedení</b>                                                                            |      |                     |                       |                   |                  |                   |                             |                              |                    |                   |                           |                        |                       |
| 38           | 871522111   | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1200 se spojkami v otevřeném výkopu         | m    | 165,800             | 165,800               | 166,030           | 0,230            | 2 155,00          | 357 299,00                  | 357 299,00                   | 0,00               | 495,65            | 357 794,65                | 495,65                 | 0,14%                 |
| 39           | 286412760   | roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1200                             | m    | 165,800             | 165,800               | 166,030           | 0,230            | 9 868,00          | 1 636 114,40                | 1 636 114,40                 | 0,00               | 2 269,64          | 1 638 384,04              | 2 269,64               | 0,14%                 |
| 40           | 871542111   | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1400 se spojkami v otevřeném výkopu         | m    | 181,270             | 181,270               | 182,910           | 1,640            | 2 601,00          | 471 483,27                  | 471 483,27                   | 0,00               | 4 265,64          | 475 748,91                | 4 265,64               | 0,90%                 |

| Poř. č.<br>ol. | Kód položky  | Název položky                                                                        | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství<br>dřívější ZBV | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>S  | Cena celkem v<br>dřívějších ZBV | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1              | 2            | 3                                                                                    | 4    | 5                      | 6                        | 7                    | 8                   | 9                    | 10                   | 11                              | 12                 | 13                | 14                           | 15                        | 16                       |
| 41             | 286412770    | roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1400                  | m    | 155,270                | 155,270                  | 156,910              | 1,640               | 12 977,00            | 2 014 938,79         | 2 014 938,79                    | 0,00               | 21 282,28         | 2 036 221,07                 | 21 282,28                 | 1,06%                    |
| 42             | 286429901 R1 | Sklolaminátový oblouk DN 1400 PN1 SN 10000 18° dl. 4,7 m                             | kus  | 1,000                  | 1,000                    | 1,000                | 0,000               | 170 119,00           | 170 119,00           | 170 119,00                      | 0,00               | 0,00              | 170 119,00                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 43             | 286429902 R2 | Sklolaminátový oblouk DN 1400 PN 1 SN 10000 76° dl. 21,3 m                           | kus  | 1,000                  | 1,000                    | 1,000                | 0,000               | 682 773,00           | 682 773,00           | 682 773,00                      | 0,00               | 0,00              | 682 773,00                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 44             | 8925211R1    | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1200                                                  | m    | 172,380                | 172,380                  | 172,610              | 0,230               | 310,00               | 53 437,80            | 53 437,80                       | 0,00               | 71,30             | 53 509,10                    | 71,30                     | 0,13%                    |
| 45             | 8925511R1    | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1400                                                  | m    | 184,970                | 184,970                  | 186,610              | 1,640               | 255,00               | 47 167,35            | 47 167,35                       | 0,00               | 418,20            | 47 585,55                    | 418,20                    | 0,89%                    |
| 46             | 899722114    | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40                                     | m    | 343,760                | 343,760                  | 345,630              | 1,870               | 34,00                | 11 687,84            | 11 687,84                       | 0,00               | 63,58             | 11 751,42                    | 63,58                     | 0,54%                    |
| 8              |              | <b>Trubní vedení</b>                                                                 |      |                        |                          |                      |                     |                      | <b>5 445 020,45</b>  | <b>5 445 020,45</b>             | <b>0,00</b>        | <b>28 866,29</b>  | <b>5 473 886,74</b>          | <b>28 866,29</b>          | <b>0,53%</b>             |
| 9              |              | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                           |      |                        |                          |                      |                     |                      |                      |                                 |                    |                   |                              |                           |                          |
| 47             | 919735112    | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                      | m    | 95,500                 | 95,500                   | 95,500               | 0,000               | 93,00                | 8 881,50             | 8 881,50                        | 0,00               | 0,00              | 8 881,50                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 9              |              | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                           |      |                        |                          |                      |                     |                      | <b>8 881,50</b>      | <b>8 881,50</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>8 881,50</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
| 997            |              | <b>Přesun sutě</b>                                                                   |      |                        |                          |                      |                     |                      |                      |                                 |                    |                   |                              |                           |                          |
| 48             | 997221551R   | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů na skládku nebo meziskládku              | t    | 37,680                 | 37,680                   | 37,680               | 0,000               | 136,00               | 5 124,48             | 5 124,48                        | 0,00               | 0,00              | 5 124,48                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 49             | 99722181R    | Poplatek za uložení recyklátu                                                        | t    | 1 292,960              | 1 292,960                | 1 292,960            | 0,000               | 70,00                | 90 507,20            | 90 507,20                       | 0,00               | 0,00              | 90 507,20                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 50             | 99722184R    | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)             | t    | 37,680                 | 37,680                   | 37,680               | 0,000               | 230,00               | 8 666,40             | 8 666,40                        | 0,00               | 0,00              | 8 666,40                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 997            |              | <b>Přesun sutě</b>                                                                   |      |                        |                          |                      |                     |                      | <b>104 298,08</b>    | <b>104 298,08</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>104 298,08</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
| 998            |              | <b>Přesun hmot</b>                                                                   |      |                        |                          |                      |                     |                      |                      |                                 |                    |                   |                              |                           |                          |
| 51             | 998276101    | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop               | t    | 172,023                | 172,023                  | 172,023              | 0,000               | 315,00               | 54 187,25            | 54 187,25                       | 0,00               | 0,00              | 54 187,25                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 998            |              | <b>Přesun hmot</b>                                                                   |      |                        |                          |                      |                     |                      | <b>54 187,25</b>     | <b>54 187,25</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>54 187,25</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
| VRN3           |              | <b>Zařízení staveniště</b>                                                           |      |                        |                          |                      |                     |                      |                      |                                 |                    |                   |                              |                           |                          |
| 52             | 030001000    | Zařízení staveniště                                                                  | kpl  |                        |                          |                      |                     |                      | 0,00                 |                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      | 0,00%                    |
| VRN3           |              | <b>Zařízení staveniště</b>                                                           |      |                        |                          |                      |                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
| VRN7           |              | <b>Provozní vlivy</b>                                                                |      |                        |                          |                      |                     |                      |                      |                                 |                    |                   |                              |                           |                          |
| 53             | 070001000    | Provozní vlivy                                                                       | kpl  |                        |                          |                      |                     |                      | 0,00                 |                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      | 0,00%                    |
| VRN7           |              | <b>Provozní vlivy</b>                                                                |      |                        |                          |                      |                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
| 999            |              | <b>Nové položky</b>                                                                  |      |                        |                          |                      |                     |                      |                      |                                 |                    |                   |                              |                           |                          |
| 501            | 170503-0     | Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170503 (výkopová zemina - kontaminovaná) | t    | 0,000                  | 498,320                  | 498,320              | 0,000               | 815,00               | 0,00                 | 406 130,80                      | 0,00               | 0,00              | 406 130,80                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 999            |              | <b>Nové položky</b>                                                                  |      |                        |                          |                      |                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>406 130,80</b>               | <b>0,00</b>        |                   |                              |                           |                          |
| <b>Celkem</b>  |              |                                                                                      |      |                        |                          |                      |                     |                      | <b>11 407 675,58</b> | <b>11 758 991,18</b>            | <b>-131 964,00</b> | <b>28 866,29</b>  | <b>11 655 893,47</b>         | <b>-103 097,71</b>        | <b>-0,88%</b>            |

Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum:

1. 4. 07 2022

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/201.1                                                                                                                                                                   |             |                                                                                        |      |                        |                      |                     |                      |                                              |                    |                   |                              |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4<br>Číslo a název SO/PS: 300.11.1/3 Komárovské nábřeží - Dorných - Kanalizace<br>Číslo a název rozpočtu: 04.12 Kanalizace Plotní ŠD10 - ŠP01 |             |                                                                                        |      |                        |                      |                     |                      | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č. 300.11.1/3 |                    |                   |                              |                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                        |      |                        |                      |                     |                      | Skupina Změn: 1                              |                    |                   |                              |                           |                          |
| Poř. č.<br>pol.                                                                                                                                                                                                        | Kód položky | Název položky                                                                          | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč               | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2           | 3                                                                                      | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                                            | 10                 | 11                | 12                           | 13                        | 14                       |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    | <b>Zemní práce</b>                                                                     |      |                        |                      |                     |                      |                                              |                    |                   |                              |                           |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 119001401   | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200                          | m    | 2,630                  | 2,630                | 0,000               | 310,00               | 815,30                                       | 0,00               | 0,00              | 815,30                       | 0,00                      | 0,00%                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                      | 119001402   | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500                          | m    | 7,890                  | 7,890                | 0,000               | 450,00               | 3 550,50                                     | 0,00               | 0,00              | 3 550,50                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                      | 119001421   | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                 | m    | 2,630                  | 2,630                | 0,000               | 236,00               | 620,68                                       | 0,00               | 0,00              | 620,68                       | 0,00                      | 0,00%                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                      | 122202202   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3        | m3   | 70,560                 | 70,560               | 0,000               | 117,00               | 8 255,52                                     | 0,00               | 0,00              | 8 255,52                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                      | 130001101   | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                           | m3   | 29,588                 | 29,588               | 0,000               | 322,00               | 9 527,34                                     | 0,00               | 0,00              | 9 527,34                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                      | 131101203   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3                          | m3   | 141,277                | 141,277              | 0,000               | 182,00               | 25 712,41                                    | 0,00               | 0,00              | 25 712,41                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                      | 131201203   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3                              | m3   | 282,554                | 282,554              | 0,000               | 186,00               | 52 555,04                                    | 0,00               | 0,00              | 52 555,04                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                      | 131201209   | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3                        | m3   | 84,766                 | 84,766               | 0,000               | 31,00                | 2 627,75                                     | 0,00               | 0,00              | 2 627,75                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                      | 131301203   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3                              | m3   | 47,092                 | 47,092               | 0,000               | 260,00               | 12 243,92                                    | 0,00               | 0,00              | 12 243,92                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                     | 131301209   | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4                        | m3   | 14,128                 | 14,128               | 0,000               | 45,00                | 635,76                                       | 0,00               | 0,00              | 635,76                       | 0,00                      | 0,00%                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                     | 151811123   | Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 5 m                   | m2   | 453,640                | 453,640              | 0,000               | 135,00               | 61 241,40                                    | 0,00               | 0,00              | 61 241,40                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 12                                                                                                                                                                                                                     | 151811223   | Příplatek k pažicím boxu těžkému hl výkopu do 6 m š do 5 m za první a ZKD den zapažení | m2   | 3 175,480              | 3 175,480            | 0,000               | 22,00                | 69 860,56                                    | 0,00               | 0,00              | 69 860,56                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 13                                                                                                                                                                                                                     | 161101103   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m                        | m3   | 56,511                 | 56,511               | 0,000               | 139,00               | 7 855,03                                     | 0,00               | 0,00              | 7 855,03                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 14                                                                                                                                                                                                                     | 162201102R  | Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě                                         | m3   | 526,823                | 526,823              | 0,000               | 85,00                | 44 779,96                                    | 0,00               | 0,00              | 44 779,96                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 15                                                                                                                                                                                                                     | 162701102R  | Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku        | m3   | 70,560                 | 70,560               | 0,000               | 80,00                | 5 644,80                                     | 0,00               | 0,00              | 5 644,80                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 16                                                                                                                                                                                                                     | 162701105R  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku                  | m3   | 470,924                | 470,924              | 0,000               | 152,00               | 71 580,45                                    | 0,00               | 0,00              | 71 580,45                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 17                                                                                                                                                                                                                     | 167101102   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                      | m3   | 526,823                | 526,823              | 0,000               | 81,00                | 42 672,66                                    | 0,00               | 0,00              | 42 672,66                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 18                                                                                                                                                                                                                     | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                            | m3   | 541,484                | 541,484              | 0,000               | 19,00                | 10 288,20                                    | 0,00               | 0,00              | 10 288,20                    | 0,00                      | 0,00%                    |

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                                                                               | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1               | 2           | 3                                                                                           | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                              | 10                 | 11                | 12                           | 13                        | 14                       |
| 19              | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                              | t    | 753,478                | 753,478              | 0,000               | 110,00               | 82 882,58                      | 0,00               | 0,00              | 82 882,58                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 20              | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                             | m3   | 315,166                | 315,166              | 0,000               | 103,00               | 32 462,10                      | 0,00               | 0,00              | 32 462,10                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 21              | 583441550   | šterkodrt' frakce 0-22                                                                      | t    | 489,212                | 489,212              | 0,000               | 180,00               | 88 058,16                      | 0,00               | 0,00              | 88 058,16                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 22              | 589811080   | recyklát směsný frakce 0/32                                                                 | t    | 141,120                | 141,120              | 0,000               | 60,00                | 8 467,20                       | 0,00               | 0,00              | 8 467,20                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 23              | 175111101   | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m                              | m3   | 141,097                | 141,097              | 0,000               | 296,00               | 41 764,71                      | 0,00               | 0,00              | 41 764,71                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 24              | 583313450   | kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4                                                   | t    | 124,212                | 124,212              | 0,000               | 208,00               | 25 836,10                      | 0,00               | 0,00              | 25 836,10                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 25              | 583373440   | šterkopisek frakce 0-32                                                                     | t    | 157,982                | 157,982              | 0,000               | 242,00               | 38 231,64                      | 0,00               | 0,00              | 38 231,64                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 26              | 181951102   | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                              | m2   | 141,130                | 141,130              | 0,000               | 23,00                | 3 245,99                       | 0,00               | 0,00              | 3 245,99                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 1               |             | <b>Zemní práce</b>                                                                          |      |                        |                      |                     |                      | <b>751 415,76</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>751 415,76</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
| 2               |             | <b>Zakládání</b>                                                                            |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 27              | 212752212   | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m    | 53,660                 | 53,610               | -0,050              | 224,00               | 12 019,84                      | -11,20             | 0,00              | 12 008,64                    | -11,20                    | -0,09%                   |
| 2               |             | <b>Zakládání</b>                                                                            |      |                        |                      |                     |                      | <b>12 019,84</b>               | <b>-11,20</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12 008,64</b>             | <b>-11,20</b>             | <b>-0,09%</b>            |
| 3               |             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                        |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 28              | 359901211   | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                          | m    | 53,660                 | 53,610               | -0,050              | 48,00                | 2 575,68                       | -2,40              | 0,00              | 2 573,28                     | -2,40                     | -0,09%                   |
| 3               |             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                        |      |                        |                      |                     |                      | <b>2 575,68</b>                | <b>-2,40</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 573,28</b>              | <b>-2,40</b>              | <b>-0,09%</b>            |
| 4               |             | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                 |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 29              | 451573111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku                                              | m3   | 26,179                 | 26,179               | 0,000               | 766,00               | 20 053,11                      | 0,00               | 0,00              | 20 053,11                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 4               |             | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                 |      |                        |                      |                     |                      | <b>20 053,11</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>20 053,11</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
| 8               |             | <b>Trubní vedení</b>                                                                        |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 30              | 871522111   | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1200 se spojkami v otevřeném výkopu     | m    | 50,570                 | 50,520               | -0,050              | 2 155,00             | 108 978,35                     | -107,75            | 0,00              | 108 870,60                   | -107,75                   | -0,10%                   |
| 31              | 286412760   | roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1200                         | m    | 50,570                 | 50,520               | -0,050              | 9 868,00             | 499 024,76                     | -493,40            | 0,00              | 498 531,36                   | -493,40                   | -0,10%                   |
| 32              | 8925211R1   | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1200                                                         | m    | 53,660                 | 53,610               | -0,050              | 249,00               | 13 361,34                      | -12,45             | 0,00              | 13 348,89                    | -12,45                    | -0,09%                   |
| 33              | 899722114   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                         | m    | 49,770                 | 49,720               | -0,050              | 34,00                | 1 692,18                       | -1,70              | 0,00              | 1 690,48                     | -1,70                     | -0,10%                   |
| 8               |             | <b>Trubní vedení</b>                                                                        |      |                        |                      |                     |                      | <b>623 056,63</b>              | <b>-615,30</b>     | <b>0,00</b>       | <b>622 441,33</b>            | <b>-615,30</b>            | <b>-0,10%</b>            |
| 997             |             | <b>Přesun sutě</b>                                                                          |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 34              | 99722181R   | Poplatek za uložení recyklátu                                                               | t    | 141,120                | 141,120              | 0,000               | 70,00                | 9 878,40                       | 0,00               | 0,00              | 9 878,40                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 997             |             | <b>Přesun sutě</b>                                                                          |      |                        |                      |                     |                      | <b>9 878,40</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>9 878,40</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |

## Příloha č. 9.2

| Poř. č.<br>ol. | Kód položky | Název položky                                                             | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1              | 2           | 3                                                                         | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                              | 10                 | 11                | 12                           | 13                        | 14                       |
|                | <b>VRN7</b> | <b>Provozní vlivy</b>                                                     |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 35             | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z<br>plastických hmot otevřený výkop | t    | 23,343                 | 23,343               | 0,000               | 315,00               | 7 353,05                       | 0,00               |                   |                              |                           | %                        |
|                | <b>VRN7</b> | <b>Provozní vlivy</b>                                                     |      |                        |                      |                     |                      | <b>7 353,05</b>                | <b>0,00</b>        |                   |                              |                           | %                        |
|                |             | <b>Celkem</b>                                                             |      |                        |                      |                     |                      | <b>1 426 352,47</b>            | <b>-628,90</b>     |                   |                              |                           | %                        |

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum:

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/201.1                                                                                                                                                            |             |                                                                                           |      |                        |                      |                     |                      |                                              |                    |                   |                              |                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4<br>Číslo a název SO/PS: 300.11.1/3 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace<br>Číslo a název rozpočtu: 04.2 Kanalizace Svatopetrská |             |                                                                                           |      |                        |                      |                     |                      | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č. 300.11.1/3 |                    |                   |                              |                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                           |      |                        |                      |                     |                      | Skupina Změn: 1                              |                    |                   |                              |                           |                          |
| Poř. č.<br>pol.                                                                                                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                             | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč               | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                               | 2           | 3                                                                                         | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                                            | 10                 | 11                | 12                           | 13                        | 14                       |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>1</b>    | <b>Zemní práce</b>                                                                        |      |                        |                      |                     |                      |                                              |                    |                   |                              |                           |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                               | 113107123   | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                             | m2   | 54,000                 | 54,000               | 0,000               | 611,00               | 32 994,00                                    | 0,00               | 0,00              | 32 994,00                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 2                                                                                                                                                                                                               | 113107142   | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm                                       | m2   | 74,000                 | 74,000               | 0,000               | 217,00               | 16 058,00                                    | 0,00               | 0,00              | 16 058,00                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 3                                                                                                                                                                                                               | 119001401   | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200                             | m    | 15,740                 | 15,740               | 0,000               | 310,00               | 4 879,40                                     | 0,00               | 0,00              | 4 879,40                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 4                                                                                                                                                                                                               | 119001402   | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500                             | m    | 5,400                  | 5,400                | 0,000               | 450,00               | 2 430,00                                     | 0,00               | 0,00              | 2 430,00                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 5                                                                                                                                                                                                               | 119001411   | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200                      | m    | 2,500                  | 2,500                | 0,000               | 310,00               | 775,00                                       | 0,00               | 0,00              | 775,00                       | 0,00                      | 0,00%                    |
| 6                                                                                                                                                                                                               | 119001412   | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500                      | m    | 2,870                  | 2,870                | 0,000               | 450,00               | 1 291,50                                     | 0,00               | 0,00              | 1 291,50                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 7                                                                                                                                                                                                               | 119001421   | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                    | m    | 16,710                 | 16,710               | 0,000               | 236,00               | 3 943,56                                     | 0,00               | 0,00              | 3 943,56                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 8                                                                                                                                                                                                               | 122202202   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3           | m3   | 210,810                | 210,810              | 0,000               | 117,00               | 24 664,77                                    | 0,00               | 0,00              | 24 664,77                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 9                                                                                                                                                                                                               | 130001101   | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                              | m3   | 97,245                 | 97,245               | 0,000               | 322,00               | 31 312,89                                    | 0,00               | 0,00              | 31 312,89                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 10                                                                                                                                                                                                              | 132101203   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3                           | m3   | 327,967                | 327,967              | 0,000               | 202,00               | 66 249,33                                    | 0,00               | 0,00              | 66 249,33                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 11                                                                                                                                                                                                              | 132201203   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3                               | m3   | 655,934                | 655,934              | 0,000               | 202,00               | 132 498,67                                   | 0,00               | 0,00              | 132 498,67                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 12                                                                                                                                                                                                              | 132201209   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                         | m3   | 196,780                | 196,780              | 0,000               | 41,00                | 8 067,98                                     | 0,00               | 0,00              | 8 067,98                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 13                                                                                                                                                                                                              | 132301203   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3                               | m3   | 109,322                | 109,322              | 0,000               | 279,00               | 30 500,84                                    | 0,00               | 0,00              | 30 500,84                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 14                                                                                                                                                                                                              | 132301209   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                         | m3   | 32,797                 | 32,797               | 0,000               | 57,00                | 1 869,43                                     | 0,00               | 0,00              | 1 869,43                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 15                                                                                                                                                                                                              | 151811112   | Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m                    | m2   | 1 937,560              | 1 937,560            | 0,000               | 135,00               | 261 570,60                                   | 0,00               | 0,00              | 261 570,60                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 16                                                                                                                                                                                                              | 151811212   | Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení | m2   | 5 812,680              | 5 812,680            | 0,000               | 22,00                | 127 878,96                                   | 0,00               | 0,00              | 127 878,96                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 17                                                                                                                                                                                                              | 161101102   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m                           | m3   | 76,526                 | 76,526               | 0,000               | 88,00                | 6 734,29                                     | 0,00               | 0,00              | 6 734,29                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 18                                                                                                                                                                                                              | 162201102R  | Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě                                            | m3   | 1 279,246              | 1 279,246            | 0,000               | 85,00                | 108 735,91                                   | 0,00               | 0,00              | 108 735,91                   | 0,00                      | 0,00%                    |

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                                                                               | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1               | 2           | 3                                                                                           | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                              | 10                 | 11                | 12                           | 13                        | 14                       |
| 19              | 162701102R  | Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku             | m3   | 210,810                | 210,810              | 0,000               | 80,00                | 16 864,80                      | 0,00               | 0,00              | 16 864,80                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 20              | 162701105R  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku                       | m3   | 1 093,223              | 1 093,223            | 0,000               | 152,00               | 166 169,90                     | 0,00               | 0,00              | 166 169,90                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 21              | 167101102   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                           | m3   | 1 279,246              | 1 279,246            | 0,000               | 81,00                | 103 618,93                     | 0,00               | 0,00              | 103 618,93                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 22              | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                 | m3   | 1 304,033              | 1 304,033            | 0,000               | 19,00                | 24 776,63                      | 0,00               | 0,00              | 24 776,63                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 23              | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                              | t    | 1 749,157              | 1 749,157            | 0,000               | 110,00               | 192 407,27                     | 0,00               | 0,00              | 192 407,27                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 24              | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                             | m3   | 1 068,436              | 1 068,436            | 0,000               | 103,00               | 110 048,91                     | 0,00               | 0,00              | 110 048,91                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 25              | 583441550   | šterkodrt frakce 0-22                                                                       | t    | 1 715,252              | 1 715,252            | 0,000               | 180,00               | 308 745,36                     | 0,00               | 0,00              | 308 745,36                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 26              | 589811080   | recyklát směsný frakce 0/32                                                                 | t    | 369,600                | 369,600              | 0,000               | 60,00                | 22 176,00                      | 0,00               | 0,00              | 22 176,00                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 27              | 589811000   | recyklát směsný frakce 0/16                                                                 | t    | 52,020                 | 52,020               | 0,000               | 49,00                | 2 548,98                       | 0,00               | 0,00              | 2 548,98                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 28              | 181951102   | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                              | m2   | 449,520                | 449,520              | 0,000               | 23,00                | 10 338,96                      | 0,00               | 0,00              | 10 338,96                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 1               |             | <b>Zemní práce</b>                                                                          |      |                        |                      |                     |                      | <b>1 820 150,87</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1 820 150,87</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
| 2               |             | <b>Zakládání</b>                                                                            |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 29              | 212752212   | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m    | 309,260                | 309,570              | 0,310               | 224,00               | 69 274,24                      | 0,00               | 69,44             | 69 343,68                    | 69,44                     | 0,10%                    |
| 2               |             | <b>Zakládání</b>                                                                            |      |                        |                      |                     |                      | <b>69 274,24</b>               | <b>0,00</b>        | <b>69,44</b>      | <b>69 343,68</b>             | <b>69,44</b>              | <b>0,10%</b>             |
| 3               |             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                        |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 30              | 359901211   | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                          | m    | 309,260                | 309,570              | 0,310               | 48,00                | 14 844,48                      | 0,00               | 14,88             | 14 859,36                    | 14,88                     | 0,10%                    |
| 3               |             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                        |      |                        |                      |                     |                      | <b>14 844,48</b>               | <b>0,00</b>        | <b>14,88</b>      | <b>14 859,36</b>             | <b>14,88</b>              | <b>0,10%</b>             |
| 4               |             | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                 |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 31              | 451573111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku                                              | m3   | 26,074                 | 26,074               | 0,000               | 766,00               | 19 972,68                      | 0,00               | 0,00              | 19 972,68                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 32              | 452111111   | Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2                                    | kus  | 237,000                | 237,000              | 0,000               | 65,00                | 15 405,00                      | 0,00               | 0,00              | 15 405,00                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 33              | 592237R1    | podkládek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60                                           | kus  | 237,000                | 237,000              | 0,000               | 176,00               | 41 712,00                      | 0,00               | 0,00              | 41 712,00                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 34              | 452311131   | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                                | m3   | 34,766                 | 34,766               | 0,000               | 3 254,00             | 113 128,56                     | 0,00               | 0,00              | 113 128,56                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 4               |             | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                 |      |                        |                      |                     |                      | <b>190 218,24</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>190 218,24</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
| 5               |             | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                   |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                                                                                   | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1               | 2           | 3                                                                                               | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                              | 10                 | 11                | 12                           | 13                        | 14                       |
| 35              | 565185111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m             | m2   | 108,000                | 108,000              | 0,000               | 739,00               | 79 812,00                      | 0,00               | 0,00              | 79 812,00                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 36              | 573211108   | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                       | m2   | 74,000                 | 74,000               | 0,000               | 16,00                | 1 184,00                       | 0,00               | 0,00              | 1 184,00                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 37              | 577144211   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2   | 148,000                | 148,000              | 0,000               | 281,00               | 41 588,00                      | 0,00               | 0,00              | 41 588,00                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 5               |             | Komunikace pozemní                                                                              |      |                        |                      |                     |                      | 122 584,00                     | 0,00               | 0,00              | 122 584,00                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 8               |             | Trubní vedení                                                                                   |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 38              | 831372121   | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m    | 102,700                | 102,870              | 0,170               | 614,00               | 63 057,80                      | 0,00               | 104,38            | 63 162,18                    | 104,38                    | 0,17%                    |
| 39              | 597107070   | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240                         | m    | 104,241                | 104,414              | 0,173               | 1 680,00             | 175 124,88                     | 0,00               | 290,64            | 175 415,52                   | 290,64                    | 0,17%                    |
| 40              | 831392121   | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 | m    | 163,820                | 163,960              | 0,140               | 717,00               | 117 458,94                     | 0,00               | 100,38            | 117 559,32                   | 100,38                    | 0,09%                    |
| 41              | 597107060   | trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200                         | m    | 166,277                | 166,419              | 0,142               | 2 610,00             | 433 982,97                     | 0,00               | 370,62            | 434 353,59                   | 370,62                    | 0,09%                    |
| 42              | 837371221   | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300            | kus  | 17,000                 | 17,000               | 0,000               | 1 259,00             | 21 403,00                      | 0,00               | 0,00              | 21 403,00                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 43              | 597115730   | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/200 L50cm spojovací systém C/F tř.160/160   | kus  | 17,255                 | 17,255               | 0,000               | 2 962,00             | 51 109,31                      | 0,00               | 0,00              | 51 109,31                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 44              | 837391221   | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400            | kus  | 13,000                 | 13,000               | 0,000               | 1 456,00             | 18 928,00                      | 0,00               | 0,00              | 18 928,00                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 45              | 597117920   | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160  | kus  | 13,195                 | 13,195               | 0,000               | 4 765,00             | 62 874,18                      | 0,00               | 0,00              | 62 874,18                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 46              | 8923811R1   | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350                                             | m    | 125,200                | 125,370              | 0,170               | 151,00               | 18 905,20                      | 0,00               | 25,67             | 18 930,87                    | 25,67                     | 0,14%                    |
| 47              | 8924211R1   | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500                                                     | m    | 184,060                | 184,200              | 0,140               | 158,00               | 29 081,48                      | 0,00               | 22,12             | 29 103,60                    | 22,12                     | 0,08%                    |
| 48              | 899623181   | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu              | m3   | 158,753                | 158,753              | 0,000               | 4 539,00             | 720 579,87                     | 0,00               | 0,00              | 720 579,87                   | 0,00                      | 0,00%                    |
| 49              | 899722111   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm                                             | m    | 295,660                | 295,970              | 0,310               | 20,00                | 5 913,20                       | 0,00               | 6,20              | 5 919,40                     | 6,20                      | 0,10%                    |
| 8               |             | Trubní vedení                                                                                   |      |                        |                      |                     |                      | 1 718 418,83                   | 0,00               | 920,01            | 1 719 338,84                 | 920,01                    | 0,05%                    |

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                                                            | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1               | 2           | 3                                                                        | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                              | 10                 | 11                | 12                           | 13                        | 14                       |
| 50              | 9           | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                               |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
|                 | 919735112   | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                          | m    | 107,000                | 107,000              | 0,000               | 93,00                | 9 951,00                       | 0,00               | 0,00              | 9 951,00                     | 0,00                      | 0,00%                    |
|                 | 9           | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                               |      |                        |                      |                     |                      | <b>9 951,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>9 951,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
|                 | 997         | <b>Přesun sutě</b>                                                       |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 51              | 997221551R  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku nebo meziskládku  | t    | 34,994                 | 34,994               | 0,000               | 136,00               | 4 759,18                       | 0,00               | 0,00              | 4 759,18                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 52              | 99722181R   | Poplatek za uložení recyklátu                                            | t    | 421,620                | 421,620              | 0,000               | 70,00                | 29 513,40                      | 0,00               | 0,00              | 29 513,40                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 53              | 99722184R   | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t    | 34,994                 | 34,994               | 0,000               | 230,00               | 8 048,62                       | 0,00               | 0,00              | 8 048,62                     | 0,00                      | 0,00%                    |
|                 | 997         | <b>Přesun sutě</b>                                                       |      |                        |                      |                     |                      | <b>42 321,20</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>42 321,20</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
|                 | 998         | <b>Přesun hmot</b>                                                       |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 54              | 998275101   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop         | t    | 116,203                | 116,203              | 0,000               | 283,00               | 32 885,45                      | 0,00               | 0,00              | 32 885,45                    | 0,00                      | 0,00%                    |
|                 | 998         | <b>Přesun hmot</b>                                                       |      |                        |                      |                     |                      | <b>32 885,45</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>32 885,45</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
|                 |             | <b>Celkem</b>                                                            |      |                        |                      |                     |                      | <b>4 020 648,31</b>            | <b>0,00</b>        | <b>1 004,33</b>   | <b>4 021 652,64</b>          | <b>1 004,33</b>           | <b>0,02%</b>             |

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum:

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/201.1                                                                                                                                                           |             |                                                                                          |      |                        |                      |                     |                      |                                              |                    |                   |                              |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4<br>Číslo a název SO/PS: 300.11.1/3 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace<br>Číslo a název rozpočtu: 04.4 Napojení uličních stok |             |                                                                                          |      |                        |                      |                     |                      | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č. 300.11.1/3 |                    |                   |                              |                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                          |      |                        |                      |                     |                      | Skupina Změn: 1                              |                    |                   |                              |                           |                          |
| Poř. č.<br>pol.                                                                                                                                                                                                | Kód položky | Název položky                                                                            | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč               | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                              | 2           | 3                                                                                        | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                                            | 10                 | 11                | 12                           | 13                        | 14                       |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>1</b>    | <b>Zemní práce</b>                                                                       |      |                        |                      |                     |                      |                                              |                    |                   |                              |                           |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                              | 119001421   | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                   | m    | 4,860                  | 4,860                | 0,000               | 236,00               | 1 146,96                                     | 0,00               | 0,00              | 1 146,96                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 2                                                                                                                                                                                                              | 122202202   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3          | m3   | 9,220                  | 9,220                | 0,000               | 117,00               | 1 078,74                                     | 0,00               | 0,00              | 1 078,74                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 3                                                                                                                                                                                                              | 130001101   | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                             | m3   | 10,935                 | 10,935               | 0,000               | 322,00               | 3 521,07                                     | 0,00               | 0,00              | 3 521,07                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 4                                                                                                                                                                                                              | 132101203   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3                          | m3   | 8,846                  | 8,846                | 0,000               | 202,00               | 1 786,89                                     | 0,00               | 0,00              | 1 786,89                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 5                                                                                                                                                                                                              | 132201203   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3                              | m3   | 17,692                 | 17,692               | 0,000               | 202,00               | 3 573,78                                     | 0,00               | 0,00              | 3 573,78                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 6                                                                                                                                                                                                              | 132201209   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                        | m3   | 5,307                  | 5,307                | 0,000               | 41,00                | 217,59                                       | 0,00               | 0,00              | 217,59                       | 0,00                      | 0,00%                    |
| 7                                                                                                                                                                                                              | 132301203   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3                              | m3   | 2,949                  | 2,949                | 0,000               | 279,00               | 822,77                                       | 0,00               | 0,00              | 822,77                       | 0,00                      | 0,00%                    |
| 8                                                                                                                                                                                                              | 132301209   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                        | m3   | 0,885                  | 0,885                | 0,000               | 57,00                | 50,45                                        | 0,00               | 0,00              | 50,45                        | 0,00                      | 0,00%                    |
| 9                                                                                                                                                                                                              | 151811112   | Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m                   | m2   | 60,640                 | 60,640               | 0,000               | 135,00               | 8 186,40                                     | 0,00               | 0,00              | 8 186,40                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 10                                                                                                                                                                                                             | 151811212   | Příplatek k pažicím boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení | m2   | 181,920                | 181,920              | 0,000               | 22,00                | 4 002,24                                     | 0,00               | 0,00              | 4 002,24                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 11                                                                                                                                                                                                             | 161101102   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m                          | m3   | 16,217                 | 16,217               | 0,000               | 88,00                | 1 427,10                                     | 0,00               | 0,00              | 1 427,10                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 12                                                                                                                                                                                                             | 162201102R  | Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě                                           | m3   | 41,752                 | 41,752               | 0,000               | 85,00                | 3 548,92                                     | 0,00               | 0,00              | 3 548,92                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 13                                                                                                                                                                                                             | 162701102R  | Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku          | m3   | 9,220                  | 9,220                | 0,000               | 80,00                | 737,60                                       | 0,00               | 0,00              | 737,60                       | 0,00                      | 0,00%                    |
| 14                                                                                                                                                                                                             | 162701105R  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku                    | m3   | 29,486                 | 29,486               | 0,000               | 152,00               | 4 481,87                                     | 0,00               | 0,00              | 4 481,87                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 15                                                                                                                                                                                                             | 167101102   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                        | m3   | 41,752                 | 41,752               | 0,000               | 81,00                | 3 381,91                                     | 0,00               | 0,00              | 3 381,91                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 16                                                                                                                                                                                                             | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                              | m3   | 38,706                 | 38,706               | 0,000               | 19,00                | 735,41                                       | 0,00               | 0,00              | 735,41                       | 0,00                      | 0,00%                    |
| 17                                                                                                                                                                                                             | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                           | t    | 47,178                 | 47,178               | 0,000               | 110,00               | 5 189,58                                     | 0,00               | 0,00              | 5 189,58                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 18                                                                                                                                                                                                             | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                          | m3   | 32,532                 | 32,532               | 0,000               | 103,00               | 3 350,80                                     | 0,00               | 0,00              | 3 350,80                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 19                                                                                                                                                                                                             | 583441550   | šterkodrtí frakce 0-22                                                                   | t    | 46,624                 | 46,624               | 0,000               | 180,00               | 8 392,32                                     | 0,00               | 0,00              | 8 392,32                     | 0,00                      | 0,00%                    |

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                                                                                   | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1               | 2           | 3                                                                                               | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                              | 10                 | 11                | 12                           | 13                        | 14                       |
| 20              | 589811080   | recyklát směsný frakce 0/32                                                                     | t    | 18,440                 | 18,440               | 0,000               | 60,00                | 1 106,40                       | 0,00               | 0,00              | 1 106,40                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 21              | 181951102   | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                  | m2   | 13,170                 | 13,170               | 0,000               | 23,00                | 302,91                         | 0,00               | 0,00              | 302,91                       | 0,00                      | 0,00%                    |
| <b>1</b>        |             | <b>Zemní práce</b>                                                                              |      |                        |                      |                     |                      | <b>57 041,71</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>57 041,71</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
| <b>2</b>        |             | <b>Zakládání</b>                                                                                |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 22              | 212752212   | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop     | m    | 8,130                  | 8,410                | 0,280               | 224,00               | 1 821,12                       | 0,00               | 62,72             | 1 883,84                     | 62,72                     | 3,44%                    |
| <b>2</b>        |             | <b>Zakládání</b>                                                                                |      |                        |                      |                     |                      | <b>1 821,12</b>                | <b>0,00</b>        | <b>62,72</b>      | <b>1 883,84</b>              | <b>62,72</b>              | <b>3,44%</b>             |
| <b>3</b>        |             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                            |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 23              | 359901211   | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                              | m    | 8,130                  | 8,410                | 0,280               | 48,00                | 390,24                         | 0,00               | 13,44             | 403,68                       | 13,44                     | 3,44%                    |
| <b>3</b>        |             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                            |      |                        |                      |                     |                      | <b>390,24</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>13,44</b>      | <b>403,68</b>                | <b>13,44</b>              | <b>3,44%</b>             |
| <b>4</b>        |             | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                     |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 24              | 451573111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                  | m3   | 0,664                  | 0,664                | 0,000               | 766,00               | 508,62                         | 0,00               | 0,00              | 508,62                       | 0,00                      | 0,00%                    |
| 25              | 452111111   | Osazení betonových prahů otevřený výkop pl do 25000 mm2                                         | kus  | 6,000                  | 6,000                | 0,000               | 65,00                | 390,00                         | 0,00               | 0,00              | 390,00                       | 0,00                      | 0,00%                    |
| 26              | 592237R1    | podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60                                               | kus  | 6,000                  | 6,000                | 0,000               | 176,00               | 1 056,00                       | 0,00               | 0,00              | 1 056,00                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| 27              | 452311131   | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                                    | m3   | 0,885                  | 0,885                | 0,000               | 3 254,00             | 2 879,79                       | 0,00               | 0,00              | 2 879,79                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| <b>4</b>        |             | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                     |      |                        |                      |                     |                      | <b>4 834,41</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>4 834,41</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
| <b>8</b>        |             | <b>Trubní vedení</b>                                                                            |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 28              | 831392121   | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 | m    | 7,130                  | 7,410                | 0,280               | 717,00               | 5 112,21                       | 0,00               | 200,76            | 5 312,97                     | 200,76                    | 3,93%                    |
| 29              | 597107060   | trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200                         | m    | 7,237                  | 7,521                | 0,284               | 2 610,00             | 18 888,57                      | 0,00               | 741,24            | 19 629,81                    | 741,24                    | 3,92%                    |
| 30              | 8924211R1   | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500                                                     | m    | 8,130                  | 8,410                | 0,280               | 716,00               | 5 821,08                       | 0,00               | 200,48            | 6 021,56                     | 200,48                    | 3,44%                    |
| 31              | 899623181   | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu              | m3   | 4,166                  | 4,166                | 0,000               | 4 539,00             | 18 909,47                      | 0,00               | 0,00              | 18 909,47                    | 0,00                      | 0,00%                    |
| 32              | 899722111   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm                                             | m    | 6,830                  | 7,110                | 0,280               | 20,00                | 136,60                         | 0,00               | 5,60              | 142,20                       | 5,60                      | 4,10%                    |
| 33              | 8999300R2   | Napojení potrubí DN 400 na stávající šachtu včetně obetonování                                  | kpl  | 1,000                  | 1,000                | 0,000               | 4 616,00             | 4 616,00                       | 0,00               | 0,00              | 4 616,00                     | 0,00                      | 0,00%                    |
| <b>8</b>        |             | <b>Trubní vedení</b>                                                                            |      |                        |                      |                     |                      | <b>53 483,93</b>               | <b>0,00</b>        | <b>1 148,08</b>   | <b>54 632,01</b>             | <b>1 148,08</b>           | <b>2,15%</b>             |

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                                                       | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1               | 2           | 3                                                                   | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                              | 10                 | 11                | 12                           | 13                        | 14                       |
|                 | <b>997</b>  | <b>Přesun sutě</b>                                                  |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 34              | 99722181R   | Poplatek za uložení recyklátu                                       | t    | 18,440                 | 18,440               | 0,000               | 70,00                | 1 290,80                       | 0,00               | 0,00              | 1 290,80                     | 0,00                      | 0,00%                    |
|                 | <b>997</b>  | <b>Přesun sutě</b>                                                  |      |                        |                      |                     |                      | <b>1 290,80</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1 290,80</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
|                 | <b>998</b>  | <b>Přesun hmot</b>                                                  |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 35              | 998275101   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub<br>kameninových otevřený výkop | t    | 3,288                  | 3,288                | 0,000               | 283,00               | 930,50                         | 0,00               | 0,00              | 930,50                       | 0,00                      | 0,00%                    |
|                 | <b>998</b>  | <b>Přesun hmot</b>                                                  |      |                        |                      |                     |                      | <b>930,50</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>930,50</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>             |
|                 |             |                                                                     |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
|                 |             | <b>Celkem</b>                                                       |      |                        |                      |                     |                      | <b>119 792,71</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1 224,24</b>   | <b>121 016,95</b>            | <b>1 224,24</b>           | <b>1,02%</b>             |

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum:

14. 02. 2022



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

|               |                                                 |                  |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 1             | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH        | 1 197 447 545,43 |
| 2=1+19+20     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)           | 1 201 252 969,72 |
| 3=(2/1)*100   | Procento změny Přijaté smluvní částky           | 100,32%          |
| 4=(24/1)*100  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)          | -0,31%           |
| 5=(27/1)*100  | Sledování záměny položek (Skupina 2)            | -0,01%           |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitů 15 % pro skupinu 1 a skupinu 2 | 0,48%            |

|             |                                                           |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 6=30+34     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1 167 126,28      |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 0,10%             |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 359 234 263,63 Kč |

|               |                                              |                   |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 9=(31/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3              | 13,24%            |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4              | 0,00%             |
| 11=1*0,5      | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč |

|                 |                                              |                  |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------|
| 12=(37/1)*100   | Sledování limitu 15 %                        | 2,57%            |
| 13=39           | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč |
| 14=149224000-39 | Zbývá do limitu                              | 106 556 199,04   |

| 5=(27/1)*100  |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|---------------|--|------------------------------------|--|--------|--|-----|--|
| 41=(19/1)*100 |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  | Sledování změn položek (Skupina 2) |  | -0,01% |  | ABS |  |
|               |  |                                    |  |        |  |     |  |

Stránka 3 z 3

## Z ráva o kontrole délk otrubí

Stavba: Tramvaj Plotní soubor staveb II.-IV. etapa  
 Objekt: SO 300.11.1. - Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace  
 Zhotovitel: Imos Brno a.s.

| úsek                | materiál    | DN      | délka  |
|---------------------|-------------|---------|--------|
| <b>rnych,Plotní</b> |             |         |        |
| ŠD07-ŠD08           | sklolaminát | 1400    | 48,63  |
| ŠD08-ŠD09           | sklolaminát | 1400    | 71,87  |
| ŠD09-ŠD10           | sklolaminát | 1400    | 66,11  |
| ŠD10-ŠD11           | sklolaminát | 1200    | 32,91  |
| ŠD11-ŠD12           | sklolaminát | 1200    | 56,09  |
| ŠD12-ŠD13           | sklolaminát | 1200    | 55,8   |
| ŠD13-ŠD14           | sklolaminát | 1200    | 27,81  |
| ŠD13-ŠS             | kamenina    | 400     | 8,41   |
| ŠD10-ŠP01           | sklolaminát | 1200    | 53,61  |
| <b>Svatopetrská</b> |             |         |        |
|                     | kamenina    | 400     | 13,11  |
|                     | kamenina    | 300     | 43,99  |
|                     | kamenina    | 300     | 7,67   |
|                     | kamenina    | 300     | 9,9    |
|                     | kamenina    | 400     | 37,34  |
|                     | kamenina    | 400     | 44,02  |
|                     | kamenina    | 400     | 44,01  |
|                     | kamenina    | 400     | 45,72  |
|                     | kamenina    | 300     | 63,81  |
| celkem              | kamenina    | DN 300  | 125,37 |
|                     | kamenina    | DN 400  | 192,61 |
|                     | sklolaminát | DN 1200 | 226,22 |
|                     | sklolaminát | DN 1400 | 186,61 |