
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/206.3 – SO 300.31.1/3 – Plotní 1. část – Kanalizace

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 38 634 717,59 Kč na 38 890 273,89 Kč, tedy o + **255 556,30 Kč**.


V předložené třetí změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky, nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant žádné připomínky.

V Brně dne 4. 2. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Plotní 1.část - Kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.31.1/3	Číslo ZBV: 5/206.1
---	---	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
--	---

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/206.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/206.1	-45 063,80	300 620,10	255 556,30

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/206.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/206.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/206.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/206.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/206.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/206	-45 063,80	300 620,10	255 556,30

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/206.1**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.31.1/3
Název SO/PS:	Plotní 1.část - Kanalizace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	39 359 540,54 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-45 063,80 Kč, -0,11 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	300 620,10 Kč, 0,76 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 345 893,52 Kč, 100,33 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.31.1.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.31.1.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.31.1. ZBV narovnává jednotlivé délky kanalizačního potrubí.

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.1 Kanalizace Plotní: DN 800 = 202,66 m, DN 1000 = 368,79 m, DN 1200 = 328,22 m

Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.1 Kanalizace Plotní: DN 800 = 202,06 m, DN 1000 = 367,40 m, DN 1200 = 327,61 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.2 Kanalizace Plotní pravá strana - 1.část: DN 400 = 117,92 m

Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.2 Kanalizace Plotní pravá strana - 1.část: DN 400 = 118,01 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.3 Kanalizace Plotní pravá strana - 2.část: DN 400 = 108,23 m, DN 600 = 11,07 m, DN 800 = 18,18 m

Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.3 Kanalizace Plotní pravá strana - 2.část: DN 400 = 108,48 m, DN 600 = 10,07 m, DN 800 = 17,90 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.6 Kanalizace Zvonařka: DN 600 = 138,68 m

Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.6 Kanalizace Zvonařka: DN 600 = 153,35 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.7 Napojení uličních stok - 1.část: DN 300 = 200,42 m

Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.7 Napojení uličních stok - 1.část: DN 300 = 200,89 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.8 Napojení uličních stok - 2.část: DN 400 = 41,71 m

Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.8 Napojení uličních stok - 2.část: DN 400 = 43,88 m

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.31.1.04.1:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
51	871472111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu	m	-0,600	-731,40	-0,31%
52	286412720	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800	m	-0,600	-2 913,00	-0,31%
53	871492111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1000 se spojkami v otevřeném výkopu	m	-1,390	-2 203,15	-0,39%
54	286412740	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1000	m	-1,390	-9 870,39	-0,39%
55	871522111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1200 se spojkami v otevřeném výkopu	m	-0,610	-1 314,55	-0,19%
56	286412760	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1200	m	-0,610	-6 019,48	-0,19%
57	8924711R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 800	m	-0,600	-145,80	-0,30%
58	8924911R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1000	m	-1,390	-408,66	-0,38%
59	8925211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1200	m	-0,610	-173,85	-0,19%
60	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-2,600	-88,40	-0,30%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.31.1.04.2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
31	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	0,090	64,53	0,08%
32	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	0,091	237,51	0,08%
35	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	0,090	13,32	0,08%
37	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	0,090	1,80	0,08%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.31.1.04.3:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
39	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	0,250	179,25	0,25%
40	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	0,254	662,94	0,25%
43	871442111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 600 se spojkami v otevřeném výkopu	m	-1,000	-1 037,00	-9,93%
44	286412700	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 600	m	-1,000	-3 239,00	-9,93%
45	871472111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu	m	-0,280	-341,32	-1,69%
46	286412720	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800	m	-0,280	-1 359,40	-1,69%
47	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	0,250	40,50	0,23%
48	8924411R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600	m	-1,000	-692,00	-9,03%
49	8924711R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 800	m	-0,280	-151,20	-1,54%
51	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	0,250	5,00	0,24%
52	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-1,280	-43,52	-5,07%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.31.1.04.6:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	18,057	2 112,67	10,00%
4	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,917	1 583,27	10,00%
5	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	19,908	4 021,41	10,00%
6	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	39,817	8 043,04	10,00%
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	11,945	489,75	10,00%
8	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	6,636	1 851,44	10,00%

Příloha č. 4

9	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,991	113,48	10,00%
10	151811112	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	101,168	13 657,68	10,00%
11	151811212	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	303,504	6 677,09	10,00%
12	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	36,499	3 211,91	10,00%
13	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	82,556	7 017,26	10,00%
14	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	18,057	1 444,56	10,00%
15	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	66,361	10 086,87	10,00%
16	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	82,556	6 687,04	10,00%
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	84,418	1 603,94	10,00%
18	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	106,178	11 679,58	10,00%
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	64,499	6 643,40	10,00%
20	583441550	šterkodrtí frakce 0-22	t	92,884	16 719,12	10,00%
21	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	36,114	2 166,84	10,00%
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	25,795	593,29	10,00%
23	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	14,670	3 286,08	10,58%
24	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	14,670	704,16	10,58%
25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,453	1 113,00	10,00%
26	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	10,500	682,50	10,00%
27	592237R2	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 14 / 80	kus	10,500	2 625,00	10,00%
28	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,937	6 303,00	10,00%
29	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	14,670	12 718,89	13,15%

Příloha č. 4

30	597107100	trouba kameninová glazovaná DN600mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	13,875	88 120,12	12,15%
33	8924411R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600	m	14,670	3 242,07	10,58%
34	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m ³	13,149	59 683,31	10,00%
35	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	14,670	293,40	11,27%
36	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	36,114	2 527,98	10,00%
37	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	8,114	2 296,26	10,00%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.31.1.04.7:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
32	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	0,470	288,58	0,25%
33	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	0,477	801,36	0,25%
34	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	-0,430	-372,81	-2,49%
35	597107100	trouba kameninová glazovaná DN600mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	-0,437	-2 775,39	-2,50%
40	8923811R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350	m	0,470	66,74	0,23%
41	8924411R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600	m	-0,430	-159,53	-2,08%
43	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	0,040	0,80	0,02%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.31.1.04.8:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
31	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	2,170	1 555,89	5,96%
32	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	2,203	5 749,83	5,96%
35	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	2,170	909,23	5,20%

37	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	2,170	43,40	6,04%
----	-----------	---	---	-------	-------	-------

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED]

datum: 10. 02. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VECNE PRISLUSNEHO UTVA U:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Plotní 1.část - Kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.31.1/3	Číslo ZBV: 5/206.1
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.31.1.

ato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečností na stavebním objektu SO 300.31.1. ZBV narovnává jednotlivé délky kanalizačního potrubí.

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.1 Kanalizace Plotní: DN 800 = 202,66 m, DN 1000 = 368,79 m, DN 1200 = 328,22 m

Délka potrubí dle skutečností v úseku 04.1 Kanalizace Plotní: DN 800 = 202,06 m, DN 1000 = 367,40 m, DN 1200 = 327,61 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.2 Kanalizace Plotní pravá strana - 1.část: DN 400 = 117,92 m

Délka potrubí dle skutečností v úseku 04.2 Kanalizace Plotní pravá strana - 1.část: DN 400 = 118,01 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.3 Kanalizace Plotní pravá strana - 2.část: DN 400 = 108,23 m, DN 600 = 11,07 m, DN 800 = 18,18 m

Délka potrubí dle skutečností v úseku 04.3 Kanalizace Plotní pravá strana - 2.část: DN 400 = 108,48 m, DN 600 = 10,07 m, DN 800 = 17,90 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.6 Kanalizace Zvonařka: DN 600 = 138,68 m

Délka potrubí dle skutečností v úseku 04.6 Kanalizace Zvonařka: DN 600 = 153,35 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.7 Napojení uličních stok - 1.část: DN 300 = 200,42 m

Délka potrubí dle skutečností v úseku 04.7 Napojení uličních stok - 1.část: DN 300 = 200,89 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.8 Napojení uličních stok - 2.část: DN 400 = 41,71 m

Délka potrubí dle skutečností v úseku 04.8 Napojení uličních stok - 2.část: DN 400 = 43,88 m

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

-45 063,80

Cena navrhovaných Změn
kladných

300 620,10

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

255 556,30

Po pis vyjadruje souhlas se menou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum **11. 03. 2022** podpis

Funkce zaměstnance RSD R určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum podpis

Supervize

jméno

datum podpis

Správce stavby

jméno

datum . . 2 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v s la s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. o tním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno

(Oprávněná osoba objednatel)

jméno

datum **20. 04. 2022** podpis

Zhotovitel

jméno

datum **10. 02. 2022** podpis

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/206.1**

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.31.1/3		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Plotní 1.část - Kanalizace		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
39 359 540,54

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 467 227,10	1 742 404,15	38 634 717,59	-724 822,95

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-45 063,80	300 620,10	2 043 024,25	5,19%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-2 512 290,90	38 890 273,89	-469 266,65	-1,19%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[Redacted signature]

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

[Redacted signature]

Projektant (autorský dozor):

[Redacted signature]
11. 03. 2022

Správce stavby

10. 02. 2022

[Redacted signature]

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

[Redacted signature]

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

[Redacted signature]

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace Číslo a název rozpočtu: Rekapitulace SO 300.31.1			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 5/206.1						
			Skupina Změn: 1						
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název rozpočtu:	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Příloha č. 9.1	31.1.04.1	04.1 Kanalizace Plotní	18 465 098,20	18 465 098,20	-23 868,68	0,00	18 441 229,52	-23 868,68	-0,13%
Příloha č. 9.2	31.1.04.2	04.2 Kanalizace Plotní pravá strana - 1.část	1 410 344,40	1 410 344,40	0,00	317,16	1 410 661,56	317,16	0,02%
Příloha č. 9.3	31.1.04.3	04.3 Kanalizace Plotní pravá strana - 2.část	1 698 026,62	1 698 026,62	-6 863,44	887,69	1 692 050,87	-5 975,75	-0,35%
Příloha č. 9.4	31.1.04.6	04.6 Kanalizace Zvonařka	2 972 382,55	2 972 382,55	0,00	289 999,42	3 262 381,97	289 999,42	9,76%
Příloha č. 9.5	31.1.04.7	04.7 Napojení uličních stok - 1.část	2 442 824,98	2 442 824,98	-3 307,73	1 157,48	2 440 674,73	-2 150,25	-0,09%
Příloha č. 9.6	31.1.04.8	04.8 Napojení uličních stok - 2.část	521 956,33	521 956,33	0,00	8 258,35	530 214,68	8 258,35	1,58%
Příloha č. 9.7	31.1.06.1.1	06.1.1 Šachta DN1200 - Plotní	878 061,74	730 156,55	0,00	0,00	730 156,55	0,00	0,00%
Příloha č. 9.8	31.1.06.1.2	06.1.2 Šachta DN1000 - Plotní	959 367,17	821 660,83	0,00	0,00	821 660,83	0,00	0,00%
Příloha č. 9.9	31.1.06.1.3	06.1.3 Šachta DN800 - Plotní	551 912,47	479 097,43	0,00	0,00	479 097,43	0,00	0,00%
Příloha č. 9.10	31.1.06.1.4	06.1.4 Šachta na veřejném potrubí - Plotní	816 199,66	735 211,13	0,00	0,00	735 211,13	0,00	0,00%
Příloha č. 9.11	31.1.06.2.1	06.2.1 Šachta DN1200 s vtokem - Plotní	623 854,77	514 691,55	0,00	0,00	514 691,55	0,00	0,00%
Příloha č. 9.12	31.1.06.2.2	06.2.2 Šachta DN1000 s vtokem - Plotní	500 007,66	427 928,36	0,00	0,00	427 928,36	0,00	0,00%
Příloha č. 9.13	31.1.06.2.3	06.2.3 Šachta DN800 s vtokem - Plotní	519 219,31	397 524,25	-11 023,95	0,00	386 500,30	-11 023,95	-2,77%
Příloha č. 9.14	31.1.06.3	06.3 Šachta do DN600	1 648 252,69	1 648 252,69	0,00	0,00	1 648 252,69	0,00	0,00%
Příloha č. 9.15	31.1.07.01	07.01 šachta ŠP03	719 022,52	719 022,52	0,00	0,00	719 022,52	0,00	0,00%
Příloha č. 9.16	31.1.07.02	07.02 šachta ŠP07	647 470,38	647 470,38	0,00	0,00	647 470,38	0,00	0,00%
Příloha č. 9.17	31.1.07.03	07.03 šachta ŠP08	624 602,09	624 602,09	0,00	0,00	624 602,09	0,00	0,00%
Příloha č. 9.18	31.1.07.04	07.04 šachta ŠP11	506 889,03	506 889,03	0,00	0,00	506 889,03	0,00	0,00%
Příloha č. 9.19	31.1.07.05	07.05 šachta ŠP12	513 380,49	530 910,24	0,00	0,00	530 910,24	0,00	0,00%
Příloha č. 9.20	31.1.07.06	07.06 šachta ŠP15	633 966,98	633 966,98	0,00	0,00	633 966,98	0,00	0,00%
Příloha č. 9.21	31.1.07.07	07.07 šachta RK	1 234 819,87	1 234 819,87	0,00	0,00	1 234 819,87	0,00	0,00%
Příloha č. 9.22	31.1.07.08	07.08 šachta ŠU86	471 880,63	471 880,63	0,00	0,00	471 880,63	0,00	0,00%
		Celkem	39 359 540,54	38 634 717,59	-45 063,80	300 620,10	38 890 273,89	255 556,30	0,66%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace								č. 5/206.1					
Číslo a název rozpočtu: 31.1.04.1 - 04.1 Kanalizace Plotní								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce											
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	56,640	56,640	0,000	310,00	17 558,40	0,00	0,00	17 558,40	0,00	0,00%
2	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	19,840	19,840	0,000	310,00	6 150,40	0,00	0,00	6 150,40	0,00	0,00%
3	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	31,750	31,750	0,000	450,00	14 287,50	0,00	0,00	14 287,50	0,00	0,00%
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	48,980	48,980	0,000	236,00	11 559,28	0,00	0,00	11 559,28	0,00	0,00%
5	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	7,690	7,690	0,000	276,00	2 122,44	0,00	0,00	2 122,44	0,00	0,00%
6	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 073,480	1 073,480	0,000	117,00	125 597,16	0,00	0,00	125 597,16	0,00	0,00%
7	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	371,025	371,025	0,000	322,00	119 470,05	0,00	0,00	119 470,05	0,00	0,00%
8	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	1 660,483	1 660,483	0,000	182,00	302 207,91	0,00	0,00	302 207,91	0,00	0,00%
9	131103102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	m3	34,734	34,734	0,000	1 026,00	35 637,08	0,00	0,00	35 637,08	0,00	0,00%
10	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	3 320,965	3 320,965	0,000	186,00	617 699,49	0,00	0,00	617 699,49	0,00	0,00%
11	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	996,290	996,290	0,000	31,00	30 884,99	0,00	0,00	30 884,99	0,00	0,00%
12	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	69,468	69,468	0,000	1 026,00	71 274,17	0,00	0,00	71 274,17	0,00	0,00%
13	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	20,840	20,840	0,000	31,00	646,04	0,00	0,00	646,04	0,00	0,00%
14	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	553,494	553,494	0,000	260,00	143 908,44	0,00	0,00	143 908,44	0,00	0,00%
15	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	166,048	166,048	0,000	45,00	7 472,16	0,00	0,00	7 472,16	0,00	0,00%
16	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	11,578	11,578	0,000	1 371,00	15 873,44	0,00	0,00	15 873,44	0,00	0,00%
17	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	3,473	3,473	0,000	45,00	156,29	0,00	0,00	156,29	0,00	0,00%
18	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	65,000	65,000	0,000	73,00	4 745,00	0,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	65,000	65,000	0,000	23,00	1 495,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00%
20	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	76,050	76,050	0,000	40,00	3 042,00	0,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00%
21	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	76,050	76,050	0,000	10,00	760,50	0,00	0,00	760,50	0,00	0,00%
22	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	2 345,364	2 345,364	0,000	128,00	300 206,59	0,00	0,00	300 206,59	0,00	0,00%
23	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	2 345,364	2 345,364	0,000	42,00	98 505,29	0,00	0,00	98 505,29	0,00	0,00%
24	151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	2 629,102	2 629,102	0,000	45,00	118 309,59	0,00	0,00	118 309,59	0,00	0,00%
25	151201311	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	2 629,102	2 629,102	0,000	12,00	31 549,22	0,00	0,00	31 549,22	0,00	0,00%
26	151811112	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	2 220,192	2 220,192	0,000	135,00	299 725,92	0,00	0,00	299 725,92	0,00	0,00%
27	151811113	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	926,244	926,244	0,000	135,00	125 042,94	0,00	0,00	125 042,94	0,00	0,00%
28	151811123	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 5 m	m2	405,560	405,560	0,000	135,00	54 750,60	0,00	0,00	54 750,60	0,00	0,00%
29	151811212	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	15 541,344	15 541,344	0,000	22,00	341 909,57	0,00	0,00	341 909,57	0,00	0,00%
30	151811213	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 5 m za první a ZKD den zapažení	m2	6 483,708	6 483,708	0,000	22,00	142 641,58	0,00	0,00	142 641,58	0,00	0,00%
31	151811223	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 6 m š do 5 m za první a ZKD den zapažení	m2	2 838,920	2 838,920	0,000	22,00	62 456,24	0,00	0,00	62 456,24	0,00	0,00%
32	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	367,862	367,862	0,000	88,00	32 371,86	0,00	0,00	32 371,86	0,00	0,00%
33	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	47,466	47,466	0,000	139,00	6 597,77	0,00	0,00	6 597,77	0,00	0,00%
34	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	6 617,835	6 617,835	0,000	85,00	562 515,98	0,00	0,00	562 515,98	0,00	0,00%
35	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	1 073,480	1 073,480	0,000	80,00	85 878,40	0,00	0,00	85 878,40	0,00	0,00%
36	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	5 650,722	5 650,722	0,000	152,00	858 909,74	0,00	0,00	858 909,74	0,00	0,00%
37	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6 617,835	6 617,835	0,000	81,00	536 044,64	0,00	0,00	536 044,64	0,00	0,00%
38	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6 724,202	6 724,202	0,000	19,00	127 759,84	0,00	0,00	127 759,84	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9 041,155	9 041,155	0,000	110,00	994 527,05	0,00	0,00	994 527,05	0,00	0,00%
40	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3 445,929	3 445,929	0,000	103,00	354 930,69	0,00	0,00	354 930,69	0,00	0,00%
41	583441550	štetkodř frakce 0-22	t	4 744,898	4 744,898	0,000	180,00	854 081,64	0,00	0,00	854 081,64	0,00	0,00%
42	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	1 820,120	1 820,120	0,000	60,00	109 207,20	0,00	0,00	109 207,20	0,00	0,00%
43	589811000	recyklát směsný frakce 0/16	t	326,840	326,840	0,000	49,00	16 015,16	0,00	0,00	16 015,16	0,00	0,00%
44	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2 098,426	2 098,426	0,000	296,00	621 134,10	0,00	0,00	621 134,10	0,00	0,00%
45	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	1 706,346	1 706,346	0,000	208,00	354 919,97	0,00	0,00	354 919,97	0,00	0,00%
46	583373440	štetkopísek frakce 0-32	t	2 490,508	2 490,508	0,000	242,00	602 702,94	0,00	0,00	602 702,94	0,00	0,00%
47	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 136,180	2 136,180	0,000	23,00	49 132,14	0,00	0,00	49 132,14	0,00	0,00%
1		Zemní práce						9 274 374,40	0,00	0,00	9 274 374,40	0,00	0,00%
2		Zakládání											
48	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	899,670	899,670	0,000	224,00	201 526,08	0,00	0,00	201 526,08	0,00	0,00%
2		Zakládání						201 526,08	0,00	0,00	201 526,08	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
49	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	899,670	899,670	0,000	48,00	43 184,16	0,00	0,00	43 184,16	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce						43 184,16	0,00	0,00	43 184,16	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce											
50	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štetkopísku	m3	419,453	419,453	0,000	766,00	321 301,00	0,00	0,00	321 301,00	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						321 301,00	0,00	0,00	321 301,00	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
51	871472111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu	m	193,710	193,110	-0,600	1 219,00	236 132,49	-731,40	0,00	235 401,09	-731,40	-0,31%
52	286412720	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800	m	193,710	193,110	-0,600	4 855,00	940 462,05	-2 913,00	0,00	937 549,05	-2 913,00	-0,31%
53	871492111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1000 se spojkami v otevřeném výkopu	m	356,690	355,300	-1,390	1 585,00	565 353,65	-2 203,15	0,00	563 150,50	-2 203,15	-0,39%
54	286412740	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1000	m	356,690	355,300	-1,390	7 101,00	2 532 855,69	-9 870,39	0,00	2 522 985,30	-9 870,39	-0,39%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	871522111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1200 se spojkami v otevřeném výkopu	m	316,420	315,810	-0,610	2 155,00	681 885,10	-1 314,55	0,00	680 570,55	-1 314,55	-0,19%
56	286412760	roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1200	m	316,420	315,810	-0,610	9 868,00	3 122 432,56	-6 019,48	0,00	3 116 413,08	-6 019,48	-0,19%
57	8924711R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 800	m	202,660	202,060	-0,600	243,00	49 246,38	-145,80	0,00	49 100,58	-145,80	-0,30%
58	8924911R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1000	m	368,790	367,400	-1,390	294,00	108 424,26	-408,66	0,00	108 015,60	-408,66	-0,38%
59	8925211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1200	m	328,220	327,610	-0,610	285,00	93 542,70	-173,85	0,00	93 368,85	-173,85	-0,19%
60	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	854,140	851,540	-2,600	34,00	29 040,76	-88,40	0,00	28 952,36	-88,40	-0,30%
8		Trubní vedení						8 359 375,64	-23 868,68	0,00	8 335 506,96	-23 868,68	0,00%
	997	Přesun sutě											
61	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	2 146,960	2 146,960	0,000	70,00	150 287,20	0,00	0,00	150 287,20	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě						150 287,20	0,00	0,00	150 287,20	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot											
62	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	355,976	355,976	0,000	315,00	112 132,44	0,00	0,00	112 132,44	0,00	0,00%
63	998276111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve štole	t	2,407	2,407	0,000	1 212,00	2 917,28	0,00	0,00	2 917,28	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						115 049,72	0,00	0,00	115 049,72	0,00	0,00%
	VRN3	Zařízení staveniště											
64	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN3	Zařízení staveniště						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy											
65	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem						18 465 098,20	-23 868,68	0,00	18 441 229,52	-23 868,68	-0,13%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Správce stavby:

Datum:

10. 02. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace								č. 5/206.1					
Číslo a název rozpočtu: 31.1.04.2 - 04.2 Kanalizace Plotní pravá strana - 1.část								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	9,720	9,720	0,000	310,00	3 013,20	0,00	0,00	3 013,20	0,00	0,00%
2	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	4,860	4,860	0,000	310,00	1 506,60	0,00	0,00	1 506,60	0,00	0,00%
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,860	4,860	0,000	236,00	1 146,96	0,00	0,00	1 146,96	0,00	0,00%
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	61,780	61,780	0,000	117,00	7 228,26	0,00	0,00	7 228,26	0,00	0,00%
5	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	43,740	43,740	0,000	322,00	14 084,28	0,00	0,00	14 084,28	0,00	0,00%
6	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	104,878	104,878	0,000	202,00	21 185,36	0,00	0,00	21 185,36	0,00	0,00%
7	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	209,756	209,756	0,000	202,00	42 370,71	0,00	0,00	42 370,71	0,00	0,00%
8	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	62,927	62,927	0,000	41,00	2 580,01	0,00	0,00	2 580,01	0,00	0,00%
9	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	34,959	34,959	0,000	279,00	9 753,56	0,00	0,00	9 753,56	0,00	0,00%
10	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	10,488	10,488	0,000	57,00	597,82	0,00	0,00	597,82	0,00	0,00%
11	151811112	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	561,720	561,720	0,000	135,00	75 832,20	0,00	0,00	75 832,20	0,00	0,00%
12	151811212	Příplatek k pažicím boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	1 685,160	1 685,160	0,000	22,00	37 073,52	0,00	0,00	37 073,52	0,00	0,00%
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	174,797	174,797	0,000	66,00	11 536,60	0,00	0,00	11 536,60	0,00	0,00%
14	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	371,752	371,752	0,000	85,00	31 598,92	0,00	0,00	31 598,92	0,00	0,00%
15	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	61,780	61,780	0,000	80,00	4 942,40	0,00	0,00	4 942,40	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	349,594	349,594	0,000	152,00	53 138,29	0,00	0,00	53 138,29	0,00	0,00%
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	371,752	371,752	0,000	81,00	30 111,91	0,00	0,00	30 111,91	0,00	0,00%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	411,374	411,374	0,000	19,00	7 816,11	0,00	0,00	7 816,11	0,00	0,00%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	559,350	559,350	0,000	110,00	61 528,50	0,00	0,00	61 528,50	0,00	0,00%
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	309,972	309,972	0,000	103,00	31 927,12	0,00	0,00	31 927,12	0,00	0,00%
21	583441550	šterkodrtí frakce 0-22	t	496,384	496,384	0,000	180,00	89 349,12	0,00	0,00	89 349,12	0,00	0,00%
22	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	22,360	22,360	0,000	60,00	1 341,60	0,00	0,00	1 341,60	0,00	0,00%
23	589811000	recyklát směsný frakce 0/16	t	101,200	101,200	0,000	49,00	4 958,80	0,00	0,00	4 958,80	0,00	0,00%
24	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	191,030	191,030	0,000	23,00	4 393,69	0,00	0,00	4 393,69	0,00	0,00%
1		Zemní práce						549 015,54	0,00	0,00	549 015,54	0,00	0,00%
2		Zakládání											
25	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	117,920	117,920	0,000	224,00	26 414,08	0,00	0,00	26 414,08	0,00	0,00%
2		Zakládání						26 414,08	0,00	0,00	26 414,08	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
26	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	117,920	117,920	0,000	48,00	5 660,16	0,00	0,00	5 660,16	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce						5 660,16	0,00	0,00	5 660,16	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce											
27	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	10,903	10,903	0,000	766,00	8 351,70	0,00	0,00	8 351,70	0,00	0,00%
28	452111111	Osazení betonových prážců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	90,000	90,000	0,000	65,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00%
29	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	90,000	90,000	0,000	176,00	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00%
30	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	14,537	14,537	0,000	3 254,00	47 303,40	0,00	0,00	47 303,40	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						77 345,10	0,00	0,00	77 345,10	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4				8	9	10	11	12	13	
31	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN	m	107,520	107,610	0,090	717,00	77 091,84	0,00	64,53	77 156,37		
32	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	109,133	109,224	0,091	2 610,00	284 837,13	0,00	237,51	285 074,64	237,51	0,08%
33	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	6,000	6,000	0,000	1 456,00	8 736,00	0,00	0,00	8 736,00		
34	597117920	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	6,090	6,090	0,000	4 765,00	29 018,85	0,00	0,00	29 018,85		
35	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	117,920	118,010	0,090	148,00	17 452,16		13,32	17 465,48	13,32	
36	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	68,424	68,424	0,000	4 539,00	310 576,54	0,00	0,00	310 576,54	0,00	0,00%
37	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	112,170	112,260	0,090	20,00	2 243,40	0,00	1,80	2 245,20		0,08%
8		Trubní vedení						729 955,92	0,00	317,16	730 273,08	317,16	0,04%
997		Přesun sutě											
38	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	123,560	123,560	0,000	70,00	8 649,20	0,00			0,00	0,00%
997		Přesun sutě						8 649,20	0,00			0,00	0,00%
998		Přesun hmot											
39	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	47,012	47,012	0,000	283,00	13 304,40	0,00			0,00	0,00%
998		Přesun hmot						13 304,40	0,00			0,00	0,00%
		Celkem						1 410 344,40	0,00			317,16	0,02%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Správce stavby:

Datum:

10. 02. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace Číslo a název rozpočtu: 31.1.04.3 - 04.3 Kanalizace Plotní pravá strana - 2.část								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 5/206.1					
Skupina Změn: 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	16,800	16,800	0,000	310,00	5 208,00	0,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,860	4,860	0,000	236,00	1 146,96	0,00	0,00	1 146,96	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	82,600	82,600	0,000	117,00	9 664,20	0,00	0,00	9 664,20	0,00	0,00%
4	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	48,735	48,735	0,000	322,00	15 692,67	0,00	0,00	15 692,67	0,00	0,00%
5	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	40,985	40,985	0,000	182,00	7 459,27	0,00	0,00	7 459,27	0,00	0,00%
6	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	81,971	81,971	0,000	186,00	15 246,61	0,00	0,00	15 246,61	0,00	0,00%
7	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	24,591	24,591	0,000	31,00	762,32	0,00	0,00	762,32	0,00	0,00%
8	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	13,662	13,662	0,000	260,00	3 552,12	0,00	0,00	3 552,12	0,00	0,00%
9	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	4,099	4,099	0,000	45,00	184,46	0,00	0,00	184,46	0,00	0,00%
10	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	90,888	90,888	0,000	202,00	18 359,38	0,00	0,00	18 359,38	0,00	0,00%
11	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	181,776	181,776	0,000	202,00	36 718,75	0,00	0,00	36 718,75	0,00	0,00%
12	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	54,533	54,533	0,000	41,00	2 235,85	0,00	0,00	2 235,85	0,00	0,00%
13	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	30,296	30,296	0,000	279,00	8 452,58	0,00	0,00	8 452,58	0,00	0,00%
14	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	9,089	9,089	0,000	57,00	518,07	0,00	0,00	518,07	0,00	0,00%
15	151811112	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	673,200	673,200	0,000	135,00	90 882,00	0,00	0,00	90 882,00	0,00	0,00%
16	151811212	Příplatek k pažicím boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	2 790,800	2 790,800	0,000	22,00	61 397,60	0,00	0,00	61 397,60	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	166,628	166,628	0,000	66,00	10 997,45	0,00	0,00	10 997,45	0,00	0,00%
18	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	9,563	9,563	0,000	88,00	841,54	0,00	0,00	841,54	0,00	0,00%
19	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	488,891	488,891	0,000	85,00	41 555,74	0,00	0,00	41 555,74	0,00	0,00%
20	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	82,600	82,600	0,000	80,00	6 608,00	0,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00%
21	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	439,578	439,578	0,000	152,00	66 815,86	0,00	0,00	66 815,86	0,00	0,00%
22	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	488,891	488,891	0,000	81,00	39 600,17	0,00	0,00	39 600,17	0,00	0,00%
23	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	522,178	522,178	0,000	19,00	9 921,38	0,00	0,00	9 921,38	0,00	0,00%
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	703,325	703,325	0,000	110,00	77 365,75	0,00	0,00	77 365,75	0,00	0,00%
25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	360,709	360,709	0,000	103,00	37 153,03	0,00	0,00	37 153,03	0,00	0,00%
26	583441550	šterkodrt frakce 0-22	t	556,218	556,218	0,000	180,00	100 119,24	0,00	0,00	100 119,24	0,00	0,00%
27	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	55,920	55,920	0,000	60,00	3 355,20	0,00	0,00	3 355,20	0,00	0,00%
28	589811000	recyklát směsný frakce 0/16	t	109,280	109,280	0,000	49,00	5 354,72	0,00	0,00	5 354,72	0,00	0,00%
29	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	45,582	45,582	0,000	296,00	13 492,27	0,00	0,00	13 492,27	0,00	0,00%
30	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	33,748	33,748	0,000	208,00	7 019,58	0,00	0,00	7 019,58	0,00	0,00%
31	583373440	šterkopisek frakce 0-32	t	57,416	57,416	0,000	242,00	13 894,67	0,00	0,00	13 894,67	0,00	0,00%
32	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	238,050	238,050	0,000	23,00	5 475,15	0,00	0,00	5 475,15	0,00	0,00%
1		Zemní práce						717 050,59	0,00	0,00	717 050,59	0,00	0,00%
2		Zakládání											
33	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	137,480	137,480	0,000	224,00	30 795,52	0,00	0,00	30 795,52	0,00	0,00%
2		Zakládání						30 795,52	0,00	0,00	30 795,52	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
34	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	137,480	137,480	0,000	48,00	6 599,04	0,00	0,00	6 599,04	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce						6 599,04	0,00	0,00	6 599,04	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	Vodorovné konstrukce											
35	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	20,925	20,925	0,000	766,00	16 028,55	0,00	0,00	16 028,55	0,00	0,00%
36	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	84,000	84,000	0,000	65,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00%
37	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	84,000	84,000	0,000	176,00	14 784,00	0,00	0,00	14 784,00	0,00	0,00%
38	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	13,463	13,463	0,000	3 254,00	43 808,60	0,00	0,00	43 808,60	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce						80 081,15	0,00	0,00	80 081,15	0,00	0,00%
	8	Trubní vedení											
39	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	99,930	100,180	0,250	717,00	71 649,81	0,00	179,25	71 829,06	179,25	0,25%
40	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	101,429	101,683	0,254	2 610,00	264 729,69	0,00	662,94	265 392,63	662,94	0,25%
41	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	5,000	5,000	0,000	1 456,00	7 280,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00%
42	597117920	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	5,075	5,075	0,000	4 765,00	24 182,38	0,00	0,00	24 182,38	0,00	0,00%
43	871442111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 600 se spojkami v otevřeném výkopu	m	10,070	9,070	-1,000	1 037,00	10 442,59	-1 037,00	0,00	9 405,59	-1 037,00	-9,93%
44	286412700	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 600	m	10,070	9,070	-1,000	3 239,00	32 616,73	-3 239,00	0,00	29 377,73	-3 239,00	-9,93%
45	871472111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu	m	16,580	16,300	-0,280	1 219,00	20 211,02	-341,32	0,00	19 869,70	-341,32	-1,69%
46	286412720	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800	m	16,580	16,300	-0,280	4 855,00	80 495,90	-1 359,40	0,00	79 136,50	-1 359,40	-1,69%
47	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	108,230	108,480	0,250	162,00	17 533,26	0,00	40,50	17 573,76	40,50	0,23%
48	8924411R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600	m	11,070	10,070	-1,000	692,00	7 660,44	-692,00	0,00	6 968,44	-692,00	-9,03%
49	8924711R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 800	m	18,180	17,900	-0,280	540,00	9 817,20	-151,20	0,00	9 666,00	-151,20	-1,54%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	63,367	63,367	0,000	4 539,00	287 622,81	0,00	0,00	287 622,81	0,00	0,00%
51	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	103,880	104,130	0,250	20,00	2 077,60	0,00	5,00	2 082,60	5,00	0,24%
52	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	25,240	23,960	-1,280	34,00	858,16	-43,52	0,00	814,64	-43,52	-5,07%
8		Trubní vedení						837 177,59	-6 863,44	887,69	831 201,84	-5 975,75	-0,71%
	997	Přesun sutě											
53	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	165,200	165,200	0,000	70,00	11 564,00	0,00	0,00	11 564,00	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě						11 564,00	0,00	0,00	11 564,00	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot											
54	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	52,151	52,151	0,000	283,00	14 758,73	0,00	0,00	14 758,73	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						14 758,73	0,00	0,00	14 758,73	0,00	0,00%
		Celkem						1 698 026,62	-6 863,44	887,69	1 692 050,87	-5 975,75	-0,35%

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 02. 2022

Datum: 10. 02. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace Číslo a název rozpočtu: 31.1.04.6 - 04.6 Kanalizace Zvonařka								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 5/206.1					
Skupina Změn: 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce											
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	9,300	9,300	0,000	310,00	2 883,00	0,00	0,00	2 883,00	0,00	0,00%
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	13,020	13,020	0,000	236,00	3 072,72	0,00	0,00	3 072,72	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	180,570	198,627	18,057	117,00	21 126,69	0,00	2 112,67	23 239,36	2 112,67	10,00%
4	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	49,174	54,091	4,917	322,00	15 834,03	0,00	1 583,27	17 417,30	1 583,27	10,00%
5	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	199,083	218,991	19,908	202,00	40 214,77	0,00	4 021,42	44 236,18	4 021,41	10,00%
6	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	398,167	437,984	39,817	202,00	80 429,73	0,00	8 043,03	88 472,77	8 043,04	10,00%
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	119,450	131,395	11,945	41,00	4 897,45	0,00	489,75	5 387,20	489,75	10,00%
8	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	66,361	72,997	6,636	279,00	18 514,72	0,00	1 851,44	20 366,16	1 851,44	10,00%
9	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	19,908	21,899	1,991	57,00	1 134,76	0,00	113,49	1 248,24	113,48	10,00%
10	151811112	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 011,680	1 112,848	101,168	135,00	136 576,80	0,00	13 657,68	150 234,48	13 657,68	10,00%
11	151811212	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	3 035,040	3 338,544	303,504	22,00	66 770,88	0,00	6 677,09	73 447,97	6 677,09	10,00%
12	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	364,986	401,485	36,499	88,00	32 118,77	0,00	3 211,91	35 330,68	3 211,91	10,00%
13	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	825,560	908,116	82,556	85,00	70 172,60	0,00	7 017,26	77 189,86	7 017,26	10,00%
14	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	180,570	198,627	18,057	80,00	14 445,60	0,00	1 444,56	15 890,16	1 444,56	10,00%
15	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	663,611	729,972	66,361	152,00	100 868,87	0,00	10 086,87	110 955,74	10 086,87	10,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	825,560	908,116	82,556	81,00	66 870,36	0,00	6 687,04	73 557,40	6 687,04	10,00%
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	844,181	928,599	84,418	19,00	16 039,44	0,00	1 603,94	17 643,38	1 603,94	10,00%
18	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 061,778	1 167,956	106,178	110,00	116 795,58	0,00	11 679,58	128 475,16	11 679,58	10,00%
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	644,990	709,489	64,499	103,00	66 433,97	0,00	6 643,40	73 077,37	6 643,40	10,00%
20	583441550	šterkodrť frakce 0-22	t	928,840	1 021,724	92,884	180,00	167 191,20	0,00	16 719,12	183 910,32	16 719,12	10,00%
21	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	361,140	397,254	36,114	60,00	21 668,40	0,00	2 166,84	23 835,24	2 166,84	10,00%
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	257,950	283,745	25,795	23,00	5 932,85	0,00	593,29	6 526,14	593,29	10,00%
1		Zemní práce						1 069 993,19	0,00	106 403,64	1 176 396,83	106 403,64	9,94%
2		Zakládání											
23	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	138,680	153,350	14,670	224,00	31 064,32	0,00	3 286,08	34 350,40	3 286,08	10,58%
2		Zakládání						31 064,32	0,00	3 286,08	34 350,40	3 286,08	10,58%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
24	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	138,680	153,350	14,670	48,00	6 656,64	0,00	704,16	7 360,80	704,16	10,58%
3		Svislé a kompletní konstrukce						6 656,64	0,00	704,16	7 360,80	704,16	10,58%
4		Vodorovné konstrukce											
25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	14,529	15,982	1,453	766,00	11 129,21	0,00	1 113,00	12 242,21	1 113,00	10,00%
26	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	105,000	115,500	10,500	65,00	6 825,00	0,00	682,50	7 507,50	682,50	10,00%
27	592237R2	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 14 / 80	kus	105,000	115,500	10,500	250,00	26 250,00	0,00	2 625,00	28 875,00	2 625,00	10,00%
28	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	19,372	21,309	1,937	3 254,00	63 036,49	0,00	6 303,00	69 339,49	6 303,00	10,00%
4		Vodorovné konstrukce						107 240,70	0,00	10 723,50	117 964,20	10 723,50	10,00%
8		Trubní vedení											
29	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	111,540	126,210	14,670	867,00	96 705,18	0,00	12 718,89	109 424,07	12 718,89	13,15%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	597107100	trouba kameninová glazovaná DN600mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	114,228	128,103	13,875	6 351,00	725 462,03	0,00	88 120,13	813 582,15	88 120,12	12,15%
31	837441221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600	kus	21,000	21,000	0,000	1 808,00	37 968,00	0,00	0,00	37 968,00	0,00	0,00%
32	597118220	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN600/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	20,300	20,300	0,000	10 786,00	218 955,80	0,00	0,00	218 955,80	0,00	0,00%
33	8924411R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600	m	138,680	153,350	14,670	221,00	30 648,28	0,00	3 242,07	33 890,35	3 242,07	10,58%
34	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	131,492	144,641	13,149	4 539,00	596 842,19	0,00	59 683,31	656 525,50	59 683,31	10,00%
35	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	130,190	144,860	14,670	20,00	2 603,80	0,00	293,40	2 897,20	293,40	11,27%
8	Trubní vedení							1 709 185,28	0,00	164 057,80	1 873 243,07	164 057,79	9,60%
997	Přesun sutě												
36	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu		361,140	397,254	36,114	70,00	25 279,80	0,00	2 527,98	27 807,78	2 527,98	10,00%
997	Přesun sutě							25 279,80	0,00	2 527,98	27 807,78	2 527,98	10,00%
998	Přesun hmot												
37	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop		81,140	89,254	8,114	283,00	22 962,62	0,00	2 296,26	25 258,88	2 296,26	10,00%
998	Přesun hmot							22 962,62	0,00	2 296,26	25 258,88	2 296,26	10,00%
		Celkem						2 972 382,55	0,00	289 999,42	3 262 381,96	289 999,41	9,76%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Správce stavby:

Datum:

10. 02. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu: 31.1.04.7 - 04.7 Napojení uličních stok - 1.část

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 5/206.1

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
1	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	1,250	1,250	0,000	450,00	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00%
2	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	2,500	2,500	0,000	450,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00%
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,610	5,610	0,000	236,00	1 323,96	0,00	0,00	1 323,96	0,00	0,00%
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	99,470	99,470	0,000	117,00	11 637,99	0,00	0,00	11 637,99	0,00	0,00%
5	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,060	21,060	0,000	322,00	6 781,32	0,00	0,00	6 781,32	0,00	0,00%
6	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	202,003	202,003	0,000	202,00	40 804,61	0,00	0,00	40 804,61	0,00	0,00%
7	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	404,006	404,006	0,000	202,00	81 609,21	0,00	0,00	81 609,21	0,00	0,00%
8	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	121,202	121,202	0,000	41,00	4 969,28	0,00	0,00	4 969,28	0,00	0,00%
9	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	67,334	67,334	0,000	279,00	18 786,19	0,00	0,00	18 786,19	0,00	0,00%
10	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	20,200	20,200	0,000	57,00	1 151,40	0,00	0,00	1 151,40	0,00	0,00%
11	151811112	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 376,500	1 376,500	0,000	135,00	185 827,50	0,00	0,00	185 827,50	0,00	0,00%
12	151811212	Příplatek k pažicím boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapázení	m2	4 129,500	4 129,500	0,000	22,00	90 849,00	0,00	0,00	90 849,00	0,00	0,00%
13	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	370,339	370,339	0,000	88,00	32 589,83	0,00	0,00	32 589,83	0,00	0,00%
14	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	725,168	725,168	0,000	85,00	61 639,28	0,00	0,00	61 639,28	0,00	0,00%
15	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	99,470	99,470	0,000	80,00	7 957,60	0,00	0,00	7 957,60	0,00	0,00%
16	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	673,344	673,344	0,000	152,00	102 348,29	0,00	0,00	102 348,29	0,00	0,00%
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	725,168	725,168	0,000	81,00	58 738,61	0,00	0,00	58 738,61	0,00	0,00%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	772,814	772,814	0,000	19,00	14 683,47	0,00	0,00	14 683,47	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 077,350	1 077,350	0,000	110,00	118 508,50	0,00	0,00	118 508,50	0,00	0,00%
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	625,698	625,698	0,000	103,00	64 446,89	0,00	0,00	64 446,89	0,00	0,00%
21	583441550	šterkodrť frakce 0-22	t	1 052,456	1 052,456	0,000	180,00	189 442,08	0,00	0,00	189 442,08	0,00	0,00%
22	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	190,120	190,120	0,000	60,00	11 407,20	0,00	0,00	11 407,20	0,00	0,00%
23	589811000	recyklát směsný frakce 0/16	t	8,820	8,820	0,000	49,00	432,18	0,00	0,00	432,18	0,00	0,00%
24	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	178,930	178,930	0,000	23,00	4 115,39	0,00	0,00	4 115,39	0,00	0,00%
1		Zemní práce						1 111 737,28	0,00	0,00	1 111 737,28	0,00	0,00%
2		Zakládání											
25	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	221,080	221,080	0,000	224,00	49 521,92	0,00	0,00	49 521,92	0,00	0,00%
2		Zakládání						49 521,92	0,00	0,00	49 521,92	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
26	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	221,080	221,080	0,000	48,00	10 611,84	0,00	0,00	10 611,84	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce						10 611,84	0,00	0,00	10 611,84	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce											
27	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	16,079	16,079	0,000	766,00	12 316,51	0,00	0,00	12 316,51	0,00	0,00%
28	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	166,000	166,000	0,000	65,00	10 790,00	0,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00%
29	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	152,000	152,000	0,000	176,00	26 752,00	0,00	0,00	26 752,00	0,00	0,00%
30	592237R2	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 14 / 80	kus	14,000	14,000	0,000	250,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
31	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	21,439	21,439	0,000	3 254,00	69 762,51	0,00	0,00	69 762,51	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						123 121,02	0,00	0,00	123 121,02	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
32	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	185,050	185,520	0,470	614,00	113 620,70	0,00	288,58	113 909,28	288,58	0,25%
33	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	187,826	188,303	0,477	1 680,00	315 547,68	0,00	801,36	316 349,04	801,36	0,25%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	17,250	16,820	-0,430	867,00	14 955,75	-372,81	0,00	14 582,94	-372,81	-2,49%
35	597107100	trouba kameninová glazovaná DN600mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	17,509	17,072	-0,437	6 351,00	111 199,66	-2 775,39	0,00	108 424,27	-2 775,39	-2,50%
36	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	13,000	13,000	0,000	1 259,00	16 367,00	0,00	0,00	16 367,00	0,00	0,00%
37	597115730	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/200 L50cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	13,195	13,195	0,000	2 962,00	39 083,59	0,00	0,00	39 083,59	0,00	0,00%
38	837441221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600	kus	1,000	1,000	0,000	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00%
39	597118220	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN600/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	1,015	1,015	0,000	10 786,00	10 947,79	0,00	0,00	10 947,79	0,00	0,00%
40	8923811R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350	m	200,420	200,890	0,470	142,00	28 459,64	0,00	66,74	28 526,38	66,74	0,23%
41	8924411R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600	m	20,660	20,230	-0,430	371,00	7 664,86	-159,53	0,00	7 505,33	-159,53	-2,08%
42	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	98,536	98,536	0,000	4 539,00	447 254,90	0,00	0,00	447 254,90	0,00	0,00%
43	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	206,020	206,060	0,040	20,00	4 120,40	0,00	0,80	4 121,20	0,80	0,02%
8	Trubní vedení							1 111 029,97	-3 307,73	1 157,48	1 108 879,72	-2 150,25	-0,19%
997	Přesun sutě												
44	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	198,940	198,940	0,000	70,00	13 925,80	0,00	0,00	13 925,80	0,00	0,00%
997	Přesun sutě							13 925,80	0,00	0,00	13 925,80	0,00	0,00%
998	Přesun hmot												
45	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	80,838	80,838	0,000	283,00	22 877,15	0,00	0,00	22 877,15	0,00	0,00%
998	Přesun hmot							22 877,15	0,00	0,00	22 877,15	0,00	0,00%
		Celkem						2 442 824,98	-3 307,73	1 157,48	2 440 674,73	-2 150,25	-0,09%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Správce stavby:

Datum:

10. 02. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace Číslo a název rozpočtu: 31.1.04.8 - 04.8 Napojení uličních stok - 2.část								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 5/206.1					
Skupina Změn: 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,240	3,240	0,000	310,00	1 004,40	0,00	0,00	1 004,40	0,00	0,00%
2	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	1,620	1,620	0,000	310,00	502,20	0,00	0,00	502,20	0,00	0,00%
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,620	1,620	0,000	236,00	382,32	0,00	0,00	382,32	0,00	0,00%
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	37,560	37,560	0,000	117,00	4 394,52	0,00	0,00	4 394,52	0,00	0,00%
5	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,580	14,580	0,000	322,00	4 694,76	0,00	0,00	4 694,76	0,00	0,00%
6	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	38,468	38,468	0,000	202,00	7 770,54	0,00	0,00	7 770,54	0,00	0,00%
7	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	76,935	76,935	0,000	202,00	15 540,87	0,00	0,00	15 540,87	0,00	0,00%
8	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23,081	23,081	0,000	41,00	946,32	0,00	0,00	946,32	0,00	0,00%
9	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	12,823	12,823	0,000	279,00	3 577,62	0,00	0,00	3 577,62	0,00	0,00%
10	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,847	3,847	0,000	57,00	219,28	0,00	0,00	219,28	0,00	0,00%
11	151811112	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	267,120	267,120	0,000	135,00	36 061,20	0,00	0,00	36 061,20	0,00	0,00%
12	151811212	Příplatek k pažicím boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	801,360	801,360	0,000	22,00	17 629,92	0,00	0,00	17 629,92	0,00	0,00%
13	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	70,524	70,524	0,000	88,00	6 206,11	0,00	0,00	6 206,11	0,00	0,00%
14	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	170,864	170,864	0,000	85,00	14 523,44	0,00	0,00	14 523,44	0,00	0,00%
15	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	37,560	37,560	0,000	80,00	3 004,80	0,00	0,00	3 004,80	0,00	0,00%
16	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	128,225	128,225	0,000	152,00	19 490,20	0,00	0,00	19 490,20	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	170,864	170,864	0,000	81,00	13 839,98	0,00	0,00	13 839,98	0,00	0,00%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	165,785	165,785	0,000	19,00	3 149,92	0,00	0,00	3 149,92	0,00	0,00%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládky (skládkovné)	t	205,160	205,160	0,000	110,00	22 567,60	0,00	0,00	22 567,60	0,00	0,00%
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	133,304	133,304	0,000	103,00	13 730,31	0,00	0,00	13 730,31	0,00	0,00%
21	583441550	šterkodrt' frakce 0-22	t	191,488	191,488	0,000	180,00	34 467,84	0,00	0,00	34 467,84	0,00	0,00%
22	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	62,860	62,860	0,000	60,00	3 771,60	0,00	0,00	3 771,60	0,00	0,00%
23	589811000	recyklát směsný frakce 0/16	t	12,260	12,260	0,000	49,00	600,74	0,00	0,00	600,74	0,00	0,00%
24	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	60,780	60,780	0,000	23,00	1 397,94	0,00	0,00	1 397,94	0,00	0,00%
1		Zemní práce						229 474,43	0,00	0,00	229 474,43	0,00	0,00%
2		Zakládání											
25	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	41,710	41,710	0,000	224,00	9 343,04	0,00	0,00	9 343,04	0,00	0,00%
2		Zakládání						9 343,04	0,00	0,00	9 343,04	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
26	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	41,710	41,710	0,000	48,00	2 002,08	0,00	0,00	2 002,08	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce						2 002,08	0,00	0,00	2 002,08	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce											
27	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,492	3,492	0,000	766,00	2 674,87	0,00	0,00	2 674,87	0,00	0,00%
28	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	29,000	29,000	0,000	65,00	1 885,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00%
29	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	29,000	29,000	0,000	176,00	5 104,00	0,00	0,00	5 104,00	0,00	0,00%
30	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,657	4,657	0,000	3 254,00	15 153,88	0,00	0,00	15 153,88	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						24 817,75	0,00	0,00	24 817,75	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
31	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	36,400	38,570	2,170	717,00	26 098,80	0,00	1 555,89	27 654,69	1 555,89	5,96%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	36,946	39,149	2,203	2 610,00	96 429,06	0,00	5 749,83	102 178,89	5 749,83	
33	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	1,000	1,000	0,000	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	
34	597117920	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	1,015	1,015	0,000	4 765,00	4 836,48	0,00	0,00	4 836,48		
35	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	41,710	43,880	2,170	419,00	17 476,49	0,00	909,23	18 385,72	909,23	5,20%
36	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	21,917	21,917	0,000	4 539,00	99 481,26	0,00	0,00	99 481,26	0,00	0,00%
37	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	35,930	38,100	2,170	20,00	718,60	0,00	43,40	762,00	43,40	6,04%
8		Trubní vedení						246 496,69	0,00	8 258,35	254 755,04	8 258,35	3,35%
	997	Přesun sutě											
38	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	75,120	75,120	0,000	70,00	5 258,40	0,00	0,00	5 258,40	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě						5 258,40	0,00	0,00	5 258,40	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot											
39	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	16,127	16,127	0,000	283,00	4 563,94	0,00	0,00	4 563,94	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						4 563,94	0,00	0,00	4 563,94	0,00	0,00%
		Celkem						521 956,33	0,00	8 258,35	530 214,68	8 258,35	1,58%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Správce stavby:

Datum:

10. 02. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu: 31.1.06.2.3 - 06.2.3 Šachta DN800 s vtokem - Plotní

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 5/206.1

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dle dřívějších ZBV	Množství dle Změny	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	Zemní práce													
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 008,000	1 008,000	1 008,000	0,000	88,00	88 704,00	88 704,00	0,00	0,00	88 704,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	42,000	42,000	42,000	0,000	130,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	17,052	17,052	17,052	0,000	117,00	1 995,08	1 995,08	0,00	0,00	1 995,08	0,00	0,00%
4	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	25,110	25,110	25,110	0,000	182,00	4 570,02	4 570,02	0,00	0,00	4 570,02	0,00	0,00%
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	50,221	50,221	50,221	0,000	186,00	9 341,11	9 341,11	0,00	0,00	9 341,11	0,00	0,00%
6	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	15,066	15,066	15,066	0,000	31,00	467,05	467,05	0,00	0,00	467,05	0,00	0,00%
7	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	8,370	8,370	8,370	0,000	260,00	2 176,20	2 176,20	0,00	0,00	2 176,20	0,00	0,00%
8	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	2,511	2,511	2,511	0,000	45,00	113,00	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00%
9	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	47,232	47,232	47,232	0,000	128,00	6 045,70	6 045,70	0,00	0,00	6 045,70	0,00	0,00%
10	151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	66,424	66,424	66,424	0,000	136,00	9 033,66	9 033,66	0,00	0,00	9 033,66	0,00	0,00%
11	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	47,232	47,232	47,232	0,000	42,00	1 983,74	1 983,74	0,00	0,00	1 983,74	0,00	0,00%
12	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m	m2	66,424	66,424	66,424	0,000	47,00	3 121,93	3 121,93	0,00	0,00	3 121,93	0,00	0,00%
13	151201301	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	37,195	37,195	37,195	0,000	45,00	1 673,78	1 673,78	0,00	0,00	1 673,78	0,00	0,00%
14	151201302	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	62,404	62,404	62,404	0,000	48,00	2 995,39	2 995,39	0,00	0,00	2 995,39	0,00	0,00%
15	151201311	Odstranění rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	37,195	37,195	37,195	0,000	12,00	446,34	446,34	0,00	0,00	446,34	0,00	0,00%
16	151201312	Odstranění rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	62,404	62,404	62,404	0,000	14,00	873,66	873,66	0,00	0,00	873,66	0,00	0,00%
17	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	2,150	2,150	2,150	0,000	88,00	189,20	189,20	0,00	0,00	189,20	0,00	0,00%
18	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	6,358	6,358	6,358	0,000	139,00	883,76	883,76	0,00	0,00	883,76	0,00	0,00%
19	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	90,519	90,519	90,519	0,000	85,00	7 694,12	7 694,12	0,00	0,00	7 694,12	0,00	0,00%
20	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	17,052	17,052	17,052	0,000	80,00	1 364,16	1 364,16	0,00	0,00	1 364,16	0,00	0,00%
21	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	83,701	83,701	83,701	0,000	152,00	12 722,55	12 722,55	0,00	0,00	12 722,55	0,00	0,00%
22	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	90,519	90,519	90,519	0,000	81,00	7 332,04	7 332,04	0,00	0,00	7 332,04	0,00	0,00%
23	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	100,753	100,753	100,753	0,000	19,00	1 914,31	1 914,31	0,00	0,00	1 914,31	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dle dřívějších ZBV	Množství dle Změny	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	133,922	133,922	133,922	0,000	110,00	14 731,42	14 731,42	0,00	0,00	14 731,42	0,00	0,00%
25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	73,467	73,467	73,467	0,000	103,00	7 567,10	7 567,10	0,00	0,00	7 567,10	0,00	0,00%
26	589811210	recyklát betonový 8/32	t	112,830	112,830	112,830	0,000	155,00	17 488,65	17 488,65	0,00	0,00	17 488,65	0,00	0,00%
27	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	34,104	34,104	34,104	0,000	60,00	2 046,24	2 046,24	0,00	0,00	2 046,24	0,00	0,00%
28	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,360	24,360	24,360	0,000	23,00	560,28	560,28	0,00	0,00	560,28	0,00	0,00%
1		Zemní práce							213 494,49	213 494,49	0,00	0,00	213 494,49	0,00	0,00%
2		Zakládání													
29	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	24,000	24,000	24,000	0,000	224,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00%
30	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m	m	3,000	3,000	3,000	0,000	2 247,00	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	6 741,00	0,00	0,00%
31	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	3,000	3,000	3,000	0,000	732,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00%
2		Zakládání							14 313,00	14 313,00	0,00	0,00	14 313,00	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce													
32	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním	m2	5,160	0,000	0,000	0,000	3 082,00	15 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce							15 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce													
33	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	3,600	1,800	0,000	-1,800	224,00	806,40	403,20	-403,20	0,00	0,00	-403,20	-100,00%
34	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	3,600	1,800	0,000	-1,800	75,00	270,00	135,00	-135,00	0,00	0,00	-135,00	-100,00%
35	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,654	3,654	3,654	0,000	766,00	2 798,96	2 798,96	0,00	0,00	2 798,96	0,00	0,00%
36	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	7,000	7,000	0,000	-7,000	209,00	1 463,00	1 463,00	-1 463,00	0,00	0,00	-1 463,00	-100,00%
37	592243200	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	5,000	5,000	0,000	-5,000	175,00	875,00	875,00	-875,00	0,00	0,00	-875,00	-100,00%
38	592243210	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	2,000	2,000	0,000	-2,000	198,00	396,00	396,00	-396,00	0,00	0,00	-396,00	-100,00%
39	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,936	0,936	0,936	0,000	3 254,00	3 045,74	3 045,74	0,00	0,00	3 045,74	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce							9 655,10	9 116,90	-3 272,20	0,00	5 844,70	-3 272,20	-35,89%
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
40	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,461	0,461	0,461	0,000	3 718,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00%
41	634111R	D+M oboustraně těsnící páskou š=20cm	m	6,283	6,283	6,283	0,000	123,00	772,81	772,81	0,00	0,00	772,81	0,00	0,00%
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 486,81	2 486,81	0,00	0,00	2 486,81	0,00	0,00%
8		Trubní vedení													
42	87149R06	M+D šachtová vložka sklolaminát DN 600	ks	1,000	0,000	0,000	0,000	9 541,00	9 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dle dřívějších ZBV	Množství dle Změny	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	87149R08	M+D šachtová vložka sklolaminát DN 800	ks	3,000	0,000	0,000	0,000	13 793,00	41 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,660	0,000	0,000	0,000	5 356,00	8 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	8,744	0,000	0,000	0,000	4 714,00	41 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
46	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	2,304	0,000	0,000	0,000	4 423,00	10 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,833	0,917	0,000	-0,917	5 028,00	9 216,32	4 610,68	-4 610,68	0,00	0,00	-4 610,68	-100,00%
48	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00%
49	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00%
50	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00%
51	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	2 046,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00%
52	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	1 138,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00%
53	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	25,480	0,000	0,000	0,000	840,00	21 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
54	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	46,000	0,000	0,000	0,000	531,00	24 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
55	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	5,160	0,000	0,000	0,000	812,00	4 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
56	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	3,600	1,800	0,000	-1,800	676,00	2 433,60	1 216,80	-1 216,80	0,00	0,00	-1 216,80	-100,00%
57	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,966	0,069	0,000	-0,069	27 888,00	26 939,81	1 924,27	-1 924,27	0,00	0,00	-1 924,27	-100,00%
58	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	764,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00%
59	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	4 156,00	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00%
60	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	478,00	956,00	956,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00%
61	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	14,000	0,000	0,000	0,000	252,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8		Trubní vedení							224 744,62	29 138,75	-7 751,75	0,00	21 387,00	-7 751,75	-26,60%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání													
62	931999R	D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní hadičkou	m	3,116	0,000	0,000	0,000	541,00	1 685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	13,600	0,000	0,000	0,000	498,00	6 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
64	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	13,600	0,000	0,000	0,000	1 100,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65	553020 R	Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm	m	27,200	0,000	0,000	0,000	250,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							30 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
997		Přesun sutě													

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dle dřívějších ZBV	Množství dle Změny	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
66	99722181R 997	Poplatek za uložení recyklatu Přesun sutě	t	34,104	34,104	34,104	0,000	70,00	2 387,28 2 387,28	2 387,28 2 387,28	0,00 0,00	0,00 0,00	2 387,28 2 387,28	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	998	Přesun hmot													
67	998276101 998	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot	t	11,202	11,202	11,202	0,000	315,00	3 528,63 3 528,63	3 528,63 3 528,63	0,00 0,00	0,00 0,00	3 528,63 3 528,63	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
68	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	7,680	7,680	7,680	0,000	21,00	161,28	161,28	0,00	0,00	161,28	0,00	0,00%
69	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,003	0,003	0,003	0,000	46 246,00	138,74	138,74	0,00	0,00	138,74	0,00	0,00%
70	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	7,680	7,680	7,680	0,000	128,00	983,04	983,04	0,00	0,00	983,04	0,00	0,00%
71	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	9,216	9,216	9,216	0,000	128,00	1 179,65	1 179,65	0,00	0,00	1 179,65	0,00	0,00%
72	998711101 711	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t	0,042	0,042	0,042	0,000	595,00	24,99 2 487,70	24,99 2 487,70	0,00 0,00	0,00 0,00	24,99 2 487,70	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	999	Nové položky													
501	999010	Prefabrikovaná šachta	kus	0,000	1,000	1,000	0,000	74 861,70	0,00	74 861,70	0,00	0,00	74 861,70	0,00	0,00%
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	0,000	1,000	1,000	0,000	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00%
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	0,000	2,000	2,000	0,000	10 293,90	0,00	20 587,81	0,00	0,00	20 587,81	0,00	0,00%
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	0,000	2,000	2,000	0,000	1 716,64	0,00	3 433,28	0,00	0,00	3 433,28	0,00	0,00%
505	999012	Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky	kus	0,000	1,000	1,000	0,000	20 149,90	0,00	20 149,90	0,00	0,00	20 149,90	0,00	0,00%
	999	Nové položky							0,00	120 570,69	0,00	0,00	120 570,69	0,00	0,00%
Celkem									519 219,31	397 524,25	-11 023,95	0,00	386 500,30	-11 023,95	-2,77%

501	999010	Prefabrikovaná šachta	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999010
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423111R00
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999004
505	999012	Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999012

Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Správce stavby:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4. Summary table with columns for contract type, price, percentage change, and change limits.

Summary table for Group 3 and Group 4 changes, including total change amount and percentage limits.

Summary table for Group 3 and Group 4 changes, including monitoring limits and percentage values.

Summary table for Group 3 and Group 4 changes, including monitoring limits and percentage values.

Main data table titled 'Skupiny změn' with columns for SO, ZBV č., Investor, Name of change, and various change categories (-1 to -6) including approved changes, exchange of items, and non-necessity.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4. Summary table with columns for contract type, price, percentage change, and change limits.

Summary table for Skupiny 3 and 4 changes, showing limits and totals.

Summary table for 50% change limits for Skupina 3 and 4.

Summary table for 15% change limit and remaining balance.

Main 'Skupiny změn' table with columns for group (-1 to -6), change type, and financial values. Includes sub-sections like 'Vyhrazená změna', 'Záměna položek', 'Nepředvidanost', etc.

Main table columns (SO, ZBV, Investor, etc.) and rows 16-40. Contains detailed change entries with columns for SO, ZBV, investor, change name, and various numerical values.

Zpráva o kontrole délky potrubí

Stavba: Tramvaj Plotní soubor staveb II.-IV. etapa
Objekt: SO 300.31.1.-kanalizace ulice Plotní,Zvonařka,Železniční,Široká
Zhotovitel: Imos Brno a.s.

úsek	materiál	DN	skut.
ŠP03-ŠU46	kamenina	300	6,33
ŠU46-ŠU47	kamenina	300	6,67
ŠU47-ŠU48	kamenina	300	47,8
ŠP01-ŠP01a	sklolaminát	1200	29,17
ŠP01a-ŠP02	sklolaminát	1200	20,85
ŠP02-ŠP03	sklolaminát	1200	60,65
ŠP03-ŠP04	sklolaminát	1200	18,58
ŠP04-ŠP05	sklolaminát	1200	27,75
ŠP05-ŠP06	sklolaminát	1200	49,83
ŠP06-ŠP07	sklolaminát	1200	49,02
ŠP07-ŠP08	sklolaminát	1200	71,76
ŠP08-ŠP09	sklolaminát	1000	53,75
ŠP09-ŠP10	sklolaminát	1000	55,84
ŠP10-ŠP11	sklolaminát	1000	54,24
ŠP11-ŠP11a	sklolaminát	1000	8,05
ŠP11a-ŠP12a	sklolaminát	1000	16,69
ŠP12a-ŠP12	sklolaminát	1000	18,58
ŠP12-ŠP13	sklolaminát	1000	24,19
ŠP13-ŠP14	sklolaminát	1000	67,19
ŠP14-ŠP15	sklolaminát	1000	68,87
ŠP15-ŠP16	sklolaminát	800	70,12
ŠP16-ŠP17	sklolaminát	800	63,25
ŠP17-ŠP17a	sklolaminát	800	32,05
ŠP17a-RK	sklolaminát	800	36,64
ŠP09-ŠU66	kamenina	400	17,51
ŠU66-ŠU67	kamenina	400	36,58
ŠU67-ŠU68	kamenina	400	34,39
ŠU68-ŠU69	kamenina	400	29,53
ŠP12-ŠU71	kamenina	400	13,01
ŠP12-ŠU72	kamenina	400	9,58
ŠP17a-ŠU86	kamenina	400	21,29
ŠZ05-ŠZ04	kamenina	600	39,3
ŠZ04-ŠZ03	kamenina	600	38,75
ŠZ03-ŠZ02	kamenina	600	33,36
ŠZ02-ŠP15	kamenina	600	7,67
ŠP15-ŠZ01	kamenina	600	34,27
ŠP07-ŠŽ01	sklolaminát	800	17,9
ŠŽ01-ŠŽ02	sklolaminát	600	10,07
ŠŽ01-ŠU61	kamenina	400	39,67
ŠU61-ŠU62	kamenina	400	31,8
ŠU62-ŠU63	kamenina	400	37,01

ŠP05-ŠU56	kamenina	300	4,4
ŠU56-ŠU57	kamenina	300	44,12
ŠU57-ŠU58	kamenina	300	41,33
ŠP03-ŠU51	kamenina	300	50,24
ŠP11-ŠŠ01	kamenina	600	5,3
ŠŠ01-ŠŠ01a	kamenina	600	14,93
celkem	kamenina	DN300	200,89
	kamenina	DN400	270,37
	kamenina	DN600	173,58
	sklolaminát	DN600	10,07
	sklolaminát	DN800	219,96
	sklolaminát	DN1000	367,4
	sklolaminát	DN1200	327,61

