

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.118
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	<i>Nemá vliv</i>		
Název změny: Statické zpevnění zděných příček v 1NP				
Položka, popis: Tento změnový list řeší statické zpevnění zděných příček v 1.NP, které jsou oslabeny od drážek pro rozvody. Ostatní patra budou řešeny v dalším změnovém listu.				
Důvod změny: Z důvodu statického zpevnění příček				
Přílohy: 1.položkový rozpočet, 2. dokladová část				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 8 810,- Kč bez DPH konečná cena: 8 810,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 8 810,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dnů: 0		NE Vyplni GD / prováděcí změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 28. 02. 2023		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 2. 3. 2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 02. 03. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 02. 03. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 07. 03. 2023		
Důvod zamítnutí (vyplni 0):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.118 - STATICKÉ ZPEVNĚNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK V 1NP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 04.01.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH			8 810,38
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížena	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Cena s DPH	v	CZK	10 660,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.118 - STATICKÉ ZPEVNĚNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK V 1NP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 04.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 810,38	10 660,56
D1_01	Budova G1 a G2	8 810,38	10 660,56
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	8 810,38	10 660,56

Pozn.: ostatní patra budou řešeny v dalším změnovém listu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.118 - STATICKÉ ZPEVNĚNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK V 1NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 04.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 810,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 660,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.118 - STATICKÉ ZPEVNĚNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK V 1NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

04.01.2023

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**8 810,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

8 810,38

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 775,90

99 - Přesuny hmot a suti

34,48

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.118 - STATICKÉ ZPEVNĚNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK V 1NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Datum: 04.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha


Projektant: Atelier Penta v.o.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 810,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 810,38	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 775,90	
K	548781450		Spona stěnová z korozivzorné oceli pro napojení příček	kus	56,000	10,80	604,80	CS ÚRS 2022 02
			Spotřeba 8 ks na 1 místo/ks, celkem v 1NP 7 míst, viz příloha		56,000			
K	HZS1292		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	14,000	382,00	5 362,00	vlastní
			Montáž spony ve kotvicím materiálu 2 hod na 1 místo/ks, celkem v 1NP 7 míst, viz příloha		14,000			
262	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	14,000	161,00	2 254,00	CS ÚRS 2018 01
			Přetahnutí drážky pro rozvod profeseí 2 m2 na 1 místo/ks, celkem v 1NP 7 míst, viz příloha		14,000			
395	K	952901111	Výštitění budov bytové a občanské výstavby pn výšce podlaží do 4 m	m2	7,000	79,30	555,10	CS ÚRS 2018 01
			sávkou 1000 po obou stranách příčky 1 m2 na 1 místo/ks, celkem v 1NP 7 míst, viz příloha		7,000			
D	99		Přesuny hmot a suti				34,48	
501	K	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	0,175	197,00	34,48	CS ÚRS 2018 01
			stěrka, spony, zárnika kotvicí materiál G 025 L na 1 místo/ks, celkem v 1NP 7 míst, viz příloha		0,175			

Pozn.: ostatní patra budou řešeny v dalším změnovém listu



...the first of these is the fact that the ...

...the second is the fact that the ...

...the third is the fact that the ...

...the fourth is the fact that the ...

...the fifth is the fact that the ...

...the sixth is the fact that the ...

...the seventh is the fact that the ...

...the eighth is the fact that the ...

...the ninth is the fact that the ...

...the tenth is the fact that the ...

...the eleventh is the fact that the ...

...the twelfth is the fact that the ...

...the thirteenth is the fact that the ...


...the fourteenth is the fact that the ...


...the fifteenth is the fact that the ...

...the sixteenth is the fact that the ...

...the seventeenth is the fact that the ...

...the eighteenth is the fact that the ...







The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses, income, and transfers between accounts.

Next, the document outlines the various methods used to collect and analyze financial data. It mentions the use of spreadsheets, accounting software, and manual ledgers. Each method has its own set of advantages and disadvantages, and the choice of which to use depends on the size and complexity of the business.

The document then delves into the process of reconciling accounts. This involves comparing the company's records with the bank's records to identify any discrepancies. Common reasons for these discrepancies include timing differences, errors in recording, and unauthorized transactions. The process is crucial for ensuring that the company's books are balanced and accurate.

Finally, the document discusses the importance of regular audits. An audit is a systematic review of the company's financial records to ensure that they are free from errors and fraud. It provides an independent assessment of the company's financial health and helps to identify areas for improvement.





6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.133
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Úprava schodiště ve 3NP				
Položka, popis: Tento změnový list úpravu tvaru a technického provedení schodiště ve 3.NP ve spojovací chodbě – místnost U.3050 dle revize PD R46				
Důvod změny: Z důvodu dopřesnění provedení schodiště				
Přílohy: položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 14 045,- Kč bez DPH konečná cena: 14 045,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 14 045,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dnů: 0		NE Vyplni GD / prováděcí/změnu
Vyřádění zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 21. 02. 2023		
Vyřádění zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 23. 2. 2023		
Vyřádění zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 24-02-2023		
Vyřádění zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 02. 03. 2023		
Vyřádění zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 07. 03. 2023		
Důvod zamítnutí (vyplni O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.133 - ÚPRAVA SCHODIŠTĚ VE 3NP

Kód: A-05-17-P_Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:
Místo Praha

CC-CZ:
Datum: 18.01.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted] doplnění IMOS Brno, a.s., [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 045,04
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
Cena s DPH		v	CZK	16 994,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL Č.133 - ÚPRAVA SCHODIŠTĚ VE 3NP

Kód: A-05-17-P Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize
Místo: Praha Datum: 18.01.2023
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: [redacted] doplnění IMOS
Brno, a.s., [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 045,04	16 994,50
D1_01	Budova G1 a G2	14 045,04	16 994,50
D1_01_1- R46	Stavební - Revize R46	14 045,04	16 994,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL Č.133 - ÚPRAVA SCHODIŠTĚ VE 3NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R46 - Stavební - Revize R46

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18.01.2023

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

██████████ doplnění IMOS Brno, a.s., ██████████

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH				14 045,04
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		14 045,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.133 - ÚPRAVA SCHODIŠTĚ VE 3NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R46 - Stavební - Revize R46

Místo:

Praha

Datum:

18.01.2023

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

██████████ doplnění IMOS
Brno, a.s., ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 045,04

HSV - Práce a dodávky HSV	48 887,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 152,06
4 - Vodorovné konstrukce	17 214,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	112,24
61 - Úprava povrchů vnitřní	82,69
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	29,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 408,87
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	8 968,80
96 - Bourání konstrukcí	2 214,20
99 - Přesuny hmot a sutí	1 225,87
PSV - Práce a dodávky PSV	-34 842,59
713 - Izolace tepelné	-889,55
767 - Konstrukce zámečnické	-32 258,12
767.c - zámečnické vnitřní	-31 781,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-1 694,92

SOUPIS PRACÍ - ZL Č.133 - ÚPRAVA SCHODIŠTĚ VE 3NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R46 - Stavební - Revize R46

Místo: Praha

Datum: 18.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [redacted] doplnění IMOS
Brno, a.s., [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 045,04	
	D	3	HSV Práce a dodávky HSV				48 887,63	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 152,06	
1577	K	311113142	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr Viz PD stavební část - tabulky podlah	m2	5,432	1 320,00	7 170,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		Parapet 3.NP "m.č. U3050" (3,2+2,35-1,35*2)*1,025+1,35*2*0,93		5,432			
1575	K	311272031	Zdivo z pórabetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr. Viz PD stavební část - tabulky podlah	m2	7,757	1 450,00	11 247,65	CS ÚRS 2023 01
	VV		Pod PZD desky 3 NP "m.č. U3050" (3,6*2+1,05)*0,93*2+3,6*2*0,47		7,757			
203	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr. Viz PD stavební část - tabulky podlah	t	0,031	23 683,00	734,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		Parapet 3.NP "svislá výztuž pr 8 mm:" 1,25*(3,2+2,35)/0,25*0,00044*1,3		0,016			
	VV		"vodorovná výztuž pr 6 mm:" (3,2+2,35)*8*0,00026*1,3		0,015			
	D	4	Vodorovné konstrukce				17 214,46	
1570	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	17,000	259,00	4 403,00	CS ÚRS 2023 01
1571	M	59341729	deska stropní vylehčena PZD 1490x290x90mm. 3FN/m2 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr. Viz PD stavební část - tabulky podlah	kus	17,000	447,00	7 599,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3 NP "m.č. U3050" 2*2+13		17,000			

247	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr. Viz PD stavební část - tabulky podlah	m2	2,112	980,60	2 071,03	CS ÚRS 2018 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV		3.NP SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ					
	VV		"m č U3050:"		2,094			
	VV		(3,3+0,25*2)*(0,23125+0,125)+(1,35+0,25)*0,23125*2					
	VV		PODESTY TERACO					
	VV		"m č U3050:" 0,35*0,625*2		0,018			
248	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,112	161,00	340,03	CS ÚRS 2018 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				112,24	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				82,69	
261	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5.NP, 6 NP, výkresy řezů A,B,C, D a Tech.zpr.	m2	0,252	50,40	12,70	CS ÚRS 2018 01
			3.NP ODPOČET					
			"m č U 3050:" -((5,42+13,6)*2*3,66-1,68*2,14-1,8*2,25-10,185*3,15-5,65*3,15-2,74*3,0)		-73,481			
			PŘÍPOČET					
			"m č U3050:"					
			(0,14+4,41+3,45+3,19+0,45+5,17+3,34+0,25+5,0)*3,15+(1,8+3,0+3,0+0,9+1,4)*2,25+1,0*2,14+0,6*1,97+0,25*0,24*2		73,733			
262	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6.NP, výkresy řezů A,B,C, D a Tech.zpr.	m2	0,050	161,00	8,05	CS ÚRS 2018 01
			styk různých druhů materiálů-zdivo cihelné ŽB kece, rýhy po instalacích atd. předpoklad cca 20 %:					
			"m č U3050:" 1,2131301*1,2		0,010			
264	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně "m č U3050:" 1,2131301	m2	0,252	245,80	61,94	CS ÚRS 2018 01
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				29,55	
343	K	63245-R01	Předmíchaná jednosložková samonivelační stěrka tl. 15 mm na cementové bázi se schopností překlenuti trhlin, pevnost 25 MPa, D+M Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 1 NP, 2.NP, 3 NP, 4 NP, 5.NP, 6 NP, výkresy řezů A,B,C, D a Tech.zpr.	m2	6,750	420,90	2 841,08	vlastní
			Skladba T2 - PZD panely 3 NP					
			"m č U3050:" 1,35*5,0		6,750			
344	K	63555-R01	Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu a plniva, včetně veškerých systémových prací a doplňků, Podrobný popis viz PD Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr. Viz PD stavební část - tabulky podlah	m3	-0,582	4 830,80	-2 811,53	vlastní
			Podlaha P13 3.NP ODPOČET					
			"m č U3050:" -(77,3+1,68*0,25)*0,07		-5,440			
			PŘÍPOČET					
			"m č U3050:" (69,0+1,6*0,25)*0,07		4,858			
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 408,87	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				8 968,80	
1578	K	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvorů Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr Viz PD stavební část - tabulky podlah	kus	8,000	41,10	328,80	CS ÚRS 2023 01
	VV							
	VV							
	VV		Parapet					
	VV		3.NP					
	VV		"m č U3050:" 4*2		8,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				2 214,20	
1573	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5 NP, 6.NP a Tech.zpr Viz PD stavební část - tabulky podlah	m	6,350	292,00	1 854,20	CS ÚRS 2023 01
	VV							
	VV		Krácení PZD desek					
	VV		3 NP					
	VV		"m č U3050:" 5,0*1,35		6,750			
1574	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr Viz PD stavební část - tabulky podlah	m3	0,080	4 500,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
			Krácení PZD desek					
			3 NP					
			"m č U3050:" 5,0*(1,5-1,35)*0,09+1,35*0,1*0,09		0,080			
	D	99	Presuny hmot a suť				1 225,87	
492	K	997013217	Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,168	1 800,00	302,40	CS ÚRS 2018 01

Stavba:

493	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,168	66,10	11,10	CS ÚRS 2018 01
495	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,176	6,10	7,17	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,168*7 *Přepočtené koeficientem množství		1,176			
494	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,168	139,10	23,37	CS ÚRS 2018 01
497	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	0,168	190,00	31,92	CS ÚRS 2018 01
499	K	997321211	stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,168	171,50	28,81	CS ÚRS 2018 01
501	K	998012104	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	0,168	171,50	28,81	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	4,168	197,00	821,10	CS ÚRS 2018 01
	D	713	Práce a dodávky PSV				-34 842,59	
	D		Izolace tepelné				-889,55	
573	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-8,320	15,30	-127,30	CS ÚRS 2018 01
577	M	28375-R06	deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS T6500 tl 50 mm	m2	-8,486	72,00	-610,99	vlastní
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.					
			Viz PD stavební část - tabulky podlah					
			Podlaha P13					
			3.NP					
			ODPOČET					
			"m č U3050:" -(77,3+1,68*0,25)		-77,720			
			PŘÍPOČET					
			"m č U3050:" 69,0+1,6*0,25		69,400			
			0,3*11,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,378			
585	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	0,360	10,20	3,67	CS ÚRS 2018 01
587	M	28340-R06	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE fólií, šířka 125 mm	m	0,378	17,80	6,73	vlastní
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.					
			Viz PD stavební část - tabulky podlah					
			Podlaha P13					
			3.NP					
			ODPOČET					
			"m č U3050:" -(8,27+13,55+0,25*2)*2		-44,640			
			PŘÍPOČET					
			"m č U3050:" 44,0+0,25*4		45,000			
			0,3*11,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,378			
592	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	-8,320	8,50	-70,72	CS ÚRS 2018 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.					
			Viz PD stavební část - tabulky podlah					
			Podlaha P13					
			3.NP					
			ODPOČET					
			"m č U3050:" -(77,3+1,68*0,25)		-77,720			
			PŘÍPOČET					
			"m č U3050:" 69,0+1,6*0,25		69,400			
			0,3*11,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,378			
593	M	28323020	folie separační PE 2 x 50 m	m2	-9,152	8,50	-77,79	CS ÚRS 2018 01
	vv		8,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		-0,152			
620	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	-8,764	1,50	-13,15	CS ÚRS 2018 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				-32 258,12	
780	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	-317,814	1,50	-476,72	CS ÚRS 2018 01
	D	767_c	zámečnické vnitřní				-31 781,40	
926	K	76702-R08	Ozn. Z156 - Vnitřní zábradlí systémové skleněné s nerezovým madlem, v=1250 mm D+M	m	-3,000	10 593,80	-31 781,40	vlastní
	vv		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.					
	vv		-včetně příslušenství					
	vv		- včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	vv		-8,0+3,0		-3,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-1 694,92	
1556	K	78421-R1	Nátěr N1, N6 a N24 - Vysocé kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr nefeděný, D+M	m2	-11,429	148,30	-1 694,92	vlastní
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, výkresy řezů A,B,C, D a Tech.zpr.					
			Nátěr N1					
			3.NP					
			ODPOČET					
			"m č U3050:" -(5,42+4,14+4,92+11,2)*3,66		-93,989			
			PŘÍPOČET					
			"m č U3050:"		82,560			
			(0,14+4,41+3,45+3,19+0,45+5,17+3,34+0,25+5,0)*3,15+(1,8+5+0,85)*0,9+0,25*0,24*2					

Akce: IKEM
Výstavba nových budov G1, G2
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

Zak. číslo: A 05 – 17 – P

D1.01 BUDOVA G1 A G2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

R46 – úprava tvaru schodiště v m.č. U.3050

POPIS REVIZE R46 (18.01.2023):

- Na základě dotazu zhotovitele byla provedena kontrola PD a rozpočtu.
- Revize obsahuje doplnění specifikace konstrukčního řešení vyrovnávacího schodiště z chodby U.3050 do strojovny VZT U.3051 na základě dotazu zhotovitele.
- Revize dále obsahuje úpravu tvaru schodiště oproti zadávací PD na základě požadavku architekta.
- Revize je zpracovaná v profesi ASŘ.
- Součástí revize je revizní rozpočet projektanta.

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.135
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Doplnění žebříku Z164 do strojovny vytápění ve 2PP				
Položka, popis: Tento změnový list řeší doplnění ocelového žebříku s označením Z164 do prohlubně ve strojovně chlazení ve 2.PP, místnost č. U.0232				
Důvod změny: Dle kontroly PD je nutno doplnit žebřík Z164				
Přílohy: 1.položkový rozpočet, 2. emailová komunikace				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 18 323,- Kč bez DPH konečná cena: 18 323,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 18 323,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dnů: 0		NE Vyplni GD / prováděcí změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 22.07.2023		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 23.7.2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME dle vyjádření GP souhlasím s návrhem změnového listu.	Datum a podpis: 24.07.2023		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 02.08.2023		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 07.03.2023		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č. 135 - DOPLĚNÍ ŽEBŘÍKU Z164 DO STROJOVNY VYTÁPĚNÍ VE 2PP

Kód A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 20.02.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 322,58
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
		#ODKAZ!	#ODKAZ!
Cena s DPH	v	CZK	22 170,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL Č. 135 - DOPLĚNÍ ŽEBŘÍKU Z164 DO STROJOVNY VYTÁPĚNÍ VE 2PP

A05-17-P

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

20.02.2023

Atelier Penta v.o.s.,
Mrščíkova 12, Jihlava

IMOS Brno, a.s. XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 322,58	22 170,32
D1_01	Budova G1 a G2	18 322,58	22 170,32
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	18 322,58	22 170,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL Č. 135 - DOPLĚNÍ ŽEBŘÍKU Z164 DO STROJOVNY VYTÁPĚNÍ VE 2PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 20.02.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IC:

DIC:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIC:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IC

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

18 322,58

DPH základní
snižená

Základ daně
18 322,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 847,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 170,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č. 135 - DOPLĚNÍ ŽEBŘÍKU Z164 DO STROJOVNY VYTÁPĚNÍ VE 2PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

20.02.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**18 322,58**

PSV - Práce a dodávky PSV

767.c - zámečnické vnitřní

18 322,58

SOUPIS PRACÍ - ZL Č. 135 - DOPLĚNÍ ŽEBŘÍKU Z164 DO STROJOVNY VYTÁPĚNÍ VE 2PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

20.02.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava


Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 322,58	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 322,58	
D	767		Konstrukce zámečnické				18 322,58	
780	K	996767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v dg. 36.m	%	180,518	1,50	270,78	CS ÚRS 2018 01
D	767.c		zámečnické vnitřní				18 051,80	
934	K	76702-R16	Ozn. Z164 - Vnitřní ocelový žebřík ve strojovně vytápění š. 450 mm, délka 4350mm, Žárový pozink, D+M	kus	1,000	18 051,80	18 051,80	vlastní
Viz PD stavební část - výroby PSV (zámečnické vnitřní - ostatní), výkresy podrobný 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.								
-včetně příslušenství doplnění žebříku do prohlubně ve strojovně vytápění ve 2.PP, m.č. U.0232, viz příloha 6.2 - emailová komunikace								
						1,000		



6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny	Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL):
		D1_01	ZL Č.136
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2	
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv	
Název změny: Doplnění kačírkové lišty na střeše nad 6NP			
Položka, popis: Tento změnový list řeší doplnění doplnění kačírkové lišty na střeše nad 6NP oddělující štěrku a substrát dle revize projektové dokumentace R57 a na základě požadavku z KD stavby ze dne 16.2.23 – bod 81/5.			
Důvod změny: Dle kontroly PD je nutno doplnit kačírkovou lištu			
Přílohy: položkový rozpočet			
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 31 526,- Kč bez DPH konečná cena: 31 526,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 31 526,- Kč bez DPH snížení ceny o:	
		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů celkový počet dnů: 0		NE	Vyplni GD / prováděcí změnu
Vyřádění zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	22.02.2023
Vyřádění zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	23.2.2023
Vyřádění zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	24-02-2023
Vyřádění zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	02.03.2023
Vyřádění zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:	07.03.2023
Důvod zamítnutí (vyplni O):			
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-05-17-P_Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Součástí přípočtů nejsou vestavby a obklady kovovými stěnovými panely - položky nutno doplnit - zajišťuje investor

Cena bez DPH			31 525,71
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	31 525,71	6 620,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	38 146,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Úchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

A-05-17-P Rev

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Datum:

10. 11. 2022

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Kod	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		31 525,71	38 146,11
D1_01	Budova G1 a G2	31 525,71	38 146,11
D1_01_1- R57	Stavební - Revize R57	31 525,71	38 146,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R57 - Stavební - Revize R57

KSO:

Místo: **Praha**

CC-CZ:

Datum: **10. 11. 2022**

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

31 525,71

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

31 525,71

DPH základní

Základ daně

31 525,71

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 620,40

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

38 146,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R57 - Stavební - Revize R57

Místo:

Praha

Datum:

10. 11. 2022

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

**Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,**

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:



1) Náklady ze soupisu prací	31 525,71
PSV - Práce a dodávky PSV	31 525,71
712 - Povlakové krytiny	31 525,71
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 525,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R57 - Stavební - Revize R57

Místo: Praha

Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 525,71	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 525,71	
D	712		Povlakové krytiny				31 525,71	
1	K	712771613	Osazení ochranné kačirkové lišty navážením na hydroizolaci Provedení ochranných pasů vegetační střechy osazení ochranné kačirkové lišty navážením na hydroizolaci https://podminky.urs.cz/2023-01/998712104 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu - E NP	m	62,225	49,90	3 105,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		"lišta" 1+17,875+3,225+1,175+19,05+18,8+1,1		62,225			
2	M	69334030	lišta kačirková výška 60-90mm Al lišta kačirková výška 60-90mm Al Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu - E NP	m	64,000	444,00	28 416,00	CS ÚRS 2023 01
			"lišta" 1+17,875+3,225+1,175+19,05+18,8+1,1		62,225			
			"ztratiné 2%" 62,225*0,02		1,245			
			"sjednocení na celé kusy" 64-63,47		63,470			
					0,530			
4	K	998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m https://podminky.urs.cz/2023-01/998712104	t	0,003	1 560,00	4,68	CS ÚRS 2023 01

Akce: IKEM
Výstavba nových budov G1, G2
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Institut klinické a experimentální medicíny
Václavská 1958/9
140 21 Praha 4

Zak. číslo: A 05 – 17 – P

D1.01 BUDOVA G1 A G2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

R57 – doplnění kačírkové lišty na střeše

POPIS REVIZE R57 (21.02.2023):

- Na základě dotazu zhotovitele byla provedena kontrola PD a rozpočtu.
- Revize obsahuje doplnění kačírkové lišty na volném okraji pochozího chodníku z betonových dlaždic na střeše v úrovni 6NP.
- Revize je vytvořena jako revizní rozpočet projektanta.