

DODATEK č. 07589-2023-4502-D-0246/05-01-001-S00677-05

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod –
„SEZ – KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Jana Marešová zastupující vrchního ředitele sekce – Majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

2. **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**
se sídlem na adrese: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
IČO: 46347542
DIČ: CZ46347542
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 790
zastoupen: Jiřím Bartošem, předsedou správní rady

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07589-2020-4502-S-0246/05-01-001-S00677 ze dne 8. 12. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Aktualizovaný návrh na změnu č. 4 závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „SEZ - KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. Etapa sanačních prací“ evidovaného objednatelem pod č.j.: MF-1299/2022/4502-75 a dokumentu „Aktualizovaný návrh na změnu č. 5 závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „SEZ - KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“ evidovaného objednatelem pod č.j.: MF- 1299/2022/4502-76 ve znění dokumentů evidovaných objednatelem pod č.j. MF-777/2023/4502-3, 4, 5 a PID: MFCRDXALKA (dále jen „ZZS č. 4 a ZZS č. 5“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 2, ZZS č. 4 a ZZS č. 5** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 185 367 644,69Kč** (slovy: sto-osmdesát-pět-milionů tři-sta-šedesát-sedm-tisíc-šest-set-čtyřicet-čtyři korun českých a šedesát-devět haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 9 269 000,-Kč (slovy: devět-milionů-dvě-stě-šedesát-devět-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Bod 3.4 a 3.5 Smlouvy nově zní takto:

3.4 *„Zhotovitel zahájí sanační práce v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele zhotoviteli k zahájení prací, nejdříve však v den uzavření smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a právnickou osobou, jejímž předmětem bude povinnost zhotovitele provést práce spojené s přeložkou kanalizace a povinnost právnické osoby zaplatit za tyto práce zhotoviteli cenu díla, konkrétně práce dle položek „Izolace střech asfaltové pásy přitavením vč. dodávky materiálu – plocha střechy vytažením“ v množství jednotek 2 507,2 m² za celkovou cenu 1 151 306,24 Kč bez DPH a „manipulace s hromosvodem“ v počtu jednotek 1 kpl. za celkovou cenu 65 000 Kč bez DPH. Uvedené práce nejsou součástí ZZS č. 4, ale jejich realizace je nezbytná pro provedení podtlakové přeložky kanalizace a právnická osoba s jejich financováním souhlasila. Výzva bude obsahovat i informaci o schválení realizačního projektu. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů.*

3.5 *K dokončení sanačních prací dojde nejpozději do 24 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy. Lhůta k dokončení sanačních prací se prodlužuje o dobu zpoždění s prováděním sanačních prací, které nastalo v důsledku neposkytování součinnosti právnickou osobou ve smluvním vztahu dle smlouvy o dílo uvedené v odstavci 3.4 této smlouvy či v důsledku oprávněného přerušování prací na díle ve smluvním vztahu podle smlouvy o dílo uvedené v odstavci 3.4 této smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že důvodem k přerušování prací na díle ve smluvním vztahu podle smlouvy o dílo uvedené v odstavci 3.4 této smlouvy může být i prodloužení právnické osoby s placením peněžitých dluhů vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje o neposkytování součinnosti právnickou osobou nebo o přerušování prací dle smlouvy o*

dílo uvedené v odstavci 3.4 této smlouvy objednatele bezodkladně písemně informovat.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28.2.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 3.3.2023
Za MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost

Mgr. Jana Marešová
zastupující vrchního ředitele sekce –
Majetek státu

Jiří Bartoš
předseda správní rady

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX