

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/ 018 /R/SoD/2015 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 15 299 00 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti

(číslo projektu 500 551 0004)

„Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

a

ZHOTOVITELEM

za Sdružení PX-PGP – LUŽEC

společnost Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Sídlo: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ407 63 439

zastoupena: Ing. Václav Hvízdal - jednatel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 2 je obsaženo v příloženém změnovém listu č. 1.

Na základě dohody smluvních stran v souladu se smlouvou o dílo č. S/ŘVC/ 018 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatel), č. 15 299 00 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 25.02.2016 a ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.8.2016 se upravuje:

a) Doplnuje se text čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA odst. 1.1 v tomto znění o tyto objekty:

SO 125a Úprava MK ul. Mělnická a ul. Přístavní a sjezd do ul. Mělnická

SO 126a Chodníky na přeložce silnice po úpravě na novou niveletu

SO 824a Rekultivace a nová úprava plochy s ohledem na upravenou niveletu
SO 621a Přeložka STL plynovodu, rozšíření
SO 423a Přeložka kabelové trasy sděl.rozv. DK a MK – Telefonica O2, rozšíření
SO 322a Přeložka tlakové kanalizace, rozšíření
SO 324a Odvodnění komunikace silnice III/24635 a III/24627, rozšíření
SO 430a Úprava místního rozhlasu

b) Ruší se text čl. VI. SMLUVNÍ CENA odst. 1 a nahrazuje se textem v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 4 870 000,- Kč

(slovy : čtyřmilionyosmsetsedmdesát Kč)

DPH 21% 1 022 700,- Kč

včetně DPH: 5 892 700,- Kč

(slovy : pětmiliónůosmsetdevadesátdvatisícsemset Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A 150 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) 1 000 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) – část stavby 004a 460 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2) 840 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) 600 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2) 300 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D)..... 1 200 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E 200 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F - hodinová sazba 600,- Kč bez DPH x 200hodin = celkem bod F
..... 120 000,- Kč bez DPH,
která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

c) Doplnuje se text čl. VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 v tomto znění:

„B - 1) – část stavby 004a do 15.7.2017“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/ 018 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č. 15 299 00 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 25.02.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.8.2016 se nemění.

Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list č. 1.

V Praze dne 2017

Za OBJEDNATELE

V Praze dne 2017

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r.o.
Za sdružení PX-PGP - LUŽEC

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě					
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro UR, povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 25.4.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	ŘVC ČR Bauer Bohuslav					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	<i>V rámci stavby se přesouvá poloha mostu a staví se nové nájezdy na most, původní komunikace vedoucí na most se převádí na místní komunikaci. Její niveleta byla ovlivněna zásadně výškou mostovky. Obec požaduje tuto silnici před převodem na místní komunikaci výškově upravit do polohy odpovídající přilehlému terénu a vjezdům na pozemky.</i>					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	<i>Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zadání stavby včetně inženýrské činnosti pro zajištění povolení a to jak na úpravu komunikace, tak na touto úpravou dotčené další objekty (zejména přeložky IS).</i>					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					3.8.2016
Obcí Lužec nad Vltavou bylo vydáno nesouhlasné stanovisko k vydání stavebního povolení na uvedenou akci, viz. <u>příloha č.1</u> tohoto ZL. Obec uplatnila požadavek na úpravu projektové dokumentace, který se týká výšky nivelety na stávající silnici vesoucí na most. Stávající most (na nějž tato silnice ústí) bude v rámci stavby odstraněn a bude nahrazen mostem novým v jiné poloze půdorysné i výškové. Tato silnice bude po skončení stavby převedena na místní komunikaci a bude předána obci. Požadavek se opírá o to, že uvedená silnice je vedena v poměrně vysokém násypu, jehož účelem bylo přivedení silnice na stávající most. Tento násyp, který je z hlediska obce nevhodný (vyžaduje komplikované sjezdy na přilehlé pozemky, částečně zabírá plochu v centru obce, která by měla být využívána pro obecní akce atd.), tak ztratí zcela svůj účel. Provedením požadované úpravy je podmiňováno jak vydání souhlasného stanoviska obce pro účely stavebního povolení, tak budoucí převzetí vzniklé místní komunikace do správy obce, viz. <u>příloha č.2</u> tohoto ZL. Z tohoto vyplývá dopracování projektové dokumentace, část 004a. Jedná se o důsledek nepředvídatelných okolností, dodatečné projekční práce nemohou být technicky odděleny od předmětné zakázky, dodatečné projekční a inženýrské práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu zakázky. Z důvodu dodatečných projekčních a inženýrských prací byla navýšena smluvní cena, cenová specifikace je <u>přílohou č.3</u> tohoto ZL.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEHN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : <i>Není relevantní</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Ano. Požadavek obce byl formulován jednoznačně až po vydání jejího nesouhlasného stanoviska. To, že obec nebude souhlasit s řešením, které bylo předmětem DÚR a platného vydaného ÚR se nedalo předpokládat.		
b) nemění celkovou povahu zakázky - Ano. Předmět zakázky zůstává stejný. Jedná se úpravu technického řešení na části komunikace, které vyvolává úpravu na části komunikace a navazujících objektech, které dle předpokladu ÚR neměly být upravovány. Nicméně základní princip řešení nového přemostění se nemění, nezasahuje se ani do hlavních stavebních objektů stavby.		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Ano, navýšení ceny je o 800 000,- Kč bez DPH, z Celkové částky za SoD 018/2015 která činí 4 070 000 Kč bez DPH je navýšení o 19,66 %.		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	4 070 000,- Kč bez DPH	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Bez vlivu na termín dokončení díla</i>
Cena SoD po změně	4 870 000,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 19,66 %	800 000,- Kč bez DPH	
VYJÁDŘENÍ TDS, AD: <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového list.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/018/R/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : B-1) část stavby 004a, B -2)	800 000,- Kč	2017
garant smlouvy: Bohuslav Bauer		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:



Obecní úřad Lužec nad Vltavou

1. máje čp. 176

277 06 Lužec nad Vltavou

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

PONTEX s.r.o.

Bezová 1658

14714 Praha

Váš dopis

Naše značka:
0942/2016

Vyřizuje: [REDACTED]

Lužec nad Vltavou dne
03.08.2016


Stanovisko k projektu – část 004.

S projektem Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě, část 004 – Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou tak, jak byl předložen, nesouhlasíme.

Již v předchozích vyjádřeních jsme žádali, aby byla snížena niveleta původní silnice ulice Mělnická od odbočky do ulice Za Humny po ulici Přístavní na úroveň ulice Přístavní. Prostor mezi komunikací k původnímu mostu a novému mostu vyrovnat na tuto úroveň a přístup z ulice Přístavní na nový most provést jako bezbariérový pro chodce, vozíčkáře a cyklisty.

Protože jste náš požadavek neakceptovali, s předloženým projektem nesouhlasíme a požadujeme jeho opravu tak, aby akceptoval náš požadavek.

S pozdravem



Patrik Rollo
starosta

Telefon:
Fax :

Url: <http://www.luzec.cz/>
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Účet:

IČO:
00237035

Č.j.: PX /2016

Vyřizuje: [redacted], tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Datum: Praha, 27. září 2016

Akce: Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě soubor staveb plavební kanál Vraňany - Hořín

Věc: Záznam

Předmětem jednání bylo nesouhlasné stanovisko obce Lužec nad Vltavou k dokumentaci stavby, kdy obec požaduje snížení nivelety nároží ulic Mělnická a Přístavní.

Niveleta ulic Mělnická a Přístavní v oblasti stávajícího mostu je zvýšena z důvodu napojení na stávající most. Po přeložení komunikace třetí třídy na nový most a odstranění stávajícího mostu bude zvýšení nivelety postrádat smysl a obec požaduje snížení nivelety na úroveň okolního terénu. Investor akce (ŘVC ČR) namítl, že toto není přímo vyvolaná investice, a že tuto úpravu nelze platit z investičních peněz akce. Možnosti řešení této situace budou mezi obcí a investorem dále řešeny a projektant bude o výsledku investorem průběžně informován.

Aby projekční práce nebyly výsledkem dohody obce a investora neodůvodněně zdržovány bylo dohodnuto, že pro snížení nivelety bude vyprojektována samostatná část stavby s názvem například částstavby 004a, která bude řešit snížení nivelety a na to navazující objekty. Pro tuto část bude vyřízeno samostatné stavební povolení případně též územní rozhodnutí. Způsob financování této samostatné stavby bude následně dohodnut mezi obcí (majitel pozemku pod komunikací), krajem (správce komunikace) a ŘVC (investor přestavby mostu).

Pro novou část stavby vypracuje projektant cenový návrh s předpokládaným odhadem rozsahu prací (projekční práce a inženýring) a předá jej investorovi. Po odsouhlasení bude na tuto novou část projektu podepsán dodatek smlouvy.

Dále byl řešen vjezd do obce Lužec nad Vltavou pro nákladní dopravu. Ten je v projektu pro stavební povolení veden přes obecní most v ulici 9. května a to po celou dobu výstavby (jedna stavební sezóna). Vzhledem k nízké únosnosti komunikace v této ulici obec požaduje co nejmenší zatížení těžkou dopravou této ulice. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není možné se této ulici při objízdách trasách vyhnout. V rámci zapracovávání připomínek do projektové dokumentace bude upraven postup výstavby tak, aby doba vedení těžké nákladní dopravy ulicí 9. května byla co nejkratší. Orientačně se předpokládá doba 3 měsíce. Maximální doba vedení provozu ulicí 9. května bude následně uvedena v zadávací dokumentaci stavby jako omezující podmínka pro postup výstavby.

Posledním bodem jednání bylo vedení pěších mezi obcí na jednom břehu kanálu a areálem firmy BetonikaPlus a hřbitovem na opačném břehu kanálu. Jelikož ve stávajícím stavu je stávající most pro pěší oficiálně nepřístupný a pěší trasy tak vedou pouze přes most v ulici 9. května, budou pěší během stavby vedení též touto ulicí. Dále budou vedení k železničnímu přejezdu v ulici Podřipské, přes tento přejezd a dále podél železniční trati cca 30 m na konec

IČO: 40763439, DIČ: CZ-40763439

Bankovní spojení:

č. účtu: [redacted]

č. účtu: [redacted]

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Firma je zapsána v OR MŠ v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatelé:

Ing. Václav Hvizdal

Ing. Milan Kalný

Ing. Vladislav Vodička

sekretariát:

tel.: [redacted]

ústředna:

tel.: [redacted]

tel.: [redacted]

tel.: [redacted]

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

oplocených zahrad. Za nimi bude na poli podél oplocení zřízena provizorní nezpevněná cesta pro pěší do ulice V Zanikadlech.

projektant

Rozdělovník:

- **ŘVC ČR, Bohuslav Bauer -**
- **Obecní úřad Lužec nad Vltavou – Patrik Rollo –**

Pontex s.r.o., -

PREZENČNÍ LISTINA

Název akce: **Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě soubor staveb plavební kanál Vraňany – Hořín**

Část: **004 – Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou**

Místo konání: **Kulturní a společenské středisko, 9. května 92, Lužec nad Vltavou**

Datum konání: **27. září 2016**

jméno	organizace	telefon/mobil	fax/e-mail	podpis
	PONTEx			
	PONTEx			
Polio	OV LUTEC			
BAUER	RUO ČR			

IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení:

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel:

sekretariát:
ústředna:

Ing. Václav Hvizdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Vladislav Vodička
tel.:
tel.:
fax:
e-mail:

tel.:
tel.:
tel.:
fax:
e-mail:

Ředitelství vodních cest ČR
Bohuslav Bauer
Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Na základě dohody z dosavadních jednání Vám zasíláme nabídku na:

dokumentace: Dopracování DÚR a DSP a IČ pro snížení nivelety v ul. Přístavní

akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Objekt: Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou

pol.	popis	DÚR	IČ pro získání územního rozhodnutí	DSP	IČ pro získání stavebního povolení
1	SO 125, prodloužení a sloučení s SO 124.2, úprava nivelety	55 000,00	130 000,00	75 000,00	210 000,00
2	SO 126 úprava s ohledem na novou niveletu	25 000,00		40 000,00	
3	SO 824 nová úprava plochy s ohledem na upravenou niveletu	30 000,00		40 000,00	
4	SO 621 rozšíření přeložky	20 000,00		35 000,00	
5	SO 423 rozšíření přeložky	15 000,00		0,00	
6	SO 322 rozšíření přeložky	20 000,00		30 000,00	
7	SO 324 rozšíření přeložky	15 000,00		25 000,00	
8	SO 430 úprava místního rozhlasu	10 000,00		0,00	
9	Znalecké posudky na pozemky p.č.1341/10, p.č.41/5, p.č.1783/2, p.č.1786/2 a p.č.1793/2	25 000,00			
CENA CELKEM za část		215 000,00	130 000,00	245 000,00	210 000,00
CENA CELKEM za úpravu					800 000,00
DPH 21%					168 000,00
CENA CELKEM S DPH					968 000,00

Vypracoval:

hlavní projektant, společník