

DODATEK č. 2 **k**

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ ze dne 11.1.2021
uzavřené na základě RÁMCOVĚ DOHODĚ NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH
DOKUMENTACÍ – Č. SMLOUVY OBJEDNATELE 000391 00 20
VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 20.07.2022

Číslo prováděcí smlouvy Objednatele: 001003 00 20

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele: 20-332

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Název akce: „RTT Ječná“

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

Zastoupena: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva

IČ: 000 05 886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

Číslo účtu: 1930731349/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

Se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Zastoupena dle OR: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

Číslo účtu: 5904041/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
jako správce Společnosti PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení dopravní cesty
tramvaje

SUDOP PRAHA a.s.

Se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

IČ: 257 93 349

DIČ: CZ25793349, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-2489990247/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako společník Společnosti PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení dopravní cesty tramvaje

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2020 Prováděcí smlouvu na základě minitendru na zadání veřejné zakázky na služby mezi účastníky Rámcové dohody na zpracování projektových dokumentací – č. sml. obj. 000391 00 20,
- v důsledku skutečností, ke kterým došlo po uzavření Prováděcí smlouvy, uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě ze dne 20.07.2022, kterým došlo k rozšíření předmětu plnění,
- na 7. výrobním výboru, konaném dne 22.08.2022 (dále jen „Výrobní výbor“), jehož předmětem bylo projednání **úprav světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) křižovatky Ječná/Štěpánská/Lipová**, bylo rozhodnuto, že uvedené SSZ bude realizováno pouhou obnovou ve stávající poloze stožárů, přičemž však tato poloha je v kolizi s nově navrženou stavební úpravou uvedené křižovatky,
- s ohledem na výše uvedenou skutečnost bylo na Výrobním výboru dále dohodnuto, že stavba RTT Ječná bude rozšířena o úpravu SSZ křižovatky Ječná/Štěpánská/Lipová – provozní soubor „PS 13-01 – SSZ 2.038 Ječná/Štěpánská/Lipová – úprava“ (dále jen „PS 13-01“), který bude řešit kolize nově osazených stožárů se stavební úpravou uvedené křižovatky,
- rozšíření stavby RTT Ječná o uvedený provozní soubor vyžaduje úpravu stávající projektové dokumentace a vypracování nového konceptu RTT Ječná.

dohodly se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany konstatují, že změny uvedené v bodě 1. a 3., čl. 1 tohoto Dodatku č. 2 jsou prováděny v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť se jedná o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku z Prováděcí smlouvy a jsou nezbytné. V souvislosti se změnami uvedenými v bodě 1, čl. 1 tohoto Dodatku č. 2 dochází v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ ke změnám termínů plnění, jak je uvedeno v bodě 2, čl. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Čl. 1. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v důsledku výše uvedených skutečností dohodly na rozšíření **Předmětu smlouvy** v čl. 2. Prováděcí smlouvy tak, že se Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny **rozšiřuje o:**

a) **část A – Práce průzkumné a projektové** – o následující činnosti:

- „*Položka č. 13 – Dopravně-inženýrské podklady pro mikrosimulaci*“

b) **část B – Práce projektové** – o následující činnosti:

- „*Položka č. 25 – PS 13-01 – SSZ 2.038 Ječná/Štěpánská/Lipová – úprava*“

Aktualizovaná příloha č. 2 Prováděcí smlouvy je v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 - Podrobná specifikace ceny – aktualizovaná.

Objednatel předá pro plnění dle tohoto Dodatku Zhotoviteli následující podklady:

- *projekt skutečného provedení stavby SSZ křižovatky Ječná/Štěpánská/Lipová, vč. geodetického zaměření přesných poloh stožárů uvedeného SSZ – předání objednatelem v průběhu října 2022*
- *dopravní řešení křižovatky pro stavbu „RTT Ječná“ – předání do 30 dní po předání skutečného provedení stavby SSZ*

2. V souvislosti se změnou Předmětu smlouvy dochází zároveň i k úpravě čl. 4 Prováděcí smlouvy – **Termíny plnění**, resp. Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy, a to následujícím způsobem:

- a) *„zpracování PS 13-01: do 3 měsíců po předání dopravního řešení*
- b) *vypracování a předání doplněného konceptu „RTT Ječná“ – do 1 měsíce po vypracování PS 13-01*
- c) *zahájení inženýrské činnosti: bez zbytečného odkladu po odsouhlasení konceptu RTT Ječná*
- d) *dokončení inženýrské činnosti: do 6 měsíců po zahájení inženýrské činnosti*
- e) *vypracování a předání čistopisu „RTT Ječná“ – do 3 měsíců od dokončení inženýrské činnosti*
- f) *provádění AD: na výzvu, předpoklad ukončení nejpozději do 31.12.2025*

Aktualizovaná příloha č. 1 Prováděcí smlouvy je v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2 - Zadání stavby RTT Ječná – aktualizovaná.

3. V souvislosti s rozšířením předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy se Smluvní strany dohodly zároveň na změně čl. 5, bod 5.1 Prováděcí smlouvy – **Cena a platební podmínky**. Celková cena za řádnou realizaci dle Prováděcí smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o **226.100,- Kč bez DPH**.

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Prováděcí smlouvy.....	2 399 000,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1	490 000,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 2	226.100,- Kč bez DPH
<u>Celk. cena dle Prov. smlouvy ve znění Dod. č. 1 a 2.....</u>	<u>3.115.100,- Kč bez DPH</u>

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 představuje cenový nárůst ve výši **29,8%**.

Čl. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Přílohy:

1. Podrobná specifikace ceny –aktualizovaná (Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy).
2. Zadání stavby RTT Ječná – aktualizovaná (Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy)

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro
zařízení dopravní cesty tramvaje

Jméno: **Ing. Petr Witowski**
Funkce: předseda představenstva

Jméno: **Ing. Marek Svoboda**
Funkce: předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Oprávněn podepisovat za společnost
PRAGOPROJEKT/SUDOP – PD pro zařízení
dopravní cesty tramvaje
na základě plné moci ze dne 21. 2. 2020

Jméno: **Ing. Jan Šurovský, Ph.D.**
Funkce: člen představenstva