

Změnový list č. 1 ze dne 16.2.2023

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Odpojení dešťové kanalizace Most (Studie proveditelnosti)		
Číslo smluvního vztahu:	1256/ORAD/2022, 1719/ORAD/2022, zakázkové číslo: 32802835-03		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most		Zhotovitel: DHI a.s. Na Vrších 1490/5 100 00 Praha
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Technické řešení odpojení dešťové kanalizace a odhad investičních nákladů bude proveden nejpozději do 31.2.2023 Doporučení pro další postup bude provedeno do tří týdnů od ukončení Etapy II, nejdéle do 30.3.2023			
<u>Nové řešení:</u> Technické řešení odpojení dešťové kanalizace a odhad investičních nákladů bude proveden nejpozději do 9.6.2023 Doporučení pro další postup bude provedeno do tří týdnů od ukončení Etapy II, nejdéle do 30.6.2023			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Potvrzení relevance návrhu technického řešení vyžaduje i prověření souladu umístění šachet a tras (které nebyly z povrchu dohledatelné) s historickou výkresovou dokumentací. Jejich průzkum může být proveden až po vyčištění některých částí kanalizace, což město bude schopno zajistit na přelo měsíců března a dubna. Úprava termínu počítá i s případnou nutností přepracování řešení odpojení dešťové kanalizace v případě, že fyzické umístění šachet a tras nebude odpovídat původní výkresové dokumentaci.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Statutární město Most

Doručeno: 09.03.2023

MmM/041828/2023

listy:1

přílohy:

druh:



mmmoes8c1283cc

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.03.2023
Nový termín dokončení díla:	30.06.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

16.02.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

16.02.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

16.2.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

18.2.2023

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

28.2.2023

Podpis:

Příloha změnového listu: