

**Dohoda o narovnání**  
dle ustanovení § 1903 a násl. občanského zákoníku  
ke smlouvě o dílo  
„Cyklotrasa A50/A259, úsek Nové Dvory-Šestajovice“

---

**Městská část Praha-Klánovice**

Sídlo: U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice

IČO: 002 40 281, DIČ:CZ00240281

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s, číslo účtu: 2000707339/0800

e-mail: [urad@praha-klanovice.cz](mailto:urad@praha-klanovice.cz)

Zastoupená: Ing. Alenou Kolovrátkovou, starostkou městské části

e-mail: [starosta@praha-klanovice.cz](mailto:starosta@praha-klanovice.cz), tel. 603 543 329

jako „Objednatel“ na straně jedné,

a

**HORTUS dopravní stavby s.r.o.**

Sídlo: Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO: 041 47 880, DIČ: CZ 04147880

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 270532656/0300

Zastoupená Kateřinou Příplatovou, jednatelkou

e-mail: [priplatova@hortusds.cz](mailto:priplatova@hortusds.cz), tel. 604 587 205

Ve věcech technických oprávněn jednat: Radek Kraus, stavbyvedoucí

e-mail: [kraus@hortusds.cz](mailto:kraus@hortusds.cz), tel. 774 202 282

jako „Zhotovitel“ na straně druhé,

Vzhledem k tomu, že:

- (i) Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 8. 7. 2022 uzavřena Smlouva o dílo „Cyklotrasa A50/A259, úsek Nové Dvory-Šestajovice“, jejímž předmětem bylo provedení stavby v k. ú. Klánovice, která je financována z dotace hl. m. Prahy pod názvem „Cyklotrasa A50/A259, úsek Nové Dvory-Šestajovice“,
- (ii) V Čl. 5 této smlouvy – „TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA bylo ujednáno, že *“zhotovitel se zavazuje provést dílo do 150 dnů od předání staveniště. Předpokládaný termín předání staveniště 1. 8. 2022. – Předání staveniště 1. 8. 2022. Předání díla do 5. 12. 2022“*, kdy smluvní strany konstatují, že takto sjednaný termín je z hlediska výkladu sporný a nesrozumitelný.
- (iii) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že staveniště bylo předáno souhlasem ve stavebním deníku dne 3. 8. 2022, avšak stavební povolení na realizaci předmětu smlouvy nabylo právní moci až dne 22. 11. 2022, přičemž zajištění stavebního povolení nebylo předmětem uzavřené smlouvy se zhotovitelem a prováděním prací bez stavebního povolení by mohl být postížen sankcemi jak objednatel – MČ jako stavebník, tak i zhotovitel – HORTUS dopravní stavby, s. r. o. jako stavitel resp. stavební podnikatel.

se smluvní strany v zájmu spravedlivého a ekonomicky efektivního vyřešení sporného a pochybného ustanovení čl. 5 TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA týkající se termínu provedení díla dohodly takto:

**I.**

**Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1 smlouvy o dílo a předat je objednateli nejpozději do 31. března 2023.**

## **II.**

**Objednatel současně aktualizuje osoby oprávněné za něj jednat:**

- **ve věcech smluvních: Ing. Alena Kolovrátková, starosta@praha-klanovice.cz, tel. 603 543 329**
- **ve věcech technických: Ing. Zuzana Engelmaierová, engelmaierova@praha-klanovice.cz, tel. 739 592 888**

## **III.**

**Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana, a nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.**

Tato dohoda byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Klánovice č.12/99/2023 ze dne 08.03.2023

V Praze-Klánovicích 10.03.2023

Objednatel:

---

Městská část Praha-Klánovice  
Ing. Alena Kolovrátková, v. r.  
starostka  
otisk razítka

V Praze-Klánovicích 10.03.2023

Zhotovitel:

---

HORTUS dopravní stavby, s.r.o.  
Kateřina Příplatová, v. r.  
jednatelka  
otisk razítka