

DODATEK Č. 1 **ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2022**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Lesní správy Nové Město na Moravě, [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AQUASYS spol. s r.o.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01

IČO: 253 44 447, DIČ: CZ25344447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26547

zastoupená Jiřím Peřinou, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

Dne 26. 4. 2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. objednatele S943/2021/587 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Spodní Milovská** (dále jen „dílo“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna finančního závazku ze Smlouvy ve smyslu navýšení celkové ceny díla, a to v souvislosti s nastalou objektivní změnou okolností, kterou nemohla ani jedna ze smluvních stran v dostatečném předstihu předvídat.
2. V průběhu realizace díla, po odkrytí svrchních konstrukčních vrstev lesní cesty, byla zjištěna materiálová nestabilita podloží, která si vyžádala sanaci neúnosných vrstev a doplnění konstrukčních materiálů.
3. Na základě skutečností, uvedených v odst. 1 tohoto článku dodatku, smluvní strany ujednaly následující změnu ceny za dílo, která náleží zhotoviteli za řádné provedení díla:

Dílo	Původní cena dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy bez DPH v Kč	Vícepráce bez DPH v Kč	Méněpráce bez DPH v Kč	nová cena za dílo bez DPH v Kč
LC Spodní Milovská	8 483 600,00	2 018 863,85	6 482,56	10 495 981,29

- **čl. IV. odst. 1, věta první** Smlouvy se tedy mění následovně:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 10 495 981,29 Kč bez DPH., slovy: deset milionů čtyři sta devadesát pět tisíc devět set osmdesát jedna korun českých dvacet devět haléřů, bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy: Rozpočty + Sumář rozpočtů

V dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
[Redacted]
Lesní správa Nové Město na Moravě
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jiří Peřina
jednatel
AQUASYS spol s r.o.