

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 102 - Komunikace - větev B - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 102 - Komunikace - větev B - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 102/001	Číslo ZBV:  096.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Zhotovitel oznámil Objednateli, že při výkopech základů pro objekt C 254 byl nalezen cihelný sklep, který se nachází v aktivní zóně budoucí komunikace C 102. Vzhledem k tomu, že byl nalezený cihelný sklep v kolizi s budoucí komunikací C 102 bylo nutné odbourat sklepní konstrukce z cihel a vzniklý prostor zasypat zeminou vhodnou do zemního tělesa v souladu s ČSN 73 6133, Na základě výše uvedených skutečností byl správcem stavby dne vydán pokyn k sanaci a vyplnění prostoru nalezeného cihelného sklepa.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	212 484,97	212 484,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15-02-2023

Supervize

datum 15-02-2023

Správce stavby

datum 08-03-2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, ..... y v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 08-03-2023

Zhotovitel

datum 15-02-2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 096.4**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 102 - Komunikace - větev B - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 102 - Komunikace - větev B - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 10	13173R. 17411R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
<b>Nové položky</b>													
101	96614R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC											
<b>Celkem</b>								335 226,84	0,00	212 484,97	547 711,81	212 484,97	63,39

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

15.02.2023

Datum:

23-02-2023

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 271/011	Číslo ZBV:  097.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V důsledku aktuálního stavu skalního svahu při provádění prací bylo svoláno několik místních šetření, na kterých byly dohodnuty změny spočívající ve zvětšení průměru vrtání pro kotvy, ve zvýšení počtu různých typů kotev a úpravách jejich umístění. Uvedené změny jsou předmětem změnové dokumentace RDS objektu C 271.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 798 604,29	8 918 215,77	4 119 611,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

24-02-2023

Supervize

datum

1.3.2023

Správce stavby

datum

2023-03-08

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

08-03-2023

Zhotovitel

datum

27.2.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 097.3**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Změna soupisu prací (SO/PS)  011  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	261314.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM											
6	261315.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. III D DO 50MM											
7	26132.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 100MM											
8	26133.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM											
9	261414.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM											
10	261415.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM											
11	26142.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 100MM											
12	26143.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM											
19	286843R.	KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY DO 6M ÚNOSNOST DO 150KN PRŮMĚR 32 MM											
20	286872R.	KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY DO 9M ÚNOSNOST DO 100KN PRŮMĚR 32 MM											
30	286932RN.	KOTVY ČTYŘPRAMENCOVÉ NA POVRCHU DÉLKY 15 M ÚNOSNOST DO 890 kN											
31	286941RN.	KOTVY PĚTIPRAMENCOVÉ NA POVRCHU DÉLKY 12 M ÚNOSNOST DO 950 kN											
<b>Nové položky</b>													

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 097.3**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Změna soupisu prací (SO/PS)  011  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	26134.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM											
103	261416.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ IV D DO 80MM											
104	26144.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM											
105	286812R.b	KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY 3M ÚNOSNOST DO 100KN PRŮMÉR 25 MM											
133	261316.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM											
<b>Celkem</b>								9 708 329,48	-4 798 604,29	8 918 215,77	13 827 940,97	4 119 611,48	42,43

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

27.2.27

Datum:

08-03-2023

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 271/011	Číslo ZBV:  097.4
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V průběhu stavby došlo dne 22.08.2022 v oblasti za dilatačním celkem 15B galerie SO C 621 k sesuvu části skalního svahu SO C 271. Vzhledem k tomu, že se jednalo o svah v místě, kde dochází k provádění prací na SO C 621, bylo nezbytné provést dodatečné úpravy zajištění svahu, které zajistí 100% bezpečnost těchto pracovníků. Aby se stejný sesuv neopakoval i v místech dosud nevybudovaných stěn dilatačních celků 12B, 13B a 14B, došlo k realizaci zajištění stability svahu v rámci celého SO C 271.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	523 460,07	523 460,07

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

24 -02- 2023

Supervize

datum

13.8.2023

Správce stavby

datum

08-03-2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

08 -03- 2023

Zhotovitel

datum

27.2.20

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 097.4**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								<b>Změna soupisu prací (SO/PS)</b>  <b>011</b>  <b>Skupina Změn: 4</b>					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
143	36144AR.N	PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ ZE STŘÍK BET TL DO 150MM											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	523 460,07	523 460,07	523 460,07	0,00

Za Zhotovitele.

Za Objednatele:

Datum:

27.2.27

Datum:

08-03-2023