

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna délky období plnění výkonu činnosti technického dozoru na stavbě v souvislosti se změnou délky výstavby díla.

1. V článku III odst. 1 se v poslední věta nahrazuje takto:

Předpokládané období plnění: v období **09/2022 – 07/2023 (cca 6 měsíců – 162 dní)**
Z důvodů změn vyvolaných odlišným stavem oproti předpokladům při zpracování projektové dokumentace došlo k prodloužení doby výstavby díla na 162 KD. Tato změna mění i dobu plnění výkonu činnosti TDS, který vykonává svou činnost po celou dobu realizace stavby.

2. V článku V odst. 1 se stanovení odměny mění takto:

Odměna je stanovena na období podle čl. III odst. 1

<u>Odměna za 1týden</u>	10 461,00 Kč
<u>Odměna za 1měsíc</u>	41 844,00 Kč
<u>Odměna celkem za stavbu (6 měsíců)</u>	251 064,00 Kč

3. Další ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Olomouci dne:

V Halenkově dne:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. David Štěpánek
ředitel organizace

Datum:
Ing. Radim 2023.03.08
Dostál 16:40:39
+01'00'

Ing. Radim Dostál