

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené dne 20. 9. 2022 mezi smluvními stranami

Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ 449 92 785

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

podpisem dodatku pověřen: vedoucí Odboru sportu MMB

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.

se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno


IČO: 253 37 009

DIČ: CZ25337009

zapsána u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 26670

bankovní spojení (číslo účtu): Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1014030379/5500

zastoupena Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem

emailová adresa pro komunikaci:  info@wellco.cz

dále jen **zhotovitel**, obě strany společně dále také jen jako **smluvní strany**

I.
Účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele výměnu stávajícího podhledu včetně nosné konstrukce, zateplení a výměnu osvětlení v bazénové hale, která se nachází v budově Městského plaveckého stadionu Lužánky s adresou Sportovní 486/4, 602 00 Brno, která se nachází na pozemku p. č. 841/1, k.ú. Ponava, obec Brno, okres Brno-město (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace stavebních prací dle smlouvy vyvstala potřeba provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.
3. Účelem tohoto dodatku je upravit práva a povinnosti stran vzešlé ze smlouvy, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení (dále také jen „rekonstrukce stropu“).



II.

Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 001-002, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „změnové listy nebo ZL“). Odůvodnění vzniklých změn je blíže specifikováno také v příloze č. 2 tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
2. Přehled změnových listů č. 001 až 002:
 - a) ZL č. 001 – Vykližení prostoru nad podhledem a sanace holubího trusu
 - i. Cena méně prací: 0,00 Kč bez DPH
 - ii. Cena více prací: 1 336 128,44 Kč bez DPH
 - iii. Cena změny: 1 336 128,44 Kč bez DPH
 - b) ZL č. 002 – Doplnění zdroje UPS
 - i. Cena méně prací: 0,00 Kč bez DPH
 - ii. Cena více prací: 118 500 Kč bez DPH
 - iii. Cena změny: 118 500 Kč bez DPH
3. Strany se shodly, že v důsledku úprav díla dle tohoto dodatku dochází ke zvýšení ceny 41 796 713,43 Kč bez DPH sjednané v čl. V odst. 5.1 smlouvy o 1 454 628,44 Kč bez DPH; cena tak nově činí 43 251 341,87 Kč bez DPH.
4. Ustanovení čl. V odst. 5.1 smlouvy (Cena díla) se ruší v celém rozsahu a nahrazuje tímto zněním:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně díla:
Cena bez DPH: 43 251 341,87 Kč
DPH ve výši 21 %: 9 082 781,79 Kč
Cena včetně DPH: 52 334 123,66 Kč“

III.

Klasifikace změn dle ZZVZ

1. Veškeré změny závazků ze smlouvy na základě tohoto dodatku jsou změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jedná se tedy o změny závazků ze smlouvy, které jsou nezbytné a tyto změny splňují podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ. Objednatel prohlašuje, že celkový cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesáhl v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku.
2. Strany prohlašují, že změna smlouvy dle tohoto dodatku (v rozsahu ZL 1 a 2) je realizována v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť:
 - a) tato změna nemění ani izolovaně ani v souhrnu celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) hodnota změny dle změnového listu č. 1 a 2 činí 1 454 628,44 Kč bez DPH, což nepřesahuje 50 % původní ceny závazku ve výši 41 796 713,43 Kč bez DPH, a zároveň výsledný cenový nárůst odpovídá hodnotě 1 454 628,44 Kč bez DPH, což nepřesahuje 30 % původní ceny závazku ve výši 41 796 713,43 Kč bez DPH,
 - c) zadavatel provádí změnu vždy v návaznosti na změnu okolností, kterou nemohl předvídat, a to ani při vynaložení náležité péče (uvedené důvody jsou blíže popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku).

IV.

Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování


těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
příloha č. 1 Změnové listy 001–002
příloha č. 2 Souhrn změnových listů s odůvodněním (stanovisko TDI)

Doložka:


Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/021 konané dne 1.3.2023.

V Brně dne 6.3.2023




statutární město Brno
Mgr. Petr Božek, vedoucí OS MMB
objednatel

V Brně dne 10.3.2023



WELCO Brno s.r.o.
Ing. Jan Šenkýř, jednatel
zhotovitel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00040a **Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy**
Objekt: 01 **Změnové listy**
Rozpočet: 01 **Vyklizení prostoru nad podhledem a sanace holubiho trusu**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 336 128,44
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 336 128,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 336 128,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1 336 128,44 CZK

v

BRNO

dne

1.12.2022

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

[Redacted Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 317 533,54	98,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			18 594,90	1,4
Cena celkem					1 336 128,44	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové
O:	01	Změnové listy
R:	01	Vyklizení prostoru nad podhledem a sanace holubího trusu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95						1 317 533,54		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
1	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů Nová položka - RTS 2022/II 60,5*47,5	m2	2 873,75000	58,50	168 114,38	RTS 22/ II	RTS 22/ II
2	952902121R00	Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm Nová položka - RTS 2022/II 100% plochy : 13,75*47,5*2+33*13,85 50% plochy : 33*13,85*0,5 0% plochy : 19,8*33*0	m2	1 991,82500	164,00	326 659,30	RTS 22/ II	RTS 22/ II
3	952902123R00	Příplatek za ztížený přístup při odst.holub.trusu Nová položka - RTS 2022/II Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1991,82500	m2	1 991,82500	57,90	115 326,67	RTS 22/ II	RTS 22/ II
4	952902211R00	Dezinsekcce podlah a stěn-mikrobi z holub.trusu 1x Nová položka - RTS 2022/II Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2873,75000 -19,8*33	m2	2 220,35000	94,40	209 601,04	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	952902212R00	Dezinsekcce-postřik podlah a stěn-holubí roztoči 1x Nová položka - RTS 2022/II Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2220,35000	m2	2 220,35000	149,00	330 832,15	RTS 22/ II	RTS 22/ II
6	95201	Čištění VZT potrubí - tepelná izolace obalená plátem (od nánosu holubího trusu) Nová položka - cenová nabídka	kpl	1,00000	167 000,00	167 000,00	Vlastní	CN
Díl: D96						18 594,90		
Přesuny sutí a vybouraných hmot								
7	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením Nová položka - RTS 2022/II Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	t	1,00000	762,00	762,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové
O:	01	Změnové listy
R:	01	Vyklizení prostoru nad pohledem a sanace holubího trusu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením Nová položka - RTS 2022/II Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000*4	t	4,00000	364,00	1 456,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
9	979990210R00	Poplatek za likvidaci nebezpečného odpadu - holubí trus Nová položka - RTS 2022/II předpoklad - bude fakturováno dle skutečnosti podle vážních lístků : 1	t	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km SoD - rozpočet D.1.1-D1.3 Pol - položka č. 140 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	t	1,00000	244,00	244,00	Vlastní	Indiv
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SoD - rozpočet D.1.1-D1.3 Pol - položka č. 141 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000*19	t	19,00000	17,10	324,90	RTS 22/ II	Indiv
12	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, SoD - rozpočet D.1.1-D1.3 Pol - položka č. 139 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	t	1,00000	174,00	174,00	Vlastní	Indiv
13	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m SoD - rozpočet D.1.1-D1.3 Pol - položka č. 143 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	t	1,00000	340,00	340,00	Vlastní	Indiv
14	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností vybouraných hmot, SoD - rozpočet D.1.1-D1.3 Pol - položka č. 144 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000*2	t	2,00000	147,00	294,00	RTS 22/ II	Indiv



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: elektro UPS		02
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY UPS Doplnění zdroje UPS	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: WELLCO Brno s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL _____	DATUM: 6. 2. 2023 OSOBNĚ: XXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zdroje UPS DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly – místnost UPS ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 02 - Příloha č. 1 - rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Podle výkresové dokumentace elektro je součástí zakázky i dodávka nového zdroje UPS do nově budované místnosti UPS umístěné místo stávající výtahové strojovny. Do výkazu výměr však tato položka nebyla zahrnuta, a proto je nezbytné jí doplnit. Bez dodání UPS není možné dílo dokončit. Jedná se o opomenutí projektanta.		
POKYN VYDAL: Ing. [REDAKCE]		DATUM: 3. 2. 2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDAKCE] [REDAKCE] STAREZ-SPORT, a.s. – [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna - Mgr. Petr Božek	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: elektro UPS		02	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY UPS Doplnění zdroje UPS	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OS MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: WELLCO Brno s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 6. 2. 2023 OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zdroje UPS DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly – místnost UPS ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 02 - Příloha č. 1 - rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	118 500,00 Kč	24 885,00 Kč	143 385,00 Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	118 500,00 Kč	24 885,00 Kč	143 385,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE	[REDACTED]		DATUM: 6. 2. 2023
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍM</i>			
OD ADP: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 6. 2. 2023	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BK [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna - Mgr. Petr Božek		
STAREZ – SPORT, a.s. [REDACTED]			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00040a **Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy**
Objekt: 01 **Změnové listy**
Rozpočet: 02 **Zdroj UPS**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	118 500,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	118 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	118 500,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **118 500,00 CZK**

v Brně dne 3.2.2013

Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			118 500,00	100,0
Cena celkem					118 500,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové
O:	01	Změnové listy
R:	02	Zdroj UPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				118 500,00		
1	M2201	Zdroj UPS vč. baterie 10kVA/60min.př 3kW zátěži vč. instalace, zapojení, oživení a proškolení obsluhy CN	kompl	1,00000	118 500,00	118 500,00	Vlastní	Indiv





Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: BKOM/03673/2023

Vyřizuje: Dušan Crha

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 15.02.2023

Magistrát města Brna
Mgr. Petr Božek
vedoucí Odboru sportu
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení ORG 2118

Vážený pane vedoucí,

společnost Brněnské komunikace a.s., vydala dne 30.11.2022 pod č. j. BKOM/29058/2022 stanovisko k předloženému změnovému listu č. 1 týkajícího se výše uvedené stavby s jeho oceněním a požadavkem na postoupení objednateli v souladu s čl. XII, odst. 12.1 až 12.8 smlouvy o dílo č. 5122053895 uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 6.2.2023 vydala společnost Brněnské komunikace a.s. stanovisko pod č.j. BKOM/03549/2023, které bylo rozšířeno o změnový list č. 2.

Po obdržení informace od objednatele stavby týkající se administrátora stavby a po upozornění na správný důvod vzniku změnového listu č. 2, upravuje společnost Brněnské komunikace a.s. vydané stanovisko ze 14.2.2023.

Informace týkající se nositele dokumentace pro výběr zhotovitele stavby MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení ORG 2118, kterým je společnost INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17 a, 602 00 Brno platí.

Informace týkající se nositele dopracování dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel stavby, kterým je společnost WELLCO Brno s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, platí.

Informace týkající s administrátora stavby se opravuje. Administrátorem stavby je společnost Vašiček a partneři s.r.o., se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno.

K změnovému listu konstatujeme:

- změna č. 1 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení ORG 2118, úsek 02 MPS Lužánky, část D.1.1 – D.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ, ve výši 1 616 715,41 Kč včetně DPH.
- změna č. 2 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení ORG 2118, úsek 02 MPS Lužánky, část elektro, ve výši 143 385,00 Kč včetně DPH.

Důvody vzniklých změn:

- změna č. 1:

předkládá náklady zjištěné provedením průzkumu meziprostoru nad stávajícím podhledem a střešní konstrukcí, ve kterém je uloženo VZT potrubí. V tomto meziprostoru nad stávajícím podhledem a bazénovou halou bylo objeveno větší množství holubího trusu a zbytků holubích těl včetně odloženého nepotřebného materiálu (zářivky, nádoby s olejem). Jedná se o nevhodný materiál, který je nutný před demontáží podhledu bazénové haly odstranit a celý prostor podhledu sanovat. Tyto práce, nebyly obsaženy ve výkazu výměr soutěžní

- projektové dokumentace a mají dopad do ceny a konečného termínu prováděné části stavby.
- změna č. 2: předkládá náklady vzniklé nesouladem mezi výkresovou částí a soutěžním výkazem výměr zadávací projektové dokumentace, kdy projektovaná dodávka záložního zdroje UPS nebyla obsahem soutěžního výkazu výměr. Dodávka záložního zdroje v případě výpadku proudu, je nezbytná pro plnohodnotné zajištění provozu osvětlení bazénové haly po dobu nezbytně nutnou.

Oprávněnost uplatněných změn:

- změna č. 1: jedná se o práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr, které je nutné provést před vlastním rozebráním stávajícího podhledu. Bez provedení vyklizení střešního meziprostoru není možné zahájit rozebírání stávajících podhledů nad bazénovou halou.
- změna č. 2: jedná se o pochybení vyvolané nesouladem zadávací projektové dokumentace mezi výkresovou částí a soutěžním výkazem výměr. Vyprojektovaná dodávka náhradního zdroje nebyla obsažena v soutěžním výkazu výměr. Pro bezpečný provoz užívaných prostor je dodávka náhradního zdroje nezbytná.

Provedení výše popsaných prací stejným zhotovitelem je technicky a ekonomicky žádoucí pro dokončení díla, jeho kolaudaci, udržení záručních lhůt ze strany zhotovitele. Bez schválení změnových prací není možné dílo dokončit a užívat.

Kontrola jednotkových cen a výkazů výměr:


Rozpočtová část předaných změnových listů byla projednávána s Rozpočtovým oddělením společnosti Brněnské komunikace a.s. a dne 30.11.2022 a následně 6.2.2023 byla Rozpočtovým oddělením společnosti Brněnské komunikace a.s. potvrzena.

Termín vzniku požadovaných změn je 11/2022 až 02/2023:

Cena díla dle SOD je:	41 796 713,43 Kč bez DPH
Cena více prací činí:	1 454 628,44 Kč bez DPH
Cena méně prací činí:	0,00 Kč bez DPH
Rozdíl:	1 454 628,44 Kč bez DPH

Výše popsané změny Vám tímto TDI postupuje k projednání. Pro úplnost je nutné podotknout, že TDI upozornil zhotovitele v příloze ze vstupního KD, že případné realizační riziko výše uvedených prací do doby jejich odsouhlasení ve smyslu metodiky investičního procesu statutárního města Brna a zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 s účinností od 1. 10. 2016 nese zhotovitel.

S pozdravem


technický ředitel