

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **IČ - Rekonstrukce vozovny Strašnice - nosné podpory kolejí**
č. sml. 000886 00 18

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	Architektonicko - stavební řešení	Číslo (pod) objektu:	Název: Inženýrská činnost, výkon koordinátora BOZP
---------	-----------------------------------	----------------------	--

Popis změny:

Provádění inženýrské činnosti nad rámec Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvy č. 000886 00 18 ze dne 8.11.2018.

Zdůvodnění změny:

Navýšení dohodnuté smluvní odměny za prováděný technický dozor investora a výkony koordinátora BOZP z důvodu změny předpokládaného rozsahu a prodloužení doby realizace výše uvedené stavby. Důvodem zvýšení rozsahu stavebních prací a tím zapříčiněné prodloužení doby realizace byly skutečnosti a změny, které nastaly v průběhu realizace stavby, jež jsou řešeny ve Změnových listech zhotovitele č.1 až č. 7, a které nebyly známy v ZD na zajištění inženýrské činnosti. Tyto nepředvídatelné změny způsobující značný nárůst stavebních prací, výrazné prodloužení lhůty realizace akce a zvýšení stavebních nákladů oproti plánované lhůtě realizace a odhadu stavebních nákladů uváděných v ZD a v uzavřené SOD se týkají zejména činností spojených se stabilizací obvodové stěny v lodi IV, likvidací kontaminovaných hornin a konstrukcí podlah jednotlivých lodí, změny druhu kabeláže, výměny stávajících sálavých panelů za nové a dopnění přílozek KRUG. Prodloužení lhůty realizace oproti předpokladu v ZD činí 7 měsíců.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Podpis:



Stavba:	IČ - Rekonstrukce vozovny Strašnice - nosné podpory kolejí	Číslo smlouvy:	00886 00 18	Změnový list č:	1
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY					
DOPADY ZMĚNY:					
Do projektové dokumentace:					
Do časového plánu stavby: ano - viz. přiložený časový harmonogram					
Do ceny stavby: zvýšení o: 1 527 000,00 Kč bez DPH					
snížení o: Kč bez DPH					
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:					
Inženýring dopravních staveb a.s.					
Výkonný ředitel					
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:					
Zhotovitel:					
Souhlasím:					
Podpis:					
TDS					
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:					
Zhotovitel:					
Souhlasím					
Podpis:					
Výkonný ředitel					
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:					
Výkonný ředitel					
Inženýring dopravních staveb a.s.					
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení					
Za objednatele:					
Podpis:					
Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.					
projektový manažer					
Za objednatele:					
Podpis:					
Dopravní podnik hl.m.Prahy a.s.					
vedoucí odboru Investice Povrch					
Za Objednatele:					
Podpis:					
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.					
technický ředitel - Povrch					

Příloha č. 1 - výpočet IČ

IČ -Rekonstrukce vozovny Strašnice - nosné podpory kolejí

Výkon TDS dle Dodatku č.1	cena za měsíc (celkem 9 měsíců)	Počet měsíců navíc celkem	Celková cena za TDS vypočtená na základě nabídnuté ceny	sleva	Celková cena za TDS vypočtená na základě nabídnuté ceny včetně 10% slevy
					1 379 000 Kč

Výkon činnosti BOZP dle Dodatku č.1	cena za hodinu	Počet hodin	Celková cena za TDS vypočtená na základě nabídnuté ceny	sleva	Celková cena za KOO BOZP
					148 000 Kč

Celkem odměna dle SoD	2 485 000 Kč
Navýšení odměny	1 527 000 Kč
Smluvní odměna vč. Dodatku č.1 celkem	4 012 000 Kč

Příloha č.1