



S00JP01HPOPE

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

**TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.**

se sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

zastoupená Filipem Brtnou, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Filip Brtna, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Filip Brtna, jednatel společnosti

IČO: 63320819

DIČ: CZ63320819

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**DODATEK č. 2  
ke smlouvě o dílo****„Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty propojení UTB-I. segment“**Číslo smlouvy objednatele: **4400211185 / 2**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

## Článek I.

**Předmět dodatku**

1. S ohledem na objektivní překážky, které mají vliv na termín dokončení díla, se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Doba a místo plnění ve smlouvě o dílo č. 4400211185 ze dne 26.10.2021 a dle dodatku č.1 ze dne 19.9.2022, tak jak je uvedeno v čl.II. tohoto dodatku.
2. Na základě projednání zpracované projektové dokumentace s Policií ČR bylo nutno zásadně změnit režim jednosměrného provozu v jedné části na obousměrný provoz a přepracovat část dokumentace. Tato změna režimu si následně vyžádala úpravy v oblasti zeleně.
3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na posunutí termínů ukončení jednotlivých etap díla dle čl. II Smlouvy.

Článek II.  
**Změna smlouvy**

**Nové znění článku V. Doba a místo plnění**

**1.1. Doba plnění:**

Provádění díla bude zahájeno; po podpisu této smlouvy, do 5 ti dnů na výzvu objednatele

**Ukončení díla:**

Dílčí plnění:

a) Průzkum, zpracování a předání společné dokumentace pro územní a stavební řízení - do 11 měsíců od účinnosti smlouvy

b) Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení, vydání společného rozhodnutí vč. nabytí právní moci - do 30.6.2023

c) Zpracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby - do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

d) Výkon autorského dozoru - po celou dobu realizace stavebních prací - od předání staveniště až do doby vydání kolaudačního souhlasu. Účast na kontrolních dnech (minimálně 1x za 14 dnů).

Článek III.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 9.1.2023, 55/1R/2023, RO 1/23T14

Schválení uzavření smlouvy o dílo, schválení dodatku č.1, č.2

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 84/16R/2021  
Datum a číslo jednací: 52/17R/2022  
Datum a číslo jednací: 65/2R/2023, 23-1-2023

Ve Zlíně dne 27.2.2023

V Šumperku 10.2.2023

objednatel  
statutární město Zlín

zhotovitel  
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

Michal Čížek  
člen Rady města Zlína

Filip Brtna  
jednatel společnosti