



číslo smlouvy: **121 060**  
(dále jen „**zhotovitel**“)  
společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany“ ve znění dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 3.6.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna tímto dodatkem:

původní cena Díla		3 876 500,- Kč bez DPH...
Dodatek č. 1	+	573 750,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je, že podle ZTP Smlouvy je potřeba koordinovat tuto Stavbu se stavbou Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2.stavba, úsek Plzeň ( mimo) – Nýřany – Chotěšov ( mimo), kde dochází ke změně v DSP oproti stupni DUR, přičemž v této Stavbě je tedy nutné z důvodu koordinace zásadně upravit kolejiště i polohu podchodu a nástupiště a tím pádem se novostavba výpravní budovy a technologického objektu posouvá o cca 70 m směrem k podchodu a směrem k centru města. Z těchto uvedených důvodů je potřeba vypracovat novou studii výpravní budovy a technologického objektu. Do předmětu díla se dále přidává trafostanice (návrh stavby), která bude umístěna jako součást technologického objektu, čímž dojde k značnému zvětšení tohoto objektu, když její původní umístění již není z důvodu změny kolejiště a nedostatečného prostoru možné.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **244 800,- Kč bez DPH.**
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že vznikají 2 nové dílčí etapy prací č. 5 a 6 a původní etapa č. 5 se stává 7. dílčí etapou, když ostatní dílčí etapy se posouvají v číslování vždy o 2 čísla výše.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

### Varianta **§ 222 odst. 6 ZZVZ**

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku koordinace s jinou stavbou, jež vyvolala změnu kolejiště, nově přidanou trafostanici do technologického objektu, nástupiště i výstupu z podchodu na související infrastrukturní akci, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy (SoD včetně dodatku č.1 a č.2) dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **14,54 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 a příloh č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

## I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

**1. Rozšíření předmětu Díla** o novou studii výpravní budovy a technologického objektu s posunem o 70 m směrem k autobusovému terminálu a blíže k centru města včetně řešení okolí budov. Do předmětu díla se přidává trafostanice (návrh stavby), která bude umístěna jako součást technologického objektu, čímž dojde k značnému zvětšení tohoto objektu.

**2. Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

**1. Dochází ke změně ceny tak, že se navyšuje cena celkem o 244 800,- Kč bez DPH**, na studii (návrh stavby). DUSP a PDPS přiřčené trafostanice k technologické části nejsou součástí tohoto dodatku. Jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.

**2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

4 695 050,- Kč

slovy: **čtyři miliony šest set devadesát pět tisíc padesát korun českých**

**3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Mění se** všechny etapy s tím, že vzniknou 2 nové dílčí etapy pro Návrh stavby, tedy 5. a 6. dílčí etapa a všechny následující etapy se přečíslojí o 2 čísla výše. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

## 2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

### **Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** (ve znění dodatku č. 2)
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
  - b) Všeobecné technické podmínky VTP\_Dokumentace\_03\_21
  - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 8.3.2021
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 2)
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č. 2)
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele-Netýká se**

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.



5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:


příloha č. 1: **Specifikace Díla**

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

**Za objednatele:**

V Praze



13.03.2023 19:26  
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl  
Ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace


**Za zhotovitele:**

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.01  
20:25:52 +01'00'



Datum: 2023.03.02  
08:01:09 +01'00'

Ing. Jiří Čurda a Mgr. Ladislav Beran  
Jednatelé společnosti SAGASTA s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Specifikace Díla**

**Návrh stavby je dílčí částí Dokumentace pro společné povolení** a bude zpracován pro určení nové podoby výpravní budovy. Zhotovení Návrhu stavby bude koordinováno dle DSP související infrastrukturní akce „ Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2.stavba, úsek Plzeň ( mimo ) – Nýřany – Chotěšov (mimo) a následně schvalováno investorem (objednatel). Odsouhlasený finální Návrh stavby, je závazný pro všechny stupně dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby Objednatelem nelze pokračovat do dalších dílčích etap projektu.

Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění na stavbu „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany**“ včetně notifikace autorizovanou osobou, včetně zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

**Rozsah stavby** je demolice stávající výpravní budovy, novostavba úspornější výpravní budovy, úprava okolí - parkoviště, komunikace, zeleň.

**Cílem díla** je zajištění technických a legislativních podkladů k umožnění realizace této stavby.

Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění).

## Příloha č. 2 (zároveň příloha č. 4 Smlouvy) Rozpis Ceny Díla:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1a	Zpracování Návrhu stavby	■	■	■	■
1b	Zpracování nového Návrhu stavby včetně ekonomického hodnocení	■	■	■	■
1c	Studie přednádražního prostoru s možným přístupem od východu města	■	■	■	■
1d	Zpracování finálního Návrhu stavby včetně ekonomického hodnocení	■	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	■	■	■	■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	■	■	■	■
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
8	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■

9	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
10	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
11	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
12	Geodetické práce	■	■	■	■
13	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	■	■	■	■
14	Radonový, ornitologický, dendrologický průzkum a další potřebné průzkumy požadované legislativou nebo ZTP.	■	■	■	■
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
18	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	■	■	■	■
19	Propagace, vizualizace	■	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■



Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
4.695.050,- Kč	985.960,5,- Kč	5.681.010,5,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████████	██████████
10. Dílčí etapa	██████████	██████████
11. Dílčí etapa	██████████	██████████
12. Dílčí etapa	██████████	██████████
13. Dílčí etapa	██████████	██████████
14. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>4 695 050,- Kč</b>	<b>5 681 010,5,- Kč</b>

## Příloha č. 3 (zároveň příloha č. 5 Smlouvy):

### HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Předložení variantního Návrhu stavby (studie) k připomínkám	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení čistopisu Návrhu stavby (studie) vybrané varianty	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1	Předložení nového variantního Návrhu stavby (studie) k připomínkám	Předávací protokol
<b>4. Dílčí etapa</b>	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1	Předložení nového čistopisu Návrhu stavby (studie) vybrané varianty	Předávací protokol
<b>5. Dílčí etapa</b>	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2	Předložení finálního variantního Návrhu stavby (studie) k připomínkám	Předávací protokol
<b>6. Dílčí etapa</b>	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2	Předložení finálního čistopisu Návrhu stavby (studie) vybrané varianty	Předávací protokol
<b>7. Dílčí etapa</b>	Do 6 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Návrh technického řešení DUSP, včetně ekonomické efektivity (EH), Souhrnného rozpočtu (SR) k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>8. Dílčí etapa</b>	Do 7 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Definitivní předání DUSP se zpracovanými připomínkami včetně hodnocení ekonomické efektivity (EH), souhrnného rozpočtu (SR)	Předávací protokol
<b>9. Dílčí etapa</b>	Do 7 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Dílčí etapa bez fakturace
<b>10. Dílčí etapa</b>	Do 10 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>11. Dílčí etapa</b>	Předpoklad do 3 měsíců od 7. Dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení	Předání společného povolení v právní moci

<b>12. Dílčí etapa</b>	Do 12 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části, Předání nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby k připomínkám	Předávací protokol
<b>13. Dílčí etapa</b>	Do 13 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem na realizaci stavby.	Protokol o provedení Díla
<b>14. Dílčí etapa</b>	<u>Předpoklad délky trvání 18 měsíců</u> (v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<u>Předpoklad 1 měsíc</u> (v závislosti na ukončení převjímacího řízení stavby)		Po ukončení převjímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)