

**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,  
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,  
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
[REDACTED]

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově  
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,  
(dále jen „objednatel“)

a

<b>jméno/obchodní firma/právní forma</b>	Loučka Pardubice s.r.o.
IČ:	45537453
DIČ:	CZ45537453
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:	MONETA Money bank a.s.
číslo účtu:	17103524/0600
zastoupený:	Ing. Radek Loučka
(dále jen „zhotovitel“)	

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4005H1210009**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy – určení díla:**

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:  
„NPÚ, SZ Lemberk, obnova vstupních objektů a ledárny“.

### **Článek II.**

#### **Předmět Dodatku č. 1**

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět plnění, odst. 2.2, bod 2.2.2.1., který nově zní takto:

**2.2.1.1. bude začínat termínem předání a převzetí staveniště (tzn. do deseti pracovních dnů od podepsání smlouvy) a končit termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště**

**(nejpozději do 24 měsíců).**

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VII. Termíny plnění smlouvy, odst. 7.1, bod 7.1.7., který nově zní takto:

**7.1.7. řádné dokončení a předání a převzetí díla bez kolaudačního řízení je pak nejpozději do 24 měsíců od protokolárního předání místa plnění.**

V rámci projektové dokumentace bylo navrženo, že bude proveden restaurátorský průzkum a záměr sgrafit až v rámci realizace stavební akce po postavení lešení. Odsouhlasené závazné stanovisko s navrženým postupem prací bylo vydáno až v 25.8.2022 tj. ke konci stavební sezóny. Obnova sgrafit potřebuje celou stavební sezónu a z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení a převzetí díla, tak aby zhotovitel měl celou stavební sezónu na obnovu sgrafit a byly dodrženy všechny technologické postupy.

### **Článek III. Závěrečná ujednání**

- 3.1. Smlouva o dílo z 30. 11. 2021 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne



PhDr. Miloš Kadlec  
ředitel, ÚPS na Sychrově  
za objednatele

V Pardubicích dne



Datum: 2023.03.14

Ing. Loučka Radek.  
jednatel společnosti  
za zhotovitele