

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/22/253

Číslo smlouvy zhotovitele: 22-938

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
ID datové schránky: d7wgmq5  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

#### 2. Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o.

Sídlo: Obřanská 60, 614 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. 3982 odd. C  
IČ: 44960786 DIČ: CZ44960786  
ID datové schránky: arr678a  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 62409514/0600  
Zastoupení: Radkem Lacinou, jednatelem společnosti  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“ kdy uzavírají na základě neobdržených podkladů od projektanta navazující projektové dokumentace. Zdůvodnění je popsáno v Žádosti o dodatek č.3 ze dne 17.1.2023, kterou obdržel Objednatel.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

### 1. Smluvní strany tímto mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy následovně:

#### Původní znění Dodatku č.2:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 31. 1. 2023. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 31. 1. 2023.

#### Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby pro jednotlivé úseky:

Úsek 1 – Horkovod v úseku mezi kotelny K21-K23-K24 – **do 31.1.2023**

Úsek 2 – Horkovod v úseku mezi kotelny K24-K4 – 7 dnů po obdržení kladných vyjádření správců inženýrských sítí

Úsek 3 – Horkovod v úseku mezi odbočkou na ul. Čeňka Růžičky a kotelnou K20 - 7 dnů po obdržení kladných vyjádření správců inženýrských sítí a vlastníků sousedních parcel.

Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli pro jednotlivé úseky:

Úsek 1 – Horkovod v úseku mezi kotelny K21-K23-K24 – **do 31.1.2023.**

Úsek 2 – Horkovod v úseku mezi kotelny K24-K4 – 21 dnů po obdržení kladných vyjádření správců inženýrských sítí.

Úsek 3 – Horkovod v úseku mezi odbočkou na ul. Čeňka Růžičky a kotelnou K20 - 21 dnů po obdržení kladných vyjádření správců inženýrských sítí a vlastníků sousedních parcel.

## 2. Smluvní strany tímto mění čl. V PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy následovně:

### Původní znění Dodatku č.1:

Fakturu vystaví zhotovitel po předložení a odsouhlasení dílčí části díla objednatelům v částce, určené dílčím plněním z ceny díla.

#### DÍLČÍ PLNĚNÍ

Zpracování konceptu a odsouhlasení technického řešení potřebného pro vyjádření dotčených organizací	xxx	xxx
Odevzdání dokumentace DÚR, podání na SU pro vydání ÚS	xxx	xxx
Odevzdání odsouhlasené dokumentace DPS	xxx	xxx
Celkem	xxx	xxx

Přílohou faktur bude protokol o předání PD. Objednatel uhradí fakturu za zpracování PD v částce snížené o 20 % z celkové ceny za zpracování všech stupňů PD. Zbývající částka bude Objednatel Zhotoviteli uhrazena po doručení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu z povolovacího řízení (územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení).

### Nové znění:

Fakturu vystaví zhotovitel po předložení a odsouhlasení dílčí části díla objednatelům v částce, určené dílčím plněním z ceny díla.

#### DÍLČÍ PLNĚNÍ

Zpracování konceptu a odsouhlasení technického řešení potřebného pro vyjádření dotčených organizací	xxx	xxx
Odevzdání dokumentace DÚR, podání na SU pro vydání ÚS-Úsek 1	xxx	xxx
Odevzdání dokumentace DÚR, podání na SU pro vydání ÚS-Úsek 2	xxx	xxx
Odevzdání dokumentace DÚR, podání na SU pro vydání ÚS-Úsek 3	xxx	xxx
Celkem DUR	xxx	xxx
Odevzdání odsouhlasené dokumentace DPS – Úsek 1	xxx	xxx
Odevzdání odsouhlasené dokumentace DPS – Úsek 2	xxx	xxx
Odevzdání odsouhlasené dokumentace DPS – Úsek 3	xxx	xxx
Celkem DPS	xxx	xxx
Celkem PD	xxx	xxx

Přílohou faktur bude protokol o předání PD. Objednatel uhradí fakturu za zpracování PD v částce snížené o 20 % z celkové ceny za zpracování všech stupňů PD. Zbývající částka bude Objednatel

Zhotoviteli uhrazena po doručení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu z povolovacího řízení (územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení).

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/22/253 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne .....

Za objednatele:

V Brně dne .....

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel

.....  
Radek Lacina  
jednatel společnosti