

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-2191/2018, č. zhotovitele 18030/18

na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“

ISPROFOND: 5723720001

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: **E617-S-2191/2018**

ISPROFOND: 5723720001

(dále jen „Objednatel“)

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost SUBO-MCO pro DSP+AD „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 21.3.2018 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník:

#### **Společník 1 (vedoucí společník):**

##### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 3803

bank. spojení: xxx

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela** – jednatel společnosti

**Ing. Radomír Hanák** – jednatel společnosti

**Ing. Martin Mráz** – jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **18030/18**

a

**Společník 2:****MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 8, 779 00 Olomouc

IČ: 64 61 03 57, DIČ: CZ64610357

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

oddíl B, vložka 1217

bank. spojení:xxx

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Kratochvíl – předseda představenstva a generální ředitel

Korespondenční adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,

Legionářská 8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

**dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ ze dne 3. 7. 2018.**

**Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 V rámci připomínkového řízení investora byl vznesen dodatečný požadavek na zpracování dokumentace trolejbusového vedení DSZO (předpoklad předání dokumentace zhotoviteli je 06/2023). Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

**2. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO**

2.1 **Článek 3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY** se mění takto:

2.2 U 4.d) dílčí etapy se posouvá doba předání části díla nově na „do 4 měsíců od výzvy objednatele“ s tím, že původně stanovený termín 4. d) etapy („do 6 měsíců od účinnosti dod.č. 3 k SOD“) se tímto dodatkem č. 4. ruší.

2.3 Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle Dodatku č. 4, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 4.

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

3.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Praze dne 15.3.2023

V Brně dne 3.3.2023

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO spol. s r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (1. Dílčí fakturace – 20% původní ceny zpracování DSP)	Provedení a vyhodnocení průzkumů. Provedení Vstupního projednání (bod 2.2.3. – Všeobecné technické podmínky).	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (Bez fakturace)	Předložení 3D elektronické vizualizace k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3.a) Dílčí etapa</b>	<b>do 14 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (2.a) Dílčí fakturace – 57,24% původní ceny zpracování DSP)	Předložení dokumentace (vyjma části PD zahrnující PS a SO související s VB ve Zlíně [vyspecifikované v příloze dod.č. 1 k SOD]) k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3.b) Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců</b> od výzvy objednatele (2.b) Dílčí fakturace – 2,76% původní ceny zpracování DSP)	Předložení části dokumentace zahrnující PS a SO související s VB ve Zlíně [vyspecifikované v příloze dod.č. 1 k SOD] k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3.c) Dílčí etapa</b>	<b>do 30.9.2020</b> (2.c) Dílčí fakturace)	Předložení projekčních prací nově zařazených dodatkem č. 2 k SOD	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4.a) Dílčí etapa</b>	<b>do 15.12.2020</b> (3.a) Dílčí fakturace – 15,916% původní ceny zpracování DSP)	Předání technické části dokumentace v digitální formě se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
<b>4.b) Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců od výzvy objednatele</b> (3.b) Dílčí fakturace – 4,084% původní ceny zpracování DSP)	Předání kompletní dokumentace včetně dokladové části a vyplněné žádosti o stavební povolení.	Protokol o provedení Díla
<b>4.c) Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 3 k SOD</b> <b>(3.c) Dílčí fakturace – ve výši 1.500.000,- Kč (bez DPH)</b>	Předání dokumentace pro změnu územního rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla)

<b>4.d) Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců od výzvy objednatel (3.d) Dílčí fakturace – ve výši 1.113.600,- Kč (bez DPH)</b>	Ukončení projednání úpravy DÚR + podání žádosti o změnu územního rozhodnutí.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>5. Dílčí etapa</b>	45 měsíců (předpoklad 04/2020 – 12/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 45 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	předpoklad do 12/2023 (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3479992

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 329673bf-87de-4039-ad38-dbc7fd3f5b57

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.03.2023 10:47:01



93419466-04eb-4706-9490-5852b816f4c2