

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2582/2021/OI/VZ ze dne 9.11.2021

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

**KR Ostrava a.s.**

Slívova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava  
zastoupena předsedou správní rady  
Štefanem Polákem  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka  
2527.

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25890981  
DIČ: CZ25890981 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 19-3238610267/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### Čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby “ **Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická**“ z důvodu víceprací a méněprací v důsledku nepředvídatelných okolností na stavbě a z důvodu nepředvídatelného nárůstu cen stavebních materiálů, a to v rozsahu dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla a cena díla. Jedná se o změnu závazku učiněnou v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se navyšuje o zvýšenou cenu materiálu ve výši 899.237,24 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 ZZVZ se jedná o změnu ve výši 899.237,24 Kč bez DPH, tj. 6,63% původní ceny díla), dále se cena díla navyšuje o cenu víceprací ve výši 918.129,33 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o vícepráce ve výši 918.129,33 Kč bez DPH, tj. 6,77 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 438.909,01 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o méněpráce ve výši 438.909,01 Kč bez DPH, tj. 3,23 % původní ceny díla).

#### Čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. se doplňuje takto:*

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 6 a č. 7 smlouvy (Evidenční list stavby č. 2 a č. 3).“

#### Čl. III.

V čl. IV. odst. 1 se text nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>16.385.883,02 Kč</b>
DPH 21%	3.441.035,43 Kč
Cena celkem včetně DPH	19.826.918,45 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

#### Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o nové přílohy č. 6 a č. 7 (Evidenční list změny stavby č. 1 a č. 2), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku. Příloha č. 1 (kalkulace nákladů) se nahrazuje novou přílohou č. 1, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

#### Čl. V.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 26 za řádek ve znění č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1 tento text:

„č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 2

č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 3“.

#### Čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00969/RM2226/19 ze dne 7. 3. 2023.  
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2582/2021/OI/VZ ze 9.11.2021 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

#### Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

#### Za zhotovitele

Štefan Polák  
předseda správní rady

Příloha č. 1 dodatku č. 2582/2021/2023/OI/2

Příloha č. 6 ke smlouvě č. 2582/2021/OI/VZ  
Počet stran: 1

Evidenční list změny stavby č. 2						
<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická Název stavebního objektu/průvozního souboru (SO/PS): SO 01, SO 02, SO 03 - navýšení ceny obnovy asfaltových povrchů		<b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b> SO 01 SO 02 SO 03		<b>Číslo změny stavby:</b> 2		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.11.2021, číslo smlouvy objednatele: 2582/2021/OI/VZ; Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1603/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., se sídlem Silyova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890881						
Gen.projektant (autorský dohled): Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673						
<b>Popis a zdůvodnění změn:</b>						
				<b>Celková VCP:</b>	<b>Celková MP:</b>	<b>Celková Bilance:</b>
1) SO 01, SO 02, SO 03 - navýšení ceny obnovy asfaltových povrchů Z důvodu nenadlého a neočekávaného zvýšení cen asfaltových směsí doloženo k navýšení cen dle cenového rozdílu čerpané asfaltových směsí				899 237,24	0,00	899 237,24
Časový vliv na plnění SO: NEMÁ VLIV						
Údaje v Kč bez DPH:						
Cena navrhovaných řešeného ZL	Cena navrhovaných Měn/práci řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP+MP < 30%)	%	
899 237,24	0,00	899 237,24	6,63	899 237,24	6,63	
<b>Přílohy:</b> 1) Změnový rozpočet - SO 01, SO 02, SO 03 - indexace cen 2) Nabídka podzhotovitele - souměř 3) Nabídka podzhotovitele - aktualizace			<b>Počet paré: Příjemce:</b> 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)			
<b>Vyřídění - souhlas se změnami:</b>						
Zhotovitel:	jméno	Štefan Poljak	datum	3.11.2022	podpis	
Projektant (autorský dohled):	jméno		datum	8.11.2022	podpis	
TDS:	jméno		datum	8.11.2022	podpis	
TDS:	jméno		datum	8.11.2022	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	8.11.2022	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a menšípráci". Změna stavby (ZBV) - kyci 331						
					Číslo paré:	

Evidenční list změny stavby č. 3															
<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 01 - Obnova obrubníku ulice Ruskova SO 01 - Obnova obrubníku na ulici Blanická SO 02 - Přípojky dopotek SO 01 - Vícevýměry obnovy komunikace SO 01, 02, VRN - nedofakturované práce		<b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b> SO 01 SO 02 VRN	<b>Číslo změny stavby:</b> 3												
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.11.2021, číslo smlouvy objednatele: 2582/2021/OI/VZ; <b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešova náměstí 1803/8, 728 00 Ostrava, IČO: 00845451 <b>Zhotovitel:</b> KR OSTRAVA a.s., se sídlem Sívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Šlezská Ostrava, IČO: 28800981 <b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> <b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> CVAK a.s., Nádražní 20/5114, 728 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673															
<b>Popis a zdůvodnění změn:</b>															
Celková VCP:    Celková MP:    Celková Bilance:															
<b>1) SO 01 - Obnova obrubníku ulice Ruskova</b> Z důvodu nevhodné podstaty ze strany místní části Stará Bělá byly nové osazené obrubníky na pravé straně kolejem mírně komunikace na ulici Ruskova. Požadavek na osazení vozíků z důvodu přítomné stavby navěno chodníku, aby nebylo nutně jít zeseňovat do nové provedené zákopové obnovy komunikace v rámci výhledu kanalizace	184 334,68	0,00	184 334,68												
<b>2) SO 01 - Obnova obrubníku ulice Blanická</b> Změnou technické řešení v úseku S2 - S5 došlo k rozšíření výkopu a tím i k nutnosti demontáže stávajících obrub v této části. V rámci dokončovací práce a před obnovou seškových souvrství bylo nutně nutné provést obnovu demontovaných obrub včetně hotového jezdňáku.	52 174,42	0,00	52 174,42												
<b>3) SO 02 - kanalizační přípojky</b> V rámci realizace kanalizačních přípojek a současně s tím i stávajícím uspořádáním stávajících inženýrských sítí bylo nutně nutné provést větší množství kanalizačních přípojek pomocí ručního výkopu. Současně s tím bylo v rámci realizace dohodnuto, že touto provedenou kanalizační přípojkou nad rámec původního PD a to v číselku mezi kódy čísel 59 - 511. Tím bylo nutně dopotek i množství kubetér výkopu, protože přípojky jsou zde v hloubce 3m a 2m podléhá hloubkou čísel 2m	435 866,64	-34 487,50	501 379,14												
<b>4) SO 01 - vícevýměry obnovy asfaltů</b> V rámci PD bylo uvážováno s obnovou asfaltů pouze na šířku komunikace. Nebylo počítáno s nutností obnovy asfaltů v místě dopojení na okrajní plochy a komunikace, kde zasahují nové přípojky.	115 753,69	0,00	115 753,69												
<b>4) SO 01, 02, VRN - nedofakturované práce</b> V rámci stavby nebylo nutně provést některé práce. Tímto dojde k celkové práci, které nebyly v rámci výstavby kanalizace použity	0,00	-404 421,51	-404 421,51												
Číselný vliv na přehled SoD: NEMÁ VLIV															
Údaje v Kč bez DPH:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL</th> <th>Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL</th> <th>Hodnota změny (VP+MP &lt; 15% nebo 50%)</th> <th>%</th> <th>Celkový cenový náhrst (VP+MP &lt; 30%)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">918 129,33</td> <td style="text-align: right;">-438 909,01</td> <td style="text-align: right;">479 220,32</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">479 220,32</td> <td style="text-align: right;">3,53</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový náhrst (VP+MP < 30%)	%	918 129,33	-438 909,01	479 220,32	10,00	479 220,32	3,53			
Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový náhrst (VP+MP < 30%)	%										
918 129,33	-438 909,01	479 220,32	10,00	479 220,32	3,53										
<b>Přílohy:</b> 1) SO 01 - Obnova obrubníku ulice Ruskova 2) SO 01 - Obnova obrubníku na ulici Blanická 3) SO 02 Kanalizační přípojky - vícepráce 4) SO 01 Gravitační jednotná kanalizace - vícevýměry obnovy komunikace 5) SO 01; 02; VRN nedofakturované práce	<b>Počet peré: Příjemce:</b> 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)														
<b>Vyřídění - souhlas se změnou:</b>															
Zhotovitel:	Jméno: Štefan Polák	datum: 8.11.2022	podpis: [podpis]												
Projektant (autorský dohled):	Jméno: [redacted]	datum: 8.11.2022	podpis: [podpis]												
TDS:	Jméno: [redacted]	datum: 8.11.2022	podpis: [podpis]												
Objednatel:	Jméno: [redacted]	datum: 8.11.2022	podpis: [podpis]												
Tento Evidenční list změny stavby je podléhem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného součtu víceprací a méněprací". Číslo peré:															

Příloha č. 3 dodatku č. 2582/2021/2023/OI/2

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2582/2021/OI/VZ

Počet stran: 1

## Kalkulace nákladů

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Hydroprojekt-219070

**Stavba: Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická**

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KR OSTRAVA a. s.

Zpracovatel:

Smlouva

prosinec 21

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu SOD</b>		<b>13 570 000,00</b>	<b>16 419 700,00</b>
01	<b>Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická</b>	13 570 000,00	16 419 700,00
001	SO 01 Gravitační jednotná kanalizace	10 362 383,27	12 538 483,76
002	SO 02 Kanalizační přípojky	2 430 191,79	2 940 532,07
003	SO 03 Bourací práce	278 436,65	336 908,35
004	Ostatní a vedlejší náklady	498 988,29	603 775,83
<b>Náklady z rozpočtu SOD + dodatek č. 1</b>		<b>15 007 425,46</b>	<b>18 158 984,81</b>
01	<b>Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická</b>	15 007 425,46	18 158 984,81
001	SO 01 Gravitační jednotná kanalizace	11 807 605,98	14 287 203,24
002	SO 02 Kanalizační přípojky	2 430 191,79	2 940 532,07
003	SO 03 Bourací práce	270 639,40	327 473,67
004	Ostatní a vedlejší náklady	498 988,29	603 775,83
<b>Náklady z rozpočtu SOD + dodatek č. 1 + dodatek č. 2</b>		<b>16 385 883,02</b>	<b>19 826 918,45</b>
01	<b>Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická</b>	16 385 883,02	19 826 918,45
001	SO 01 Gravitační jednotná kanalizace	12 678 910,05	15 341 481,16
002	SO 02 Kanalizační přípojky	2 955 245,25	3 575 846,75
003	SO 03 Bourací práce	272 739,43	330 014,71
004	Ostatní a vedlejší náklady	478 988,29	579 575,83