

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele 05/2021

uzavřený dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Stavební společnost Hubert, s.r.o.
Nejdecká 329, 357 35 Chodov
IČO: 26361931
DIČ: CZ26361931
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
Ve věcech technických:xxxxxxxxxxxxx, jednatel
- dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna celkové ceny díla v odstavci III. Dodatku č.1 k SoD, na základě navýšení materiálových nákladů, úprav rozsahu a způsobu realizace prováděné stavby „**Tachov – regionální sušárna kalu, soubor staveb**“. Rozsah je specifikovaný ve změnovém listě č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku

a

změna doby plnění v odstavci IV. SOD z důvodu zpoždění v dodávkách strojních zařízení a elektro komponentů od jednotlivých výrobců.

III. Cena za sjednané dílo

PŮVODNÍ CENA DLE DODATKU č. 1

cena celkem bez DPH	39 261 857,66 Kč
DPH 21%	8 244 990,11 Kč
Celkem s DPH	47 506 847,77 Kč

Slovy: čtyřicet sedm milionů pět set šest tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých sedmdesát sedm haléřů.

CENA DLE DODATKU č. 2

cena celkem bez DPH	41 034 302,31 Kč
DPH 21%	8 617 203,49 Kč
Celkem s DPH	49 651 505,80 Kč

Slovy: čtyřicet devět milionů šest set padesát jedna tisíc pět set pět korun českých osmdesát haléřů.

IV. Doba a místo plnění

PŮVODNÍ DOBA PLNĚNÍ DLE SOD

Předpokládaný termín zahájení prací:	07/2021
Termín dokončení a předání díla:	12/2022

DOBA PLNĚNÍ DLE DODATKU Č.2

Předpokládaný termín zahájení prací:	07/2021
Termín dokončení a předání díla:	05/2023

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1
2. Tento dodatek může být měněn pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.

V Karlových Varech dne

V Chodově dne

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Předseda Rady VSOZČ

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel

Přílohy tvořící nedílnou součást dodatku:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1