

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu a stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Lískovec“

uzavřené dne 23.12.2016 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-13874/2016

ISPROFIN: 5813730018

a

SIGNALBAU a.s.

se sídlem: **Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III – Lověšice**

IČ: **25840819**, DIČ: **CZ25840819**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ostravě**,

oddíl **B**, vložka **2166**

bank. spojení:

zastoupena: **Miroslav Jurman, ředitel společnosti a předseda představenstva**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 098-16555

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1:

1. PŘEDMĚT DODATKU:

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.8 v čl. 3 Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy výše uvedené smlouvy. Důvodem změny je skutečnost, že průběhu zpracování projektu stavby došlo ke změně technického řešení projektu, která spočívala ve změně připojení trafostanice Lískovec na napěťové hladině vn 22 kV, a dále došlo ke změně vlastnictví přípojky trafostanice na základě požadavku SEE OŘ Ostrava, kdy nově bude vlastníkem SŽDC místo ČEZ Distribuce. Tyto skutečnosti mají vliv na termín plnění projekčních prací a majetkoprávního projednání včetně vydání územního souhlasu.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení stavebních prací mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čl. 3. – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.8., který nově zní takto:

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **15 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy, tj do **23.3.2018** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **31.8.2017**.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. **do 23.12.2017** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy

V Olomouci dne 22.5.2017

V Přerově dne 22.5.2017

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Miroslav Jurman
předseda představenstva
SIGNALBAU a.s.

Harmonogram pro realizaci stavby			Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Lískovec														
			měsíc od podpisu SoD														
			KZP			TPT			TPS			DSP, GEO					
Obor	Číslo objektu	Plný nezkrácený název části dokumentace	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PS 01	Trafostanice 22/6/0,4kV - technologie								=====	=====	=====	=====				
	PS 02	Trafostanice 6/0,4kV - technologie								=====	=====	=====	=====				
	PS 03	Demontáž stávající technologie TS FM_9054									=====	=====					
	PS 04	Trafostanice 22/0,4, 6/0,4kV - doplnění DŘT								=====	=====	=====					
	SO 01	Budova trafostanice 22/6/0,4kV							=====	=====			=====				
	SO 02	Demolice budovy TS FM_9054										=====	=====	=====			
	SO 03	TS Lískovec - úprava kabelových rozvodů							=====		=====	=====	=====				
	SO 04	Trafostanice 22/6/0,4kV - uzemnění a hromosvod							=====	=====	=====	=====					
Předpokládaný finanční plán (tis. Kč)			0	0	0	0	0,0	0,0	1 900,0	4 300,0	1 400,0	1 000,0	1 500,0	446,0			
CELKEM			10 546,0														

Pozn.

KZP

Kontrolní a zkušební plán

DSP, GEO

Dokumentace skutečného provedení, geodetická dokumentace

TP

Technologické postupy (S-stav. část, T-technol. část)