

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616052345.02 (ORG 2864)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 05/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupené:
Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva
[redacted]
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu [redacted]

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Pověření zaměstnanci:
[redacted]

a

Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o.
Křížkova 3009/72a, 612 00 Brno
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ,
oddíl C, vložka 7650
Zastoupený: Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti

IČO: 46975616
DIČ: CZ46975616
[redacted]

[REDACTED]

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2016 smlouvu o dílo a dne 9. 6. 2016 dodatek č.1, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Vzhledem k nezbytnosti koordinace předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo se stavbami dalších investorů je nutné posunutí termínu dokončení prací na objektu SO 05 Komunikace v rámci stavby „Brno, Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ do 31.8.2017.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek III., odst. 5 dodatku č.1 smlouvy o dílo ve znění:

„5. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 26.5.2017.“
se nahrazuje zněním:

„5. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 31.8.2017.“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.


- 7) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 8) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 9) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/117 dne 23.5.2017

V Brně dne 25.5.2017
Za objednatele:

V Brně dne 16.5.2017
Za zhotovitele:

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,


.....
za D.I.S., spol. s r.o.
Ing. Richard Lang
jednatel