

DODATEK Č. 11 **KE SMLouvĚ O DíLO Č. 431/21, ZE DNE 3.11.2021**

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper – referent odboru OIÚR
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

a

- 2. Zhotovitel:** **Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA**
správce CL-EVANS s.r.o.
spisová značka: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČO: 26768607
DIČ: CZ26768607
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Josef Láf anebo Ing. Jan Neužil, jednatelé
osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. David Fous – výrobní ředitel a hlavní stavbyvedoucí
druhý společník VISTORIA CZ a.s.
spisová značka: B 4581, vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Ivan Němec, předseda představenstva

dále společně jen „**smluvní strany**“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 431/21 uzavřené dne 3.11.2021 na veřejnou zakázku s názvem „**DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA – ČAKOVICE – ETAPA A**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 až 10. Dodatek č. 11 je uzavírán za účelem dohody o změně předmětu díla v podobě víceprací/méněprací a na ni navazující změnu ceny díla.

2. Změny závazku jsou realizovány podle § 222 ZZZV , jak je níže popsáno.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 12: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Bourání atiky – v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že stávající atika je vyšší než předpokládala původní projektová dokumentace. Nad přístavbou 1.NP a 2.NP je stávající betonová atika, která je určena k demolicí. Pata atiky byla skrytá konstrukce a její skutečnou výšku bylo možné zjistit až při bouracích pracích a odstranění stávající ploché střechy nad přístavbou.

Celková výška atiky je 89cm, předpoklad v PD a VV je 40cm. Bourání chybějící části atiky je součástí ZL č. 12.

Tato změna předmětu díla tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 12 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 57 153,36 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ – ZL č. 13: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

SDK změny – opláštění VZT potrubí, změny podhledů v m.č. 303.

1. podhled v m.č.303 byl v PD definován jako akustický kazetový podhled. Dle zprávy zde ale byl požadavek na PO 45min. Na základě rozhodnutí GP bylo rozhodnuto a záměně z akustického podhledu na SDK podhled s požární odolností dle PBR.

2. v prostorech chodeb ve 3.NP a 4.NP, které jsou umístěny na ocelové konstrukci, byly příčky mezi místnostmi definovány jako zděné z pórobetonu. Vzhledem ke ztužujícím konstrukcím a členité ocelové konstrukci bylo rozhodnuto a provedení daných příček systémem SDK.

3. v m.č.301 jsou v těsné blízkosti umístěny potrubní rozvody VZT a Racku. VZT potrubí nebylo vzhledem k omezenému prostoru možno umístit přímo do rohu dle PD, ale bylo nutné ho umístit dále do prostoru. Opláštění tohoto potrubí tak nebylo pouze rohové, ale bylo nutné ho provést ze 3 stran v prostoru.

4. ve 4.NP se na stávající chodbě dle PD měl měnit stávající SDK strop. Vzhledem k tomu, že na jeho části jsou rozmístěny elektroinstalace a osvětlení, bylo rozhodnuto a jeho výměně v rozsahu nezbytném pro realizaci 4ks požárního odvětrání nad střechu.

5. Akustický podhled MAP ve VV neodpovídá výpočtem skutečnosti. Reálná plocha je o 24m² větší.

6. ve stávající místnosti č.224 bylo nutné upravit trasy VZT potrubí. Změna jejich trasy vyvolala nutnost provést větší záklopy SDK.

7. ve stávajícím objektu, 1.NP, m.č.128 se osazovaly 2ks VZT jednotky požárního větrání. Tyto jednotky musí být protipožárně opláštěny. V rámci PD bylo tímto opatřením řešena pouze jedna z uvedených VZT jednotek. Bylo rozhodnuto o opláštění i druhé jednotky.

8. ve stávajících místnostech m.č.224 byly měněny 2 ks dveří. Příčky, ve kterých jsou umístěny jsou ze systému SDK. Pro osazení nových dveří s jinými rozměry bylo nutné dané otvory upravit a SDK konstrukce opravit. Byly doplněny dělicí příčky u pásového okna mezi jednotlivými místnostmi. Byly provedeny výztuhy pro budoucí kuchyňské linky na základě požadavků GP.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 13 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 357 176,04 Kč bez DPH a méněpráce činí 455.096,77 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 16: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

VZT PBR – byly dodány požární klapky do potrubí VZT.

a) Stávající řešení rozvodů VZT neobsahovala vertikální přerušování požárních úseků na potrubí VZT. Po dohodě s GP byla upravena PD a doplněny požární klapky pro přerušování požárních úseků

b) v místnostech č.301 a č.401 nebyly zkoordinovány prostorové možnosti pro umístění VZT potrubí. Aby bylo možné provést rozvody dle PD, bylo třeba lokálně prodloužit trasy potrubí.

Tato změna předmětu díla tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 16 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 28.933,36 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ – ZL č. 17: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Dílčí stavební REKO práce – jedná se o drobné stavební činnosti.

1. Stávající dvoukřídlé dveře v klasické zárubni byly nahrazeny novými dveřmi s obložkovou zárubní. Rozměr stavebního otvoru je u obložkových zárubní cca o 6-8cm větší než u klasické zárubně. Všechny takto upravované otvory bylo nutné zvýšit (tzn. Vybourat stávající překlady, připravit prostor pro nové osazení v nové výšce, osadit zpět do správné výšky, omítnout dotčené plochy).

2. Stávající potrubí UT a VZT bylo rušeno, případně doplněno o nové rozvody v nových trasách. Bylo nutno dořešit bourání obezdívek stávajících tras a jejich zpětné zadržky.

3. V průběhu realizace přístavby hlavního monolitického objektu byla zhotovili sdělena informace, že v m.č.324 došlo k porušení omítek. Příčinu ani původ nebylo možné odhalit. Bylo rozhodnuto, že po dobu výstavby bude dotčená stěna zakryta předsazenou stěnou z OSB desek a po ukončení prací na hlavním objektu budou provedeny nové omítky.

4. V m.č.124, kde měla být vybudována vstupní šachta teplovodního systému, byla v podlaze odhalen stávající malý kanál, který byl v kolizi s nově navrženou vstupní šachtou. Bylo rozhodnuto stávající kanál vybourat a potrubí v něm uložené „vyvěsit“ do nové vstupní šachty, jejíž se stal součástí.

5. Do m.č.224 vedou 2 jednokřídlé dveře. V PD jsou ale označeny pouze jedny. Druhé byly osazeny novými dveřmi rovněž, ale stávající otvor bylo nutné rozměrově přizpůsobit nově osazovaným obložkovým zárubním nových dveří.

Tato změna předmětu díla tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 17 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 80.206,18 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 18: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Pásové okno – změna umístění pásového okna.

Dle vyjádření odborného dodavatele a výrobce celoskleněného bezrámového pásového okna O/F 01 v 1.NP, je třeba montáž tohoto typu okna provést s maximální horizontální a přesností. Dále není možné realizovat čelní kotvení a následné zasklívání. Uvedené podmínky nebylo možné zajistit při předsazené montáži na rám monolitické niky. Bylo rozhodnuto o změně osazení pásového okna, které bylo umístěno do vnitřního líce monolitické niky, kde již požadované podmínky lze zajistit. Toto osazení ale vyžaduje dodatečné zateplení monolitického rámu, včetně opláštění OSB a doplnění interiérových izolantů pro přerušování tepelných mostů.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 18 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 66 602,85 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 19: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Revizní dvířka – v rámci projektové dokumentace ani výkazu výměr nebyly řešeny revizní a kontrolní dvířka, došlo k upřesnění až GP v průběhu realizace.

V průběhu realizace bylo zjištěno, že s ohledem na změnu skládaného pohledu na celoplošný je nutno doplnit řešení revizních dvířek a zpřístupnění technologií zakrytých SDK konstrukcemi. GP zpracoval schéma řešení revizních dvířek, které byly následně zrealizovány

Tato změna předmětu díla tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 19 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 151 938,59 Kč bez DPH a méněpráce činí 18 233,50 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ – ZL č. 21: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Obezdívka a izolace potrubí VZT nad střechou – V průběhu realizace bylo rozhodnuto, že část potrubí vystupující nad rovinu střechy bude obezděna a z izolováno. Důvodem jsou obavy ze vzniku kondenzátu v této části potrubí.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 21 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 34 213,79 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 22: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Výztuž v monolitech objektu – v průběhu realizace došlo na základě statického přepočtu k revizi výztuže v monolitické části objektu, kdy došlo k doplnění výztuže.

Tato změna předmětu díla tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednajícím s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 22 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 65 224,64 Kč bez DPH a méněpráce činí 43 067,23 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 23: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Jádrové vrty – v rámci PD ani VV nebyly řešeny přípomocí TZB. Bylo nezbytné vytvořit jádrovými vrty prostupy TZB. V průběhu realizace systémů TZB – UT, kanalizace, EI, VZT, bylo nezbytné realizovat v monolitickém objektu jádrové vrty sloužící jako prostupy pro technologie.

Vzhledem k nutnosti jejich přesného umístění při koordinaci rozvodů technických instalací nebylo možné jejich provedení při realizaci betonářských prací.

Tato změna předmětu díla tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednajícím s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 23 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 80 126,26 Kč bez DPH a méněpráce činí 9 418,95 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 24: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Dodatečné zabetonování otvoru ve 4. NP – Po dokončení realizace stropu ve 4.NP bylo zjištěno, že stropní otvor ve 4.NP mezi osami 5 a 6 již nemá pro dodávanou technologii využití. Bylo rozhodnuto o jeho dodatečném zabetonování a spřažení se stávajícím monolitem stropu pomocí trnů z výztuže DN16.

Tato změna předmětu díla tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednajícím s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 24 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 18 491,45 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 25: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Výztuž do mazanin na TR plech – V průběhu realizace betonových mazanin bylo zjištěno, že VV ani PD neobsahuje dodávku výztuže mazanin na trapézových plechách, umístěných na ocelové konstrukci ve 3.- 4.NP.

Tato změna předmětu díla tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednajícím s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 25 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 46 361,23 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 27: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Náklady na realizaci postupné betonáže – Dle pokynu projektanta byly betonáže obvodových stěn na ose B a 10 ve výškových úrovních stávajících oken betonovány postupně a ve vrstvách. Hlavní statik projektu Ing. Míšek z obavy, aby zazděné stávající otvory odolaly tlaku betonu při realizaci, rozhodl, že betonáže v těchto úrovních budou prováděny ve vrstvách 60-75cm a následně se musí vyčkat na ztuhnutí dané vrstvy, před realizací následující.

Tímto postupem došlo k prodloužení realizace celkem o 5 dní, jakož i další související náklady např.závoz plně nevyužitých mixů.

Tato změna předmětu díla tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednajícím s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 27 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 62 799,63 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 28: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Protipožární úpravy pro umístění UPS – Nominovaný výrobce jednotek UPS vydal stanovisko, že není schopen dodat na bateriovou část UPS ochranný kryt, který by splňoval požadavky PBR. Bylo rozhodnuto, že část jednotky UPS, která má PO požadovanou PBR, bude umístěna v původně projektované místnosti. Bateriová část bude přemístěna do vedlejší místnosti (dílna školníka), kde budou vyměněny vstupní dveře za protipožární s odolností ED-30DP3, čímž z dané místnosti vznikne samostatný požární úsek.

Tato změna předmětu díla tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 28 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 18 856,98 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 29: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Změna umístění svítidel – Během realizace SDK konstrukcí (podhledů) a elektro rozvodů osvětlení bylo zjištěno, že není zkoordinováno umístění svítidel v projektu elektro a stavební části (přílohy č.2a-f) s ohledem na technologii rastru podhledu.

Na základě upozornění zhotovitele, byly práce na SDK podhledech zastaveny a následně bylo projektantem předloženo doplnění projektové dokumentace, které mělo zkoordinovat elektro a stavební část projektové dokumentace - schematické umístění svítidel v učebnách (příloha č.3).

Bylo rozhodnuto o umístění svítidel až na hranu kazetového podhledu s tím, že vznikající spára pod svítidlem bude zakryta lištou.

Tato změna předmětu díla tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 29 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 32 083,79 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 32: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Komunikace – V průběhu rekonstrukce stávající trasy kanalizace, dle PD – objekt SO12, bylo zjištěno několik faktorů, které si vynutily změnu stavebních prací a jejich rozsah.

a) po odbourání asfaltové vrstvy bylo zjištěno, že pod stávajícím asf. Krytem se nachází až 15-20cm silná betonová deska

b) při hloubení výkopů dle PD bylo zjištěno, že okolní materiál je málo soudržný, nedosahuje předpokládané pevnosti třídy 3 nebo 4 a je především písčitého charakteru. Při hloubení nebylo možné tento terén zajistit tak, aby se nesunul do výkopu. Sesuvem okolní masy terénu došlo k rozšíření trasy výkopu, který se při své hloubce téměř 5m rozšířil téměř na celou šíři komunikace. Bylo rozhodnuto, že vzhledem k okolnostem bude odstraněna plocha vjezdové komunikace v plném rozsahu a po hutněním zásypu bude provedeno v celé ploše komunikace šterkové souvrství ze šterku a horní vrstvy z asfaltového recyklátu.

c) při provádění trasy kanalizace bylo zjištěno, že do této trasy jsou svedeny i stávající dešťové svody z budovy školy a byly odhaleny dvě kanalizační trasy v tělese komunikace, jejichž podstata nebyla známá. Vzhledem k tomu, že byly funkční, byly i tyto napojeny do nové kanalizační trasy.

d) s ohledem na rozšíření výkopu nad předpokládaný rozsah, bylo nutné vybourat i dvě uliční vpusti, které byly nahrazeny novým typem a zaústěny do nové trasy kanalizace.

Tato změna předmětu díla tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 32 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 829 961,26 Kč bez DPH a méněpráce činí 594 028,01 Kč bez DPH .

Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ – ZL č. 33: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Elektroinstalace – jedná se o dílčí elektroinstalační plnění dle požadavků vzniklých v průběhu stavby :

1. Požární klapky – v m.č.301 a 401 byly doplněny protipožární klapky v souladu s PBR. K těmto protipožárním klapkám bylo nutné přivést kontrolní kabel pro systém MaR a začlenit do signalizačního systému.
2. Předávací stanice – část periferií v rámci předávací stanice systému UT nebyla projekčně zkoordinována s PD elektro a neměly elektrické připojení.
3. Žaluzie – nad okny ve štítech – m.č.301,306,401,406 byly naprojektovány žaluzie. Dodatečně bylo přivedeno ovládání žaluzií a jejich připojení.
4. Hromosvod – projekt uzemnění. Bylo nutné uzemnit a napojit VZT instalace na ploše střechy.
5. Analogové hodiny – v rámci dodávky systému jednotného času, byl na žádost investora vyměněn i 1ks stávajících původních hodin na chodbě, které již byly nefunkční.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 33 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 55 701,30 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 34: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

PO kastlík SDK v 1. NP – V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající kabelové žlaby v 1.NP podléhají požadavku na PO 30min. S ohledem na tento dodatečný požadavek PBR byly kolem elektroinstalačních žlabů v 1.NP provedené protipožární konstrukce z SDK.

Tato změna předmětu díla tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednajícím s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 34 vyvolala změnu ceny díla, kdy vícepráce činí 73 330,07 Kč bez DPH.

Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ – ZL č. 35: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Neprováděné stavební práce – předmětem jsou stavební práce, které se oproti původnímu zadání nerealizují.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 35 vyvolala změnu ceny díla, kdy méněpráce činí 540 466,16 Kč bez DPH .

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 11 **předmět díla** vymezený ve Smlouvě o dílo a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo ve znění následujících dodatků k ní uzavřených **neprovést práce (méněpráce) a provést vícepráce uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 11 odst. 2 a ve Změnových listech č. 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34 a 35**, jejichž součástí jsou položkové rozpočty pro konkrétní změnu, případně další související dokumentace.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 11 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 až č. 9, je upravena takto:**

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 9 bez DPH: 86 724 501,53 Kč

DPH 18 212 145,32 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 9 vč. DPH 104 936 646,85 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 11 bez DPH 2 059 160,82 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 11 bez DPH 1 660 310,62 Kč

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 11 bez DPH: 398 850,20 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 9 a 11 bez DPH: 87 123 351,73 Kč

DPH

18 295 903,86 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 9 a 11 vč. DPH 105 419 255,59 Kč

Položkové rozpočty reflektující navýšení ceny z důvodu změny předmětu díla tvoří přílohu č. 1 až 18 tohoto Dodatku č. 11.

3. Smluvní strany deklarují, že na vícepráce realizované výhradně dle tohoto Dodatku č. 11 se již nevztahuje navýšení o míru inflace, které bylo sjednané v Dodatku č. 10 k dané smlouvě o dílo, neboť cena těchto víceprací již byla stanovena s ohledem na aktuální cenovou hladinu stavebních materiálů a prací.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání **smlouvy o dílo č. 431/21 ze dne 3.11.2021** ve znění **Dodatku č. 1 ze dne 23.12.2021, Dodatku č. 2 ze dne 7.7.2022, dodatku č. 3 ze dne 7.7. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 1.9.2022, Dodatku č. 5 ze dne 19.10.2022, Dodatku č. 6 ze dne 6.1.2023, Dodatku č. 7 ze dne 6.1.2023, Dodatku č. 8 ze dne 6.3.2023 a Dodatku č. 9 ze dne 10.3.2023 a Dodatku č. 10 ze dne 16.3. 2023** se tímto dodatkem č. 11 nemění a zůstává v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 11 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

4. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 12 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2 – Změnový list č. 13 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 3 – Změnový list č. 14 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 4 – Změnový list č. 17 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 5 – Změnový list č. 18 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 6 – Změnový list č. 19 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 7 - Změnový list č. 21 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 8 – Změnový list č. 22 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 9 – Změnový list č. 23 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 9 – Změnový list č. 24 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 11 – Změnový list č. 25 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 12 – Změnový list č. 27 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 13 – Změnový list č. 28 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 14 - Změnový list č. 29 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 15 – Změnový list č. 32 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 16 – Změnový list č. 33 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 17 – Změnový list č. 34 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 18 – Změnový list č. 35 vč. položkového rozpočtu

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 15.03. 2023, č. USN RM 133/2023

V Praze dne 16.3.2023

V České Lípě dne 16.3.2023

OBJEDNATEL

[Redacted signature area]

Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čak

[Redacted signature area]

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1. zástupce starosty

ZHOTOVITEL

[Redacted signature area]

Mgr. Tomáš Kafka
na základě plné moci

[Redacted signature area]

Ing. Petr Eichler
na základě plné moci

[Redacted signature area]

Ing. Ivan Němec
předseda představenstva VISTORIA CZ a.s.

PLNÁ MOC

Společnost **CL-EVANS s.r.o.**, IČ: 26768607, se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685, jednající **Ing. Janem Neužilem**, jednatelem, a **Ing. Josefem Láfem**, jednatelem,

t í m t o z m o c ň u j e

Mgr. Tomáše Kafku, nar. 28.9.1967, bytem Jabloňová 3261, Česká Lípa, a **Ing. Petra Eichlera**, nar. 10.11.1969, bytem Křečanská 1103, Šluknov, k jednání za společnost CL-EVANS s.r.o. ve všech věcech.

Zmocněnci musí jednat dle této plné moci společně.

Zmocnění jednat za společnost CL-EVANS s.r.o. je dle této plné moci oběma zmocněncům uděleno na dobu ode dne 9.3.2023 do dne 19.3.2023.

V České Lípě dne 8.3.2023



CL-EVANS s.r.o.
Ing. Jan Neužil, jednatel

Tuto plnou moc přijímám:

V České Lípě dne 8.3.2023



Mgr. Tomáš Kafka



CL-EVANS s.r.o.
Ing. Josef Láf, jednatel

Tuto plnou moc přijímám:



Ing. Petr Eichler

