

DODATEK č. 1

smlouvy o zajištění technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) při realizaci akce - stavby „Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice“

Číslo smlouvy příkazce: 2021/0108

Číslo smlouvy příkazníka:003-190

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce

název: město Neratovice
se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IČ: 00237108
Zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým, starostou města
Kontaktní osoba:

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník

obchodní firma: 3L studio s.r.o.
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 1453, 470 01 Česká Lípa
IČO / DIČ: 25462644/CZ25462644
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:
oprávněná kontaktní osoba:

(dále jen „Příkazník“)

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spočívající v zajištění technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) při realizaci akce - stavby „Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice“ (dále také jen „stavba“) ze dne 04. 05. 2021, následovně:

II. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které v důsledku posunu termínu dokončení stavby vzniknou mezi příkazcem a příkazníkem při změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění oproti rozsahu, ceně a termínům stanoveným v příkazní smlouvě na TDI a BOZP.

III. ZMĚNY SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku II. odstavce 1 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

1. Příkazník je povinen zahájit činnosti spojené s výkonem jeho funkce ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Předpokladem pro výkon TDS a BOZP je seznámení se se všemi dostupnými podklady vztahujícími se k předmětné Stavbě. Termín dokončení stavebních prací je stanoven nejpozději do 30.6.2023. Příkazník bude činnosti spojené s výkonem jeho funkce vykonávat po dobu přípravy stavby, její realizace a po jejím dokončení (zejm. činnosti spočívající s kolaudačním řízením).

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. odstavce 1 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

1. Odměna Příkazníka za plnění předmětu smlouvy dle čl. I se sjednává ve výši 55.166,67 Kč měsíčně bez DPH. K odměně bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle aktuálně platných právních předpisů. Odměna za neúplný měsíc výkonu smlouvy bude poměrně krácena.

3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. odstavce 3 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3. Podkladem k úhradě odměny Příkazníka za plnění předmětu smlouvy je daňový doklad (faktura), vystavený Příkazníkem. Odměna Příkazníka bude hrazena průběžně během realizace. Příkazník je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o

zaručeně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.


Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Neratovice usnesením č. RM/05/33/23 ze dne 08.03.2023.

V Neratovicích, dne 14.3.2023

V Praze dne 14.3.2023



za objednatele:
Ing. Roman Kroužecký
starosta města



jednatel