

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele AV.22024.1.190/001/INV ze dne 27. 10. 2022, která nabyla účinnosti dne 07. 11. 2022.

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Objednatel:**

Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

zastoupená: Rudolf Špoták, hejtman

osoba oprávněná jednat

za zadavatele: Martin Záhoř, náměstek pro oblast sociálních věcí, investic a majetku

IČO: 70890366

DIČ: CZ70890366

Bankovní spojení: č. ú. 1063003350/5500

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) **Zhotovitel:**

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín II

zastoupený: Luděk Kostka, předseda představenstva a Ivan Havel, člen představenstva, k elektronickému podpisu pověřena Vlasta Končelová

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

Bankovní spojení: č. ú. 6446732/0800

117830833/0300

2040770009/6000

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „**Strany**“, a každý jednotlivě jako **Strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní Strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – Klatovská nemocnice, a.s. - nové dialyzační středisko.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 2.1 Smluvní Strany se v souladu s článkem 18.4. uzavřené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, a to z důvodu pozastavení prací a nutnosti přepracování projektové dokumentace v důsledku skutečností zjištěných při demoličních pracích.
- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se Strany dohodly na změně termínu dokončení díla, uvedeného v čl. 5. Smlouvy tak, že termín dokončení díla se prodlužuje o 60 kalendářních dní. Dále se Strany dohodly na změně **přílohy č. 1** k Smlouvě o dílo – harmonogram prací – časové milníky, která bude nahrazena novou **přílohou č. 1**. Touto změnou **přílohy č. 1** dojde ke změně časových milníků – v návaznosti na prodloužení termínu dokončení díla.
- 2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2022 zůstávají beze změny a v platnosti.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 3194/23 ze dne 20. 2. 2023
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních Stran.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
- 3.4 Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Příloha č. 1 Harmonogram prací – časové milníky

v Plzni dne dle elektronického podpisu

v Praze dne dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Záhoř,
náměstek hejtmana

.....
Vlasta Končelová,
pověřená osoba GEOSAN GROUP a.s.