

ZMĚNOVÝ LIST

Státní zámek Telč – Růže Vysočiny			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497		číslo ZL: 1
smlouva:	3016H1210023		
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 - Malá Strana		
zhotovitel:	Sun Drive, s.r.o., Chudčice 28, 664 71		
název ZL:	Změna technického řešení výstavního fundusu		
dotčené st. objekty:	SO.03 Jižní palác SO.04 Pivovar		
předmět změny:			
Změna zpracování fundusu: - změna technického řešení na návrh odborné zpracovatelské firmy - zpracování náleзовých situací stavebního charakteru - zpracování doporučení restaurátorů vystavovaných exponátů - zpracování požadavků kurátorů po upřesnění adjustace jednotlivých exponátů			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Změny vychází z nálezových situací a z doporučení odborné zpracovatelské firmy.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
PD byla připravována před stavebními úpravami expozice muzea a před zahájením restaurování vystavovaných exponátů.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Oddělení prací není možné z důvodu požadavku na vizuální jednotnost výrobků.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst 5 - přípočty jsou dodatečné služby, které jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z důvodů požadavků na slučitelnost.			
záporná hodnota změny			
	bez DPH	-323 554,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	-323 554,00	Kč
kladná hodnota změny			
	bez DPH	503 178,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	503 178,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny			
	bez DPH	179 624,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	179 624,00	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Výrobní dokumentace byla upravena.			
vyjádření AD:			
Změna je pro výkon AD nerelevantní.			
vyjádření TDS:			
Změna je pro výkon TDS nerelevantní.			
vyjádření objednatele:			
Změna technického řešení usnadní údržbu vystavovaných exponátů.			
vyjádření orgánů památkové péče:			
Doporučení restaurátorů vycházejí z odborných znalostí, doporučený způsob adjustace zaručuje maximální ochranu vystavených exponátů.			
další vyjádření:			

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Přehled změn
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	
XXXXXX	Datum
za AD:	
nerelevantní	Datum
za TDS:	
nerelevantní	Datum
za objednatele:	
XXXXXX	Datum

ZL 1								
M. č.	Pol.	Značení	Název výrobku	Počet MJ původní	Počet MJ po změně	Popis změny	Změna ceny bez DPH	Změna ceny s DPH
Expoziční fondus								
252	1.06	F01	vitřina na model náměstí	1	1	Vzhledem k tomu, že vsazené monitory budou dotykové, bylo zrušeno použití krycího skla, které dotykové ovládání znemožňuje. Upevnění monitorů bylo proto změněno, a to tak, aby zároveň došlo k usnadnění obsluhy a k zachování co největší zorné plochy monitorů. Změna technického řešení nástavby ze skla - hmotnost kompletní nástavby by byla 385 kg. Z důvodu usnadnění manipulace při instalaci i při budoucí údržbě bude vrchní deska zhotovena z lehkého plexiskla vsazeného do dřevěného rámu. Boční strany zůstanou z kaleného antireflexního skla, které zajistí potřebnou tuhost konstrukce, bezpečnost pro vystavený model i dokonalou čírost z pohledu návštěvníků. I přes toto odlehčení bude vitřina zpevněna kovovým rámem po obvodu celého stolu. Dno vitríny nezakryté modelem bude překryto trojúhelníkovou výplní. K vitřině budou zhotoveny dva dvoustupňové přenosné schůdky pro návštěvníky menšího vzrůstu.	107 674,00 Kč	130 285,54 Kč
253	2.09	F05	infokiosek	1	1	Vzhledem k tomu, že vsazený monitor bude dotykový, bylo zrušeno použití krycího skla, které dotykové ovládání znemožňuje. Upevnění monitoru bylo proto v rámci přípravy výrobní dokumentace změněno, a to tak, aby zároveň došlo k usnadnění obsluhy a k zachování co největší zorné plochy monitoru.	0,00 Kč	0,00 Kč
254	3.11	F09	pultová vitřina	1	1	Změna technického řešení - na návrh odborného zhotovitele při přípravě výrobní dokumentace budou ve dnu vitríny provedena dvířka, aby při pravidelné kontrole absorberu nebylo nutno vyjmát všechny předměty, nainstalované na vyjímatelém dně.	500,00 Kč	605,00 Kč
255	4.07	F14	pultová vitřina	2	2	Změna technického řešení - na návrh odborného zhotovitele při přípravě výrobní dokumentace budou ve dnu vitríny provedena dvířka, aby při pravidelné kontrole absorberu nebylo nutno vyjmát všechny předměty, nainstalované na vyjímatelém dně.	500,00 Kč	605,00 Kč
	4.08	F17	skříňová vitřina	1	1	V průběhu stavebních prací byla v místnosti 255 objevena bohatá historická výmalba a bylo přikročeno k jejímu celkovému restaurování. Instalaci místnosti bylo tedy nutno přehodnotit s ohledem na minimalizaci zakrytí původní výmalby. Rozměry vitríny F17 byly upraveny tak, aby vitřina kopírovala tvar dveřního ostění a nezasahovala do výmalby. Na požadavek kurátora budou zhotoveny tři police místo dvou, naplánovaných v projektové dokumentaci. Kolíčky na zavěšení mobiliáře budou vyrobeny, ale na místo budou instalovány až produkční firmou. Zadní část bude vyztužena masivní deskou.	10 120,00 Kč	12 245,20 Kč
	4.11		podkladní deska	1	0	Nebude vyráběno. V průběhu stavebních prací byla v místnosti 255 objevena bohatá historická výmalba a bylo přikročeno k jejímu celkovému restaurování. Instalaci místnosti bylo tedy nutno přehodnotit s ohledem na minimalizaci zakrytí původní výmalby.	-9 152,00 Kč	-11 073,92 Kč
257	6.07	F20	rámování televizoru	1	0	Nebude vyráběno. S ohledem na ostatní vybavení místnosti není historizující rám zapotřebí.	-59 415,00 Kč	-71 892,15 Kč
	7.06	F22	kryt na rozvaděč	1	0	Nevyrábí se, rozvaděč byl v rámci stavebních úprav natřen do barvy zdi a není potřeba jej zakrývat.	-10 795,00	-13 061,95 Kč
	7.07		obrazový rám	1	0	Nevyrábí se, bude dodáno produkční firmou, která bude dodávat rámy i pro faksimile a kopie fotografií tak, aby byl zachován jednotný ráz dané sestavy v místnosti.	-31 365,00 Kč	-37 951,65 Kč
	9.07	F24	lavice	1	1	Po předání hotové lavice, čalouněné vyzorkovanou potahovou látkou, byl kurátorem změněn požadavek na barvu potahové látky. Lavice bude přečalouněna.	21 100,00 Kč	25 531,00 Kč
264	10.08	F14	pultová vitřina	1	1	Změna technického řešení - na návrh odborného zhotovitele při přípravě výrobní dokumentace budou ve dnu vitríny provedena dvířka, aby při pravidelné kontrole absorberu nebylo nutno vyjmát všechny předměty, nainstalované na vyjímatelém dně.	500,00 Kč	605,00 Kč
	10.09	F15	pultová vitřina	1	1	Změna technického řešení - na návrh odborného zhotovitele při přípravě výrobní dokumentace budou ve dnu vitríny provedena dvířka, aby při pravidelné kontrole absorberu nebylo nutno vyjmát všechny předměty, nainstalované na vyjímatelém dně.	500,00 Kč	605,00 Kč
	10.10	F25	vestavní vitřina	1	1	Na požadavek kurátora budou police vyrobeny ze dřeva, nikoli ze skla.	0,00 Kč	0,00 Kč
	10.12	F40	stojan na oděv - velký	1	1	Po předání hotového stojanu byl kurátorem změněn požadavek na barvu potahové látky. Stojan bude přečalouněn.	8 200,00 Kč	9 922,00 Kč
	10.13	F41	stojan na oděv - malý	1	1	Změna technického řešení - na návrh restaurátora dětské uniformy, která bude na stojanu prezentována, nebude stojan vyroben jako ramínko, ale jako zmenšenina velkého stojanu.	5 915,00 Kč	7 157,15 Kč
	11.07	F22	kryt na rozvaděč	1	0	Nevyrábí se, rozvaděč byl v rámci stavebních úprav natřen do barvy zdi a není potřeba jej zakrývat.	-16 745,00 Kč	-20 261,45 Kč
267	12.04	F29	skříňová vitřina	1	0	Jedním ze zásadních předmětů, který bude vystaven v m.č. 267, je unikátní pohřební prapor Zachariáše z Hradce. V 50. letech byl z důvodu ochrany křehké látky zalepen mezi dvě plexiskla. V průběhu restaurování bylo provedením zkoušek a rozborů zjištěno, že plexiskla nelze sejmut, naopak je nutno je maximálně chránit před vnějšími vlivy. Prapor tedy není možno vystavit v horizontální poloze, musí být umístěn v poloze vertikální, v rámu zhotoveném restaurátorem. Z tohoto důvodu bylo vybavení m.č. 267 kompletně přeskupeno a vitřina F29 nebude vyráběna.	-104 843,00 Kč	-126 860,03 Kč
	12.05	F30	skříňová vitřina	1	0	Z výše uvedených důvodů nebude vyráběna.	-84 014,00 Kč	-101 656,94 Kč
	12.06	F31	skříňová vitřina	1	2	Z výše uvedených důvodů budou vyrobeny 2 ks o šíři 910 mm, každá vitřina bude opatřena 2 x 5 ks držáků na zbraně.	91 524,00 Kč	110 744,04 Kč

	12.07	F32	stolová vitrína	1	1	Z výše uvedených důvodů nebude ve vitrině umístěn prapor, ale zbývající předměty z pohřební kolekce Zachariáše z Hradce, tedy štít, meč a přilbice. Z tohoto důvodu bude skleněný poklop zvýšen z 300 na 420 mm, osvětlení bude změněno z LED pásku na LED reflektory, které umožní nasvícení jednotlivých předmětů.	24 800,00 Kč	30 008,00 Kč
268	13.04	F15	pultová vitrína	1	1	Změna technického řešení - na návrh odborného zhotovitele při přípravě výrobní dokumentace budou ve dnu vitríny provedena dvířka, aby při pravidelné kontrole absorberů nebylo nutno vyjmát všechny předměty, nainstalované na vyjímatelném dně.	500,00 Kč	605,00 Kč
	13.06		stojan na ornat	4	1	Změna technického řešení - na návrh restaurátora ornátů budou stojany řešeny formou polstrovaných rámečků na dubové soustružené noze na trojnožce.	0,00 Kč	0,00 Kč
269	14.04	F16	pultová vitrína	1	1	Změna technického řešení - na návrh odborného zhotovitele při přípravě výrobní dokumentace budou ve dnu vitríny provedena dvířka, aby při pravidelné kontrole absorberů nebylo nutno vyjmát všechny předměty, nainstalované na vyjímatelném dně.	500,00 Kč	605,00 Kč
	14.07	F36	sokl pod kabinet	1	1	Vzhledem ke změně koncepce celé místnosti (změna podlahy, nové dřevěné prvky, umístění originální renesanční kredenzy) je potřeba barevnost soklu sjednotit s ostatními dřevěnými prvky, aby vizuální dojem nebyl roztržštěný.	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
	14.09	F39	rám na televizor	1	1	Profilovaný rám bude vyroben ze zakoupeného materiálu dle výběru kurátora. Běžné dostupné rámy nemají potřebné hluboké profilace pro uchycení obrazovky.	0,00 Kč	0,00 Kč
	14.10		vitrína pro kredenzu	0	1	Nový prvek. V projektové dokumentaci muzea byla pro prezentaci renesančních pohárů rozkreslena imitace renesanční kredenzy. Zabezpečení pohárů bylo řešeno zasklenými dvířky. Po zpracování dokumentace byl v bazaru nalezen a zakoupen renesanční originál, který však toto zabezpečení vystavených předmětů neumožňuje. Je tedy potřeba umístit celou kredenzu do vitríny. Materiál: plexisklo + spodní rám dubový. Rozměry: přední délka 200 cm, zadní délka 300 cm, boční stěna 150 cm, výška 250 cm. Součástí vitríny budou dveře o standardní výšce 190 cm a nasvětlení.	160 088,00 Kč	193 706,48 Kč
	14.11		zakrytí cihlového výstupku, pódium pod kredenzu	0	1	Nový prvek. Kvůli nálezu keramické renesanční podlahy v m.č.269 není možno vést elektrinu ke kredenze podlahou, proto bylo navrženo nízké pódium, které elektroinstalace zakryje. Rozměry: 135 x 42 cm Po odkrytí dřevěné podlahy byl u stěny, u které bude umístěna renesanční kredenza, nalezen cihlový výstupek o šíři cca 15 cm a výšce cca 2 cm, táhnoucí se podél celé stěny. Výstupek je nutno z estetických důvodů překrýt prkenným stupněm. Rozměry: 550 x 22 x 5 cm	21 630,00 Kč	26 172,30 Kč
	14.12		pódium pod vitrínu	0	1	Nový prvek. Kvůli nálezu keramické renesanční podlahy v m.č.269 není možno vést elektrinu k vitrině podlahou, proto bylo navrženo nízké pódium, které elektroinstalace zakryje. Rozměry: 295 x 120 cm	29 800,00 Kč	36 058,00 Kč
270	15.05	F38	infokiosek	1	1	Vzhledem k tomu, že vsazený monitor bude dotykový, bylo zrušeno použití krycího skla, které dotykové ovládání znemožňuje. Upevnění monitoru bylo proto v rámci přípravy výrobní dokumentace změněno, a to tak, aby zároveň došlo k usnadnění obsluhy a k zachování co největší zorné plochy monitoru.	0,00 Kč	0,00 Kč
	1.17	F07	atypická stolová vitrína	1	1	Změna typu regulace osvětlení. Jedná se o zcela jiný druh LED pásku, než bylo specifikováno v PD, s masivnějším chlazením, přijímačem, velkokapacitním zdrojem a dálkovým ovladačem stmívání. Vzhledem k tomu, že prapor je ve více torzálním stavu, než bylo očekáváno, bude jeho adjustace na místě náročná na přesnost. Skleněná deska byla proto z důvodu usnadnění manipulace a minimalizace otřesů nahrazena plexisklem.	14 327,00 Kč	17 335,67 Kč
	1.60	F10	bidlo na zavěšení věder + 2 háky	2	1	Po zvážení prostorových možností budou vědra prezentována v originální sestavě, tedy na jednom bidle. Druhé bidlo nebude vyráběno.	-7 225,00 Kč	-8 742,25 Kč
							179 624,00	217 345,04

PŘÍPOČTY
ODPOČTY

503 178,00
-323 554,00

11,18200667
7,190264651

SMLOUVA

4 499 890,00