

POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU č. 8 Smlouvy o poskytování Služeb č. 08PT-000442

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

SATRA, spol. s r. o. (vedoucím členem společnosti SAAF)

se sídlem Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9 Vysočany
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: [REDACTED]

- AFRY CZ s.r.o. (řádný člen společnosti SAAF)

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 45306605, DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstřík vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi nimi byla dne **14. 2. 2017** uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. **08PT-000442** (dále jen Smlouva) a dále Dodatek č. 1 ze dne 24. 8. 2020, Dodatek č. 2 ze dne 30. 9. 2020, Dodatek č. 3 ze dne 11. 11. 2020, Dodatek č. 4 ze dne 28. 6. 2021, Dodatek č. 5 ze dne 1. 9. 2021, Dodatek č. 6 ze dne 16. 03. 2022 a Dodatek č. 7 ze dne 16. 12. 2022 na základě níž Poskytovatel pro Objednatele realizuje plnění Smlouvy na akci „**I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ**“. Smluvní strany dále potvrzují, že uzavřely mezi sebou dne **13. 2. 2023** Dodatek č. 8 (dále jen Dodatek č. 8).

II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

1/ Smluvní strany potvrzují, že dne 13. 2. 2023 uzavřeli mezi sebou ústně Dodatek č. 8 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 8), jehož předmětem byla:

Tímto Dodatkem č. 8 se Původní termín dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20.11.2020
koncept DSP – doplnění MÚK v km 95,2 a úpravy MÚK Kladruby	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli, které byly přerušeny k 4. 11. 2022 do 16 měsíců od vydání aktualizace Oceňovací vyhlášky.
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	v průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 6 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednatelem
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)
provedení dopravních průzkumů	do 30.9.2021
vyhodnocení dopravních průzkumů	do 2 týdnů od provedení průzkumů
model současného stavu	do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model	do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu
kapacitní posouzení – koncept	do 1 týden od schválení prognózy
kapacitní posouzení – čistopis	do 1 týdne od připomínek ke konceptu

nahrazuje novým termínem dle Dodatku č. 8:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20.11.2020
koncept DSP - doplnění MÚK v km 95,2 a úpravy MÚK Kladruby	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli, které byly přerušeny k 4. 11. 2022 do 16 měsíců od vydání aktualizace Oceňovací vyhlášky.
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	do 1 týdne po splnění §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (tzn. po vydání a NPM ÚR)
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)
provedení dopravních průzkumů	do 30.9.2021
vyhodnocení dopravních průzkumů	do 2 týdnů od provedení průzkumů
model současného stavu	do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model	do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu
kapacitní posouzení - koncept	do 1 týden od schválení prognózy
kapacitní posouzení - čistopis	do 1 týdne od připomínek ke konceptu

Odůvodnění: Předmětem potvrzení obsahu Dodatku č. 8 je problematika podání žádostí o vydání všech stavebních povolení. Žádost o stavební povolení lze podat až po splnění § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (tzn. po vydání a NPM ÚR).

2/ Protože Dodatek č. 8 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

3/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku Smlouvy ve znění a s obsahem, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 8.




III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Toto Potvrzení obsahu Dodatku č. 8 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2/ Tento Dodatek č. 8 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

3/ Nedílnou součástí Dodatku č. 8 je následující příloha:
Příloha č. 1 – Záznam z jednání s prezenční listinou

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.03.20
14:56:53 +01'00'

Zakázka: I/13 Kladrubská spojka
Datum: 13.02.2023, 8:30
Místo: ŘSD, správa Chomutov
Účastníci: Viz prezenční listina, [REDACTED] (MS Teams)

1.1 Program jednání

Koordinační jednání průběhu přípravy investiční zakázky I/13 Kladrubská spojka

1.2 Průběh jednání

1. Shrnutí dosavadního stavu IČ v rámci podání žádostí o změnu a rozšíření ÚR a získání ÚR pro MÚK v km 95,2
 - a. **Lhůta pro doplnění obou žádostí o ÚR s termínem do 31.03.2023.**
2. Projednání stavu podkladů k doplnění v rámci žádosti „I/13 Kladrubská spojka – změna a rozšíření ÚR“ (dle výzvy KÚÚK, spis.zn.: KUUK/008706/2022/5):
 - viz aktuální projednání IČ
3. „I/13 Kladrubská spojka – doplnění MÚK, v km 95,2 – DÚR“ (dle výzvy KÚÚK, spis.zn.: KUUK/174464/2021/5):
 - viz aktuální projednání IČ
4. Vyvolané přeložky v rámci MÚK
5. ŘSD poskytlo IČ revizi návrhů smluv s GasNet k zajištění jejich uzavření – **podepsané smlouvy od GasNet k SO 602 a SO 603 předány na ŘSD. IČ prověří předložení projektu dle znění smlouvy, zda se jedná o PDPS nebo DÚR. Rušené smlouvy pro SO 601 a SO 604.1 nahrazeny souhlasným stanoviskem od GasNet.**

AFRY CZ zpracuje situační zákres, ze kterého bude patrné vedení rušených částí plynárenských zařízení ve vztahu k MPV.

GasNet požaduje zpracování aktualizace DÚR pro SO 602 a SO 603. důvodem je uvedení do souladu s aktuálními předpisy a TPG. ŘSD do příštího KD sdělí další postup – viz emailové vyjádření pana Vepřeka ze dne 08.12.2022. – **Zákres zaslán na ŘSD, ŘSD požádalo AFRY o předložení indikativní nabídky na přeložky plynu. IČ ještě prověří, jakým způsobem budou vypořádány pozemky z hlediska MPV. – splněno, nyní probíhají práce na aktualizaci dokumentace.**

6. Dohoda o překládce (společnost Vodafone Czech Republic a.s.) – vzor smlouvy zaslán na revizi ŘSD – T: 27.09.2022 – **probíhá komunikace mezi právním oddělením Vodafone a ŘSD.**
7. Smlouva se společností Telco Pro Services – **smlouva je podepsána, 03.02.2023 bylo zažádáno o stanovisko.**
8. Smlouva o překládce se společností České Radiokomunikace – zasláno k revizi na ŘSD 06.10.2022 – **trvá, odesláno na ČRa s komentáři zpět dne 07.02.2023.**
9. ŘSD reviduje návrhy smluv s ČEZ (Union Grid) poskytnuté p. [REDACTED] (o odeslání revidovaných dokumentů bude IČ informována) – **T: 19.8.2022 – SO 502–504, za všechny podepsáno. SO 501 se stále řeší – IČ prověří původní dokumentaci k ÚR, zda je v ní SO 501 obsažen a případně zažádá o opravu územního rozhodnutí.**


10. Bylo dohodnuto, že aktualizace přehledové tabulky projednání stanovisek vedené v rámci IČ k oběma ÚŘ bude zasílána zástupcům ŘSD 1x týdně - **trvá**
11. Bylo dohodnuto, že KD investiční zakázky I/13 Kladrubská spojka bude probíhat 1x měsíčně v sídle ŘSD, Správy Chomutov a bude z něj pořizován zápis, který vyhotoví zástupce zpracovatele PD - **trvá**
12. Na základě požadavku SČVaK bude nutné dořešit přípojku vodovodu pro bývalý areál Ford. Problematikou k dořešení je délka přípojky vodovodního řadu přesahující 70 m. AFRY CZ je v kontaktu se SČVaK a hledá způsob řešení (souhlas s délkou přípojky / změna na vodovodní řad). - **Bylo projednáno osobně na KD 24.11.2022. Neví se přesné vedení vodovodní přípojky - vlastní areálu vede jednání se SČVK. Informace z tohoto jednání bude předána na ŘSD - na jeho základě bude projekt dále koordinován. IČ zjistí aktuální stav pro potřeby odpovědi na dotaz p. Kostnera - zástupce společnosti ČEZ Distribuce.**
13. Po předložení dokumentace ke SO 604.2 - přeložka STL plynovodu, bude nutné vyřešit přeložkovou smlouvu. Smlouvu bude řešit [redacted] [redacted] cz - **Smlouva podepsána a 14.2.2023 zaslán emailem scan přeložkové smlouvy AFRY CZ p. Mayerovi.**
14. ŘSD bude do 23.09.2022 informovat AFRY CZ, zda bude požadovat zahájení MPV v termínu dle zaslání výzvy ze dne 2.9.2022, č.j. RDS-138207/2022-1. Důvodem je problematika zpracování znaleckých posudků pro získání práv k pozemkům k datu v závěru roku 2022, což by mohlo vést k nutnosti jejich aktualizaci na začátku roku 2023. Po konzultaci s [redacted] bude ze strany AFRY předložen HMG prací v rámci MPV (znalecké posudky), na jehož základě bude stanoven další postup. Předložení HMG prosíme v předstihu následujícího KD, tak aby na KD mohl být další postup stanoven. - **Práce byly přerušeny dle znění uzavřeného dodatku č. 7, úkol trvá. Nová oceňovací vyhláška je platná od 01.01.2023 a od tohoto data pokračuje lhůta pro dokončení MVP do 16 měsíců.**
15. ŘSD zajistí zpracovateli přístup do MPV systému ŘSD. - **trvá, GP již předány na ŘSD (poslední GP předán dne 04.11.2022). Přístup bude zřízen po dodání aktualizace záborového elaborátu (do konce února)**
16. ŘSD zajistí nahrání záborového elaborátu do systému MPV - **trvá, ŘSD zajistí nahrání záborového elaborátu do systému MPV po obdržení finálního ZE, který bude muset být v důsledku SO 604.2 - přeložka STL plynovodu upraven - po dodání aktualizace záborového elaborátu (do konce února)**
17. ŘSD navrhlo odesílání všech typů smluv dotčeným vlastníkům souhrnně (tj. VB, TZ, DZ, atd.). - **trvá**
18. ŘSD požaduje smlouvy na VB řešit jako smlouvy o smlouvách budoucích - u spoluvlastnických podílů bude každému z vlastníků zaslán 1 ks vyhotovení smlouvy - ŘSD nepožaduje podpis všech spoluvlastníků do jednoho výtisku smlouvy. - **trvá**
19. Zástupce ŘSD pro MPV ([redacted]) netrvá na samostatných KD pro MPV - bude řešeno dle aktuální potřeby. - **trvá, novým zástupcem pro MPV je za AFRY CZ pan [redacted]**
20. AFRY CZ projednává s majitelem pozemku 41/2 v k.ú. Kladruby u Teplic způsob nahrazení přepadu z jímky splaškové kanalizace. Aktuálně je navrhováno nahrazení tohoto přepadu tlakovou kanalizací zaústěnou do stávající domovní přípojky. Tímto řešením přibude do stavby nový SO, který není ovšem třeba územně ani stavebně povolovat. AFRY CZ se snaží majitele pozemku kontaktovat a toto řešení odsouhlasit. - **trvá, podklady byly majiteli pozemku odeslány 04.01.2022, 11.01.2023 obdržel nesouhlas. Majitelům bude navrženo adekvátní řešení k současnému stavu (žumpa bude zrušena a na vhodném místě umístěna vzhledem k celkové obsazenosti a spotřebě vody jímka o objemu 12 m³, vyvážena 1x za rok, osazen plovák pro upozornění při naplnění), které bude s nimi projednáno.**

21. IČ zohlední požadavky Povodí Ohře na přepracování dokumentace – viz samostatný zápis z jednání ze dne 08.12.2022 – **trvá, v současné době probíhá zpracování návrhu retenčních nádrží pro zmírnění průtoků. Návrh bude konzultován s GRŘ ŘSD a následně projednán s Povodím Ohře.**
22. IČ zaktualizuje PPS do příštího KD – **trvá**
23. ŘSD zpracuje návrh termínového dodatku/ přerušení dílčí části plnění Služeb v rámci IČ pro SP. Žádost o stavební povolení lze podat až po splnění § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (tzn. po vydání a NPM ÚR).
24. IČ zašle předpokládanou částku na vykoupení pozemků pro rok 2023. ŘSD potřebuje pro naplánování financí – částka bude uvedena vč. DPH (**T: 28.2.2023**).
25. IČ zašle dokument kde budou rozděleny pozemky k platnému/vydanému ÚR a aktuálně žadaným ÚR (změna a rozšíření ÚR, doplnění MÚK).
26. Další KD se uskuteční 13.03.2023 v 9:00 v sídle správy Chomutov.

Zapsal: 



AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13



PREZENČNÍ LISTINA

AKCE: I/13 KLASICKÁ ŠKOLA MÍSTO KONÁNÍ: RSD CHOMUTOV

DATUM: 13.2.2023

ČÍSLO ZAKÁZKY:

ORGANIZACE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
AFRY CZ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RSD CV	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
AFRY CZ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RSD CV	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RSD CV	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
AFRY CZ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			[REDACTED]	[REDACTED]

 Digitálně podepsal: [REDACTED] on +420 277 005 500
 Sídlo společnosti: Praha u Městského soudu v Praze
 IČO: 453 066 05
 DIČ: CZ453 066 05
 Datum: 21.03.2023 9:37:39 +01:00

 www.afry.cz
 afrycz@afry.com
 ID schránky: ay4ur5q