



**Dodatek č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ  
č. S180/2021/0169/OIV, S980/2021/0023/OIV**

S 980 / 2023 / 0002 / OIV

na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  
při realizaci stavebních prací

**„Dittrichova 1543/2 – oprava společných prostor a vybudování půdní vestavby“**  
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

**Městská část Praha 2**

se sídlem nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2,  
osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Jan Korseska, místostarosta  
IČ: 00063461  
DIČ: CZ00063461  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2  
č. účtu: 9021-2000758339/0800, 27-2000758339/0800  
(dále jen „**Příkazce**“)  
na straně jedné

a

**Profesionálové, a.s.**

se sídlem Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové  
osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Ing. Bc. Alena Zahradníková, předsedkyně představenstva  
Jan Jaroš, člen představenstva

IČ: 28806123  
DIČ: CZ28806123  
bankovní spojení: Fio Banka  
č. účtu: 5000001735/2010

(dále jen „**Příkazník**“)  
na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních podmínkách této příkazní smlouvy (dále jen „Smlouva“):

**Článek I. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU**

- 1.1 Dne 30. 12. 2021 uzavřel Příkazce s Příkazníkem Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provádět pro příkazce technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (dále jen „koordinátor“), pro splnění podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen zákon BOZP) na stavbě s názvem **„Dittrichova 1543/2 – oprava společných prostor a vybudování půdní vestavby“**.
- 1.2 V průběhu realizace předmětu díla - stavby s názvem **„Dittrichova 1543/2 – oprava společných prostor a vybudování půdní vestavby“** došlo k realizaci stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a současně došlo k prodloužení termínu ukončení realizace prací celkem o 2 měsíce, tj. celková doba pro dokončení realizace díla je 14 měsíců od zahájení realizace díla. Ukončení realizace díla objednatel předpokládá do 31. 3. 2023.
- 1.3 Vzhledem k prodloužení termínu ukončení realizace díla je nutné prodloužit dobu výkonu činností příkazníka z maximálně uzavřených **12 měsíců na 14 měsíců**. Výkon činností příkazníka je nezbytný pro řádné dokončení díla.

1.4 Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně **čl. III. Odměna a platební podmínky**, který nyní, zní takto:

**Článek III. Odměna a platební podmínky**


	Kč bez DPH	DPH v sazbě 21 %	Kč vč. DPH
TDS a BOZP „Dittrichova 1543/2 – oprava společných prostor a vybudování půdní vestavby“ - INVESTICE	1.080.000,-	226.800,-	1.306.800,-
TDS a BOZP „Dittrichova 1543/2 – oprava společných prostor a vybudování půdní vestavby“ - OPRAVY	495.000,-	103.950,-	598.950,-
celková cena ve znění dodatku č. 1	<b>1.575.000,-</b>	<b>330.750,-</b>	<b>1.905.750,-</b>

Celková cena za činnost příkazníka se navyšuje o 225.000,- Kč bez DPH, tj. 272.250,- Kč vč. DPH

**Článek II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

V Praze dne: *24.2.2023*



Jan Koleska  
místostarosta



Profesionálové a.s.



ve ⑤  
06123

předsedkyně představenstva

**Doložka**  
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu  
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších  
předpisů

Zveřejněno: od x do x

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením **ZMČ RMČ**  
**č. 103 ze dne 20. 2. 2023**

vedouc ..... auer

.....

Nehodící se škrtněte

