

II/395 DOLNÍ KOUNICE OPĚRNÁ ZEĎ V KM 29,496 70 – 29,704 09 + MOST 395-007

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/178

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/325

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/802

Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/136

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

„II/395 DOLNÍ KOUNICE OPĚRNÁ ZEĎ V KM 29,496 70 – 29,704 09 + MOST 395-007“ DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „DIK + iGEO“

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 09. 02. 2022 dle §2176 a násl. občanského zákoníku „Společenskou smlouvu“ s názvem společnosti „DIK+ iGEO“

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

IČO: 274 66 868
sp. zn. C 20666

Projekce iGEO, s.r.o.
sídlem nám. 28. října 1899/11, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena: RNDr. Mgr. Ivanem Poulem, PhD., jednatelem

IČO: 061 90 499
sp. zn. C 100614

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 21. 03. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 06. 05. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 20. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Během prací na projektové dokumentaci a jejím projednávání s dotčenými orgány státní správy včetně příslušného stavebního úřadu vyvstala nutnost projednat změnu stávajícího územního rozhodnutí z důvodu nově doplněných stavebních objektů. Konkrétně se jedná o SO 401 Přeložka veřejného osvětlení, SO 402 Přeložka silového vedení NN (EG.D), a SO 403 Přeložka sdělovacího vedení (CETIN).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy	do 30. 12. 2022
IČ	do 30. 04. 2023
Konečná DSP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Koncept PDPS,SP	do 30 dnů od výzvy objednatele dle čl. III odst. 1. této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Hradci Králové, dne 08. 03.
2023

V Brně, dne 20. 03. 2023

Ing. Miloš Burianec

jednatel

DIK + iGEO

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje,
příspěvková organizace kraje