

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 15.7.2022

který dnešního dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel:	Obec Těmice
Sídlo	Těmice 176, 696 84 Těmice
Zastoupen	p. Karel Král, starosta
IČ	00285404
DIČ	pro tuto zakázku není plátcem DPH
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	8426671/0100
Telefon	724 913 330, 518 388 207
E-mail	starosta@temice.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	AB stavby s.r.o.
se sídlem Košíky 78, PSČ 687 04 IČO: 255 24 232 DIČ: CZ25524232 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 30171 jednatelka Libuše Pelková, jednatelka, Jiří Pelka, jednatel bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 5624120257/0100 e-mail: abstavby@seznam.cz , tel.: 777 255 164, 776 228 866	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

I. PREAMBULE

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 15.7. 2022 (dále jen Dodatek) na veřejnou zakázku „Přístavba požární zbrojnice Těmice“ řeší navýšení rozsahu a ceny díla v souladu a způsobem sjednaným v článku XVII. smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem Dodatku jsou oboustranně odsouhlasené změny v rozsahu díla a záměně některých technických řešení. Dodatek dále řeší rozdíly mezi projektovou dokumentací, která doznala mezi výběrem zhotovitele a stavebním povolením změny v rozměru stavby. Záměnami a rozšířením rozsahu dochází ke zkvalitnění díla. Jedná se o zejména tyto konstrukce:
 - a. záměna stropní konstrukce z vložek za panely spirol, doplnění monolitického stropu nad podestou schodiště;
 - b. záměna systému zateplení stropní konstrukce;
 - c. záměna plechové krytiny za pálené tašky;

d. větší rozsah svislých konstrukcí, bouracích prací;

Podstatné změny díla jsou obsaženy v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby.

2. Kompletní rozsah změn díla je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací ze dne 29.11.2022 ve vztahu ke smluvnímu rozpočtu. Tento položkový rozpočet je označen jako Příloha č. 1 Dodatku.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že se smluvní cena díla mění na základě Položkového rozpočtu ze dne 29. 11. 2022 takto:

Cena díla bez DPH dle smlouva o dílo	4 022 506,02 Kč
Cena víceprací/méněprací dle Dodatku bez DPH	702 287,95 Kč
Cena díla bez DPH celkem	4 724 793,97 Kč
DPH 21 %	992 206,73 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5 717 000,70 Kč

(slovy pět milionů sedm set sedmnáct tisíc korun a sedmdesát haléřů českých včetně DPH).

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li v Dodatku výslovně uvedeno jinak, potom ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnými součástmi Dodatku je následující příloha
 - a) Příloha č. 1 Dodatku – Položkový rozpočet více a méně prací ze dne 29. 11. 2022.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno 2. zasedáním zastupitelstva obce Těmice

schůze konaná dne 13.12.2022

č. 8/2022/

V Těmicích dne 14.12.2022

V Košíkách dne

Objednatel

Zhotovitel

Obec Těmice

AB stavby s.r.o.

Karel Král, starosta

Jiří Pelka, jednatel