

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SPR-S30/2023
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající: **Mgr. Miloš Josefovič, náměstek generálního ředitele**

IC: 00023299

DIČ: CZ00023299

Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech plnění Smlouvy a věcech technických:

(dále jen „Objednatel“ nebo obecně „Smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: SITEL, spol. s r.o.
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Doručovací adresa: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
Jednající: **Ing. Jan Novák, CSc., jednatel**
K podpisu smlouvy oprávněn:

IC: 447 97 320

DIČ: CZ44797320

(dále jen „Zhotovitel“ nebo obecně „Smluvní strana“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
„Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SPR-S30/2023“
(dále jen „Smlouva“)**

**II.
Preambule**

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na změně Smlouvy o dílo č. SPR-S30/2023 uzavřené dne 10. 2. 2023. Důvodem uzavření dodatku jsou nově zjištěné potřeby Objednatele. Změny jsou blíže popsány ve Změnovém listu č. 1 a jeho příloze č. 1 – položkovém rozpočtu. Tyto dokumenty tvoří přílohu tohoto Dodatku.



III. Změna znění Smlouvy

Článek III., odst. 1) Smlouvy se mění následovně:

Původní znění:

Celková cena díla dle článku II. odst. 2) Smlouvy činí 164 272,02 Kč včetně DPH (slovy jedno sto šedesát čtyři tisíce dvě stě sedmdesát dvě koruny české a dva haléře). Cena za provedení díla bez DPH činí 135 762 Kč, DPH ve výši 21 % činí 28 510,02 Kč. Cena obsahuje všechny související náklady a je specifikována v oceněných výkazech výměr pro části slaboproud a silnoproud, které jsou nedílnou přílohou č. 2 Smlouvy.

Nové znění:

Celková cena díla dle článku II. odst. 2) Smlouvy činí 191 990,70 Kč včetně DPH (slovy jedno sto devadesát jeden tisíc devět set devadesát korun českých a sedmdesát haléřů). Cena za provedení díla bez DPH činí 158 670 Kč, DPH ve výši 21 % činí 33 320,70 Kč. Cena obsahuje všechny související náklady a je specifikována v oceněných výkazech výměr pro části slaboproud a silnoproud, které jsou nedílnou přílohou č. 2 Smlouvy, a dále ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu Dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky. Objednatel a Zhotovitel obdrží elektronickou kopii Dodatku.
- 3) Smluvní strany jsou se zněním tohoto Dodatku seznámeny, souhlasí s ním a prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jinak jednostranně nepříznivých podmínek. To stvrzují svými elektronickými podpisy.
- 4) Příloha Dodatku: Změnový list č. 1

Praha (datum v podpisu)


Národní technické muzeum
16.03.2023 09:58

Objednatel
Národní technické muzeum
Mgr. Miloš Josefovič
náměstek generálního ředitele
podepsáno elektronicky

Praha (datum v podpisu)


Datum: 2023.03.21
08:45:19 +01'00'

Zhotovitel
SITEL, spol. s r.o.
Ing. et Ing. Pavel Schlitter, Ph.D.
prokurista
podepsáno elektronicky

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění strukturované kabeláže a zásuvkových okruhů elektroinstalace ve výstavním sále 0H07			
			číslo ZL:
Smlouva:	SPR-S30/2023		1
Objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299		
Zhotovitel:	SITEL, spol. s r. o., IČO 44797320		
Název ZL:	Navýšení počtu zásuvek a elektrických obvodů, změna trasy napojení z rozvaděče		
Předmět změny:			
Do nově zřízených tras budou doplněny spínané zásuvkové okruhy 230 V. Kabeláž ze sloupového rozvaděče nebude vedena po povrchu, ale bude v délce cca 3 m zasekána do zdi. Doplňuje se počet spojovacích krytů parapetního žlabu dle skutečné potřeby.			
Zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Potřeba doplnění spínaných zásuvek vzešla z nového požadavku Výstavního odd. NTM mít k dispozici také spínané zásuvky pro výstavní instalace např. osvětlené vitríny. Další změny vyplývají z poznatků zjištěných při realizaci díla.			
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Práce budou provedeny současně s prováděním prací podle původně plánovaného rozsahu, což sníží celkovou pracovní dobu.			
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
Kladná hodnota změny	bez DPH	22 908,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	22 908,00	Kč
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	22 908,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	22 908,00	Kč
Vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby a do revizní zprávy elektro.			
Vyjádření objednatele:			
Objednatel souhlasí			
Další vyjádření:			
Není			
Přílohy:	Název přílohy		
č. 1	Položkový rozpočet		
Za zhotovitele:			Datum: 09.03.2023
Za objednatele:			Datum: 09.03.2023

Příloha ke ZL č. 1 - položkový rozpočet

Výstavní sál - spínané zásuvky

položka	ks/m	materiál	montáž	celkem	poznámka
kryt spojovací	12	112,00 Kč	10,00 Kč	1 464,00 Kč	v základní nabídce bylo místo 34 ks jen 22 ks
zásuvka 230 V zelená	22	137,00 Kč	195,00 Kč	7 304,00 Kč	
CYKY 3 x 2,5 mm	160	27,00 Kč	27,00 Kč	8 640,00 Kč	
zapojení v silovém rozvaděči	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
stavební materiál	1	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
doprava	1		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	

celkem bez DPH

22 908,00 Kč

Zpracoval:

