

**DODATEK č. 2**

č.j.: KRPL-63675-20/ČJ-2022-1800VZ

**KE SMLouvĚ O DíLO**

č.j.: KRPL-63675-13/ČJ-2022-1800VZ

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zastoupený Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku  
 se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
 IČ: 72 05 05 01  
 DIČ: CZ 72 05 05 01  
 bankovní spojení: Česká národní banka  
 číslo účtu: 84548881/0710

dále jen "objednatel"

**Zhotovitel:** AGORA - architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.  
 zastoupený: [redacted]  
 se sídlem: Liberec, U Soudu 536/6a  
 IČ: 40230155  
 DIČ: CZ 40230155  
 bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Liberec  
 číslo účtu: 705017363/0300  
 Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1336

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP I. etapa  
 Jablonec nad Nisou, ulice 5. května č. p. 4258“

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 5.4. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu zpoždění předání podkladů zajišťovaných objednatelem – podklady od energetického specialisty a odsouhlasení návrhu vybavení nábytkem v rekonstruovaném objektu Policie ČR - Jablonec nad Nisou, ulice 5. května č. p. 4258.

**III. V článku 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, odstavci 5.2. se nahrazuje***text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo*

5.2. JPD:

Zahájení prací:

po nabytí účinnosti smlouvy o dílo,  
 nejpozději do 14 dní od písemné výzvy objednatele  
 nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):

*textem*

5.2. JPD:

Zahájení prací:

po nabytí účinnosti smlouvy o dílo,  
 nejpozději do 14 dní od písemné výzvy objednatele  
 nejpozději do 18 týdnů od zahájení prací, tj. do  
 05.04.2023

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):

**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Potřeba uzavření tohoto dodatku byla dojednána mezi smluvními stranami k 08.02.2023, následně došlo k sestavení dodatku, oboustrannému odsouhlasení jeho znění a podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne:

**objednatel:**



Ing. David Pokorný  
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

V Liberci dne:

**zhotovitel:**

