

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2022/12/0850
(dále jen „dodatek“)
Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída
v Ostravě-Porubě – I. etapa
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0850 ze dne 23. 2. 2023, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída v Ostravě-Porubě – I. etapa“.

II.
Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené méněpráce:

Vzhledem k tomu, že stavební práce budou zahájeny v letních měsících, aby stavba co nejméně zasahovala do života lidí, přičemž kácení dřevin, které je nyní součástí prací uvedených v položkovém rozpočtu stavby – objektu SO 101 - Komunikace, je potřeba provést dříve, a to v období vegetačního klidu (do konce března), bude kácení dřevin zajištěno samostatně před zahájením stavby a položky související s kácením dřevin a odstraňováním pařezů dále nebudou součástí této stavby, resp. položkového rozpočtu. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k méněpracím v hodnotě – 65 797,05 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méněprací:

Celková hodnota méněprací činí – 65 797,05 Kč bez DPH.

Dojde ke změně ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy celkem o 65 797,05 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V odst. 1 smlouvy: **11 025 194,35 Kč bez DPH**

Cena díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, po započtení méněprací: **10 959 397,30 Kč bez DPH**

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0850, ze dne 23. 2. 2023, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2022/12/0850 ze dne 23. 2. 2023, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0850 ze dne 23. 2. 2023, rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 357/RMOb2226/12 ze dne 16.3.2023.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne:

V Olomouci dne:

za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

za zhotovitele
Ing. Petr Buchta
předseda představenstva