



D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 30. 6. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **POHL cz, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 318 00
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupena: [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 30. 6. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Plzeň – čerpací stanice Valcha, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnových listech č. 1 – č. 4 ze dne 16. 3. 2023.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 1.340.063,60 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
26.962.969,12		21	32.625.192,64

7. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti o prodloužení termínu ze dne 9. 2. 2023, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.

8. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 4 odst. 4.7.3 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.7.3 k předání a převzetí Díla dojde nejpozději do 31. 5. 2023 (vč. zajištění kolaudačního souhlasu či jeho ekvivalentu)

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum: 2023.03.21
14:40:56 +01'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[redacted]
generální ředitel

V Plzni dne:

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2023.03.20
14:07:13 +01'00'

POHL cz, a.s.

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
[redacted]
vedoucí odštěpného závodu