

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 2211489 ze dne 22.09.2022

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČO: 00231401  
DIČ: CZ00231401  
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Petr Šitner  
se sídlem: Krusičany 54, 257 41 Týnec nad Sázavou  
zastoupený: Petrem Šitnerem  
IČO: 713 79 851  
DIČ: CZ8311230180  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 3068167329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22.09.2022 smlouvu o dílo č. 2211489 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Rozšíření kolumbária, starý hřbitov, Benešov“. Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) Určený subdodavatel předepsaných prefabrikovaných schránek kolumbária, společnost CIDEMAT Hranice, s.r.o., Skalní 1088, 753 01 Hranice, IČO 496 06 786, na konci roku 2022 oznámil zmenšení výrobní tloušťky stěny schránky o 1,5 cm. Tím dojde ke zkrácení obou bloků. Protože jsou již zhotoveny základy pro nová kolumbária, bylo dohodnuto, že se stávající základy u obou řad prodlouží tak, aby bylo možno doplnit ještě jednu řadu schránek, které subdodavatel za sníženou cenu dodá.
- 3) Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**III.**  
**Změny ustanovení Smlouvy**

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek I. odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. *Dílo spočívá ve výstavbě dvou bloků oboustranných kolumbárií s kapacitou 156 schránek. Podrobný popis díla je obsažen v příloze č. 1 – dokumentace k oznámení záměru, která je nedílnou součástí této smlouvy.*

2) Dále se mění znění článku III. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu ve výši 1.507.353,70 Kč plus DPH ve výši 21 %, celkem tedy 1.823.897,98 Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet tři tisíce osm set devadesát sedm korun českých devadesát osm haléřů), která je pevnou konečnou cenou.


**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších novelizací a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 17. 03. 2023

.....  
Ing  
sta



Za zhotovitele:

V Benešově dne 17. 03. 2023



vlastník společnosti