

**DODATEK č. 3**

č. zhotovitele: 923121132

č. objednatele: CES 2022/0166

**Smluvní strany:**

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
 Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města  
 IČO: 002 68 810  
 DIČ: CZ 002 68 810  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík – vedoucí investičního odboru

tel. 495 707 680;

e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Leoš Novotný – investiční technik

tel: 495 707 684;

e-mail: ieos.novotny@mmhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.  
 Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
 kontaktní adresa: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER  
 Hradecké 415, 506 33 Jičín  
 Zastoupený: Statutární orgán – představenstvo:  
 Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva  
 Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  
 IČO: 421 96 868  
 DIČ: CZ 421 96 868  
 Spisová značka: B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. prosince 1991  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku doivodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 01. 2022, ve znění jejího dodatku č.1 a dodatku č.2 (dále též jen „smlouva“):

**„ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna“**

### Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II odst. 5 smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací a nerealizaci méněprací takto:

#### ZL č. 9 Dlažděné povrchy

- Dlažba – terminál:

V době zpracování projektové dokumentace vydal Odbor památkové péče předběžné stanovisko k typu a skladbě použitých dlažděných povrchů. V době realizaci stavby vydal Odbor památkové péče konečné stanovisko, ve kterém podrobněji specifikoval požadavky na dlažděné povrchy, což vedlo k úpravě rozpočtu.

Konečné požadavky Odboru památkové péče budou zapracovány do položkového rozpočtu, resp. do realizační dokumentace.

- Dlažba – křižovatka:

Viz předchozí.

- Dlažba – cihlová barva – terminál:

Viz předchozí.

- Dlažba – cihlová barva – křižovatka:

Viz předchozí.

#### ZL č.10 Zastávkový LED panel

- Zastávkový LED panel, 3 řádkový

V průběhu realizace stavby přišel Dopravní podnik města Hradec Králové a.s., společnost OREDO s.r.o. a Odbor hlavního architekta s požadavkem na zvýšení komfortu cestujících tím, že se přidají další 3 řádkové zastávkové LED panely.

Budou přeskupeny a navýšeny počty 3 řádkových panelů. Dva LED panely budou přisazeny k sobě, tak aby vznikl jeden 6 řádkový.

#### ZL č.11 Změna povrchu

- Odstranění dvojlinky

V projektové dokumentaci bylo rozhraní mezi asfaltobetonovým jízdním pruhem a cementobetonovým autobusovým zálivem opatřeno žulovou dvoulinkou. Zhotovitel doporučil dvoulinku vypustit a asfaltobeton dopojit přímo na cementobeton. Vodící proužek bude tvořit vodorovné dopravní značení, s tím bylo počítáno i v projektové dokumentaci. Toto řešení odstraní prvek, který by potenciálně mohl být zdrojem poruch.

Žulová dvoulinka bude vypuštěna.

- Rabátka u dvou stromů

Odbor hlavního architekta navrhuje, přiblížit dva nově vysazované stromy (poblíž trakčního stožáru č. 12 a č. 13) blíže prostoru, kde se pohybují lidé. Tohoto se dá docílit, vysázením stromů do pobytového prostoru. Z tohoto důvodu je ale třeba změnit povrch (ze žulové dlažby na mlatový povrch) v okolí těchto stromů.

V okolí vysazovaných stromů bude mlatový povrch.

#### ZL č.12 Dodatečná výsadba

- Dodatečná výsadba

Během realizace stavby, po prohlídce staveniště, kdy vyšly najevo nové skutečnosti (svahování terénu a obnažení poklopu kanálu), rozhodl Odbor životního prostředí, že by bylo potřeba dodatečně doplnit nižší a půdopokryvnou vegetaci. Jedná se o plochy s velkým sklonem terénu, které by se obtížně udržovaly. Dále se jedná o plochy, ve kterých se nacházejí poklopy od inženýrských sítí. Doplněním vegetace zároveň dojde ke zkrášlení stavby.

Bude provedena dodatečná výsadba dle požadavku Odboru životního prostředí.

Změny jsou popsány ve změnových listech č. 9, 10, 11, 12 a v položkovém rozpočtu. Změnu závazku dle tohoto odst. 1 posoudil objednatel podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ jako nepodstatnou. Částka víceprací, které jsou realizovány tímto dodatkem podle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2.397.479,69 Kč bez DPH, což představuje  $\approx 4,56$  % původní hodnoty závazku, hodnota méněprací činí -1 313 679,77 Kč bez DPH, což představuje  $\approx -2,50$  % původní hodnoty závazku.

Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ tedy činí 3.711.159,46 Kč bez DPH, což představuje  $\approx 7,06$  % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku uvedena v dodatku č.1, č.2 a č.3 činí 7.886.425,66 bez DPH, což představuje  $\approx 14,99$  % původní hodnoty závazku. Změna není považována za podstatnou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Jak vyplývá z předchozích ustanovení tohoto článku dodatku, změna ceny nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky.

2. Smluvní strany se dále dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací a nerealizaci méněprací takto:

#### **ZL č.13 Zastávkové přístřešky**

- Úprava přístřešků

V době přípravy investiční akce Odbor památkové péče požadoval, osadit souhrnný odjezdový panel tak, aby nepřevyšoval zastávkové přístřešky. Během realizace rozhodl Odbor památkové péče o umístění souhrnného odjezdového panelu, a to pod přístřešek u výstupní zastávky. Odbor hlavního architekta s tímto souhlasil, ale za podmínky, že přístřešek u výstupní zastávky bude bez bočnic.

Přístřešek u výstupní zastávky bude realizován bez bočnic.

Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 13 a v položkovém rozpočtu. Změnu závazku dle tohoto odst. 2 posoudil objednatel podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ jako nepodstatné, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele, (i) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, (ii) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a (iii) hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Hodnota víceprací činí 0 Kč bez DPH, což představuje  $\approx 0$  % původní hodnoty závazku, hodnota méněprací činí -20.525,00 Kč bez DPH, což představuje  $\approx -0,04$  % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ tedy činí 20.525,00 Kč bez DPH, což představuje  $\approx 0,04$  % původní hodnoty závazku

3. Smluvní strany se dále dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací a nerealizaci méněprací takto:

#### **ZL č.14 Úpravy vyvolané změnou odvodnění**

- Branka na nábřeží - demontáž, úprava a osazení

Změnou trasy kanalizace (uvedena v ZL č.8, dodatek č.1) byla vyvolána další změna. Pro přístup k realizaci kanalizace na nábřeží je nutné dočasně odstranit oplocení a branku u nábrežní zdi (v původním řešení byl průchod zdi pouze pod zábradlím).

Oplocení a branka budou zámečnický upraveny a osazeny zpět, rovněž bude proveden jejich nátěr.

- Zemní smyčka k detektoru u závory (zimní stadion)

Změnou trasy kanalizace (uvedena v ZL č.8, dodatek č.1) byla vyvolána i tato změna. Při frézování asfaltobetonových vrstev byla nalezena zemní smyčka, která nebyla zaznamenána ve vyjádřeních o existencích sítí.

Po dokončení kanalizace bude zemní smyčka obnovena v původní poloze.

## ZL č.15 Úprava zeleně

- Kácení a náhradní výsadba stromů

V ulici Jana Koziny se nachází strom, který byl v rámci přípravy akce navržen k přesazení. Při realizaci akce byly provedeny kopané sondy, při nich bylo zjištěno, že v kořenovém balu stromu vedou inženýrské sítě. Kořenový bal má v průměru cca 3,5m. Při přesazování není možné zajistit vyjmutí stromu z jeho stávající polohy, aniž by došlo k poškození inženýrských sítí. Dále je potřeba přihlídnout k faktu, že strom je už příliš vzrostlý a je málo pravděpodobné, že by se po přesazení ujal. Bylo požádáno na Odboru životního prostředí o povolení kácení. Odbor životního prostředí žádosti vyhověl, s tím že požaduje vysadit 3 nové stromy (1 v ul. Jana Koziny, 2 v ul. ul. Balbinova).

V ulici v ul. Ignáta Herrmanna (poblíž malé vodní elektrárny) roste javor mlč. V rámci přípravy akce byl strom zachován – nebyl v kolizi se stavbou. Před zahájením stavby byl strom ve zhoršeném zdravotním stavu a na základě informací správce zeleně je v současnosti strom na konci životnosti. Je tedy vhodné strom odstranit v době probíhající stavby. Jedná se o staveniště, tudíž je prostor uzavřený pro veřejnost. Dále nejsou v okolí stromu dokončené konečné terénní úpravy. Odbor životního prostředí s ohledem na významné zhoršení zdravotního stavu, které se nepředpokládalo, požaduje skácení stromu. Odbor životního prostředí požaduje, vysadit jako náhradní výsadbu javor babyka, v místě u bývalých pěchotních kasáren, kde byla plánovaná výsadba lípy srdčité. Lípu srdčitou vysadit do polohy, kde se skácí javor mlč (poblíž malé vodní elektrárny).

Bude provedena náhradní výsadba dle požadavku Odboru životního prostředí.

## ZL č.16 Kamenické a restaurátorské práce

- Restaurování kilometrovniku

V době realizace stavby byl proveden barevnostní průzkum a povrch nultého kilometrovniku byl očištěn. Byly zjištěny degradační procesy – znečištění, narušení prasklinami a mechanická poškození, která představovala ztrátu originální hmoty kamene. Narušení nultého kilometrovniku je rozsáhlejší než se předpokládalo, je tedy nutné provést zajištění praskliny injektáží vhodným prostředkem a doplnění chybějících partií, zaretušování prasklin a spár umělým kamenem.

Budou provedeny práce, které vyplynuly z průzkumu kilometrovniku.

- Restaurování dlážděné květiny

V době realizace stavby byl proveden podrobný doplňující restaurátorský průzkum, který byl zaměřený na určení materiálu, ze kterého je mozaika zhotovená, zjištění kompaktnosti pojiva. Při šetrném vyjmutí mozaiky restaurátorem z dlažby – mozaika byla rozlomena na několik větších fragmentů, část mozaiky se však při vyzvednutí rozpadla. Dále při průzkumu bylo zjištěno, že v mozaice chybí více materiálu než se předpokládalo. Větší množství kamínek bylo vypadané a tím došlo ke ztrátě části autentického materiálu památky (podrobněji – viz restaurátorská dokumentace).

Nově bude mozaika květiny přilepena lepidlem na nový podklad – desku 30 x 50 cm; jako materiál byly použity 2 betonové dlaždice z původní dlažby chodníku. Jednotlivé vypadlé kamínky mozaiky budou očištěny a sestaveny do vzoru mozaiky podle předem pořízené fotodokumentace. Zhotovení chybějících kamínek mozaiky z materiálu shodného s původními kamínky. Budou doplněny chybějící partie v mozaice.

- Kamenické práce na historických obrubách - Terminál

Na základě požadavku Odboru památkové péče, které bylo vydáno v průběhu přípravy akce, byly zpětně použity stávající historické obruby. V době realizace stavby, po zpětném osazení obrub, bylo zjištěno, že stávající obruby jsou více degradované než se předpokládalo. Při odborném vyzvednutí a manipulaci s obrubami se některé rozpadávaly a dále bylo zjištěno, větší poškození hran než se předpokládalo.

Prvky obrub budou očištěny vodou. Chybějící partie většího rozsahu a spáry byly doplněny minerálními tmely probarvenými ve hmotě, které jsou složeny z křemičitého pískovce příslušné hrubosti, bílého cementu a práškových barev. Dále budou doplňky lokálně lazurně zpatinovány do barvy okolního kamene akrylátovými barvami a výše uvedenými práškovými pigmenty.

- Kamenické práce na historických obrubách - Křižovatka

Viz předchozí.

Změny jsou popsány ve změnových listech č. 14, 15, 16 a v položkovém rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto odstavce 3 podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jako nepodstatné. Změny realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a (i) jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Hodnota víceprací činí 285.945,25 Kč bez DPH, což představuje  $\approx 0,54$  % původní hodnoty závazku, hodnota méněprací činí 0,00 Kč bez DPH, což představuje  $\approx 0,00$  % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ tedy činí 285.945,25 Kč bez DPH, což představuje  $\approx 0,54$  % původní hodnoty závazku.

4. Celkový cenový nárůst vedený v dodatku č.1, č.2 a č.3 související se změnami podle ustanovení § 222 odstavců 5 a 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí  $\approx 2,70$  % a nepřesáhne tedy 30 % původní hodnoty závazku.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 ZZVZ bude odesláno oznámení o změně způsobem dle § 212 ZZVZ.

## II.

### Předmět dodatku

1. V důsledku výše uvedeného se strany dále dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH	57.467.043,47 Kč
DPH 21 %	12.068.079,13 Kč

---

**Cena celkem za dílo: 69.535.122,60 Kč**

(slovy: šedesát devět milionů pět set třicet pět tisíc sto dvacet dvě koruny české a šedesát haléřů).

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.“

2. Rekapitulace smluvní ceny:

	připočty v Kč bez DPH	odpočty v Kč bez DPH	zohlednění inflace v Kč bez DPH	celkem v Kč bez DPH	celkem v Kč s DPH
Smlouva o dílo				52.592.592,00	63.637.036,32

Dodatek č. 1	1.969.869,39	-1.144.144,59		825.724,80	<b>999.127,01</b>
Dodatek č. 2			2.699.506,50	2.699.506,50	<b>3.266.402,87</b>
Dodatek č. 3	2.683.424,94	-1.334.204,77		1.349.220,17	<b>1.632.556,41</b>
Celkem				57.467.043,47	<b>69.535.122,60</b>

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 7. 3. 2023 číslo usnesení RM/2023/263.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové  
IČO: 00268810  
DS: bebb2in

a

M - SILNICE a.s.  
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
IČ: 421 96 868  
ID datové schránky: jwq7ju

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo na akci "ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna" – vícepráce, méněpráce, změna ceny díla

- cena: 1.349.220,17 Kč bez DPH; 1.632.556,41 Kč s DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou


považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne ...2.1.03...2023.


V Hradci Králové dne ...21.03.2023



za zhotovitele

Mgr. Michal Kropáč


předseda představenstva



za objednatele

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

primátorka města



za zhotovitele

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

#### Přílohy

Změnové listy č. 9 až 16 vč. položkového rozpočtu

ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.: 9 smlouva o dílo č: CES 2022/0166

Název stavby: ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna  
Změna zasahuje do projektu: A – Modernizace přestupního uzlu MHD....., B – Rekonstrukce křižovatky u Fortna

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Název změny: Změna č. 9 - Dlažďené povrchy

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

-Dlažba – terminál  
V době zpracování projektové dokumentace vydal Odbor památkové péče předběžné stanovisko k typu a skladbě použitých dlažďených povrchů. V době realizace stavby vydal Odbor památkové péče konečné stanovisko, ve kterém podrobněji specifikoval požadavky na dlažďené povrchy, což vedlo k úpravě rozpočtu  
-Dlažba – křižovatka  
Viz předchozí  
-Dlažba – cihlová barva – terminál  
Viz předchozí  
-Dlažba – cihlová barva – křižovatka  
Viz předchozí

Popis změny :

-Dlažba – terminál  
Konečné požadavky Odboru památkové péče budou zapracovány do položkového rozpočtu, resp. do realizační dokumentace  
-Dlažba – křižovatka  
Viz předchozí  
-Dlažba – cihlová barva – terminál  
Viz předchozí  
-Dlažba – cihlová barva – křižovatka  
Viz předchozí

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	52 592 592,00	21%	63 637 036,32
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	56 117 823,30	21%	67 902 566,19

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)	-1 244 629,52
Připočet (bez DPH)	1 820 958,51
Celková cena změny (bez DPH)	576 328,99

Smluvní termín dokončení díla: 27.3.2023

Konečný termín realizace díla a provedení této změny: 27.3.2023

Za stavební

Za zhotovitele:

Schvaluji:

dne: 13/4/23

Schvaluji:

dne:

Za autora:

Za objednatele:

Schvaluji:

dne: 13 2 23

Schvaluji:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnových

Rozpočet s výkazem výměr



M - SILNICE a.s.

ZL. č. 9

## CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Měna: CZK

Pol.	Kód	Popis	Množství MJ	Cena/mj	Cena celk.	POLOŽKA DLE	POZNÁMKA
Soubor staveb: 923121132 - Hradec Králové - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna							
Stavba: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje							
Objekt: 901 - Dodatek č.3							
Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV							
5 - Komunikace pozemní							
005	58381913						
007	R11	deska dlažební smířovaná pískovce Ø 80mm	-23,381 m2	1 579,00	-36 918,60	SOD	Dlažba - terminál
008	58381005	deska dlažební smířovaná pískovce Ø 80mm	23,381 m2	3 775,00	88 253,28	R	Dlažba - terminál
009	R12	kostka dlažební mozaika žula 4/8 šedá	-130 m2	1 463,00	-190 190,00	SOD	Dlažba - terminál
		kosťka dlažební mozaika řezaná mramor 4/8 bílá	130 m2	2 040,00	265 200,00	R	Dlažba - terminál
Součet za		5 - Komunikace pozemní			126 354,68		
Celkem		Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV			126 354,68		
Etapa: SO101.1.4 - Pozemní komunikace - Terminál - Ostrávek v ul. Orlické nádraží a chodník u Moravského mostu - UV							
5 - Komunikace pozemní							
001	M04	dlažba tvar obdélník chlívová 300x150x80mm barevná	-29,118 m2	411	-11 967,50	SOD	Změna dlažby z chlívové na žulovou dle požadavků OPP
002	58381007	kosťka dlažební žula drobná 8/10	29,118 m2	637	18 548,17	SOD	Změna dlažby z chlívové na žulovou dle požadavků OPP
Součet za		5 - Komunikace pozemní			6 580,67		
Celkem		Etapa: SO101.1.4 - Pozemní komunikace - Terminál - Ostrávek v ul. Orlické nádraží a chodník u Moravského mostu - UV			6 580,67		
Celkem 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje					132 935,35		

M - SILNICE a.s.

## CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Měna: CZK

Pol.	Kód	Popis	Množství MJ	Cena/mj	Cena celk.	POLOŽKA DLE	POZNÁMKA
Soubor staveb: 923121132 - Hradec Králové - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna							
Stavba: 923121132c - Rekonstrukce křižovatky u Fortny - část B, Křižovatka, způsobilé výdaje							
Objekt: 903 - Dodatek č. 3							
Etapa: SO101.2 - Pozemní komunikace - Křižovatka - 2.část - UV							
5 - Komunikace pozemní							
011	58381005	kosťka dlažební mozaika žula 4/8 šedá	-236,0959 m2	1 463,00	-345 278,63	SOD	Dlažba - křižovatka
012	58381006	kosťka dlažební mozaika řezaná mramor 4/8 bílá	141,6035 m2	2 040,00	288 871,14	R	Dlažba - křižovatka
013	58381006	kosťka dlažební mozaika řezaná mramor 4/8 bílá	94,4024 m2	2 170,00	204 853,21	R	Dlažba - křižovatka
Součet za		5 - Komunikace pozemní			148 447,72		
Celkem		Etapa: SO101.2 - Pozemní komunikace - Křižovatka - 2.část - UV			148 447,72		

Etapka: SO101.2.4 - Pozemní komunikace - Křižovatka - Místo pro přecházení - UV

5 - Komunikace pozemní							
027	M004	datka vvar oděhnik ořhova 300x150x80mm barvana	-61,095 m2	411	-25	110,05	SOD
028	56381007	kočka dážební žula dřevná 8/10	61,095 m2	637	38	917,52	SOD
		<b>Součet za</b>				<b>13 807,47</b>	

Etapka: SO101.2.4 - Pozemní komunikace - Křižovatka - Místo pro přecházení - UV

5 - Komunikace pozemní							
001	M004	datka vvar oděhnik ořhova 300x150x80mm barvana	-193,42 m2	411	-87	165,82	SOD
002	56381007	kočka dážební žula dřevná 8/10	193,42 m2	637	104	088,54	SOD
037	56381005	kočka dážební mozanka žula 4/8 šedá	-287,8521 m2	-426	757,62	SOD	
038	563810060	kočka dážební mozanka fezaná mramor 4/5 bílá	178,7113 m2	364	571,05	R	
039	563810060	kočka dážební mozanka fezaná mramor 4/5 tmavá	119,1498 m2	258	535,54	R	
		<b>Součet za</b>				<b>224 281,89</b>	

Etapka: SO101.2 - Pozemní komunikace - Křižovatka - Autobusové zastávky - UV

5 - Komunikace pozemní							
001	M004	datka vvar oděhnik ořhova 300x150x80mm barvana	-193,42 m2	411	-87	165,82	SOD
002	56381007	kočka dážební žula dřevná 8/10	193,42 m2	637	104	088,54	SOD
037	56381005	kočka dážební mozanka žula 4/8 šedá	-287,8521 m2	-426	757,62	SOD	
038	563810060	kočka dážební mozanka fezaná mramor 4/5 bílá	178,7113 m2	364	571,05	R	
039	563810060	kočka dážební mozanka fezaná mramor 4/5 tmavá	119,1498 m2	258	535,54	R	
		<b>Součet za</b>				<b>224 281,89</b>	

5 - Komunikace pozemní

5 - Komunikace pozemní							
012	56381005	kočka dážební mozanka žula 4/8 šedá	-90,292 m2	1	463,00	-122	242,50
013	563810060	kočka dážební mozanka fezaná mramor 4/5 bílá	54,2352 m2	2	040,00	110	639,81
014	563810060	kočka dážební mozanka fezaná mramor 4/5 tmavá	36,1568 m2	2	170,00	78	480,26
		<b>Součet za</b>					<b>56 856,56</b>

Etapka: SO101.2 - Pozemní komunikace - Křižovatka - Autobusové zastávky - UV

5 - Komunikace pozemní							
		<b>Součet za</b>					<b>56 856,56</b>
							<b>443 380,64</b>
							<b>578 328,99</b>

Celkem 923121132c - Rekonstrukce křižovatky u Forty - část B, Křižovatka, způsobte výdaje

Celkem ZL č. 9



Důvod  
 Název  
 Zhotovitel  
 změna zásahu  
 název stavby  
 MENOVY

**MĚNOVÝ LIST ( ZL) č.:** 10 smlouva o dílo č: CES 2022/0166

**Název stavby:** ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna

**Změna zasahuje do projektu:** A – Modernizace přestupního uzlu MHD....

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Název změny:** Změna č. 10 - Zastávkový LED panel

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

- Zastávkový LED panel, 3 řádkový  
V průběhu realizace stavby přišel Dopravní podnik města Hradec Králové a.s., společnost OREDO s.r.o. a Odbor hlavního architekta s požadavkem na zvýšení komfortu cestujících tím, že se přidají další 3 řádkové zastávkové LED panely.

**Popis změny :**

- Zastávkový LED panel, 3 řádkový  
Budou přeskupeny a navýšeny počty 3 řádkových panelů. Oba LED panely budou přisazeny k sobě, tak aby vznikl jeden 6 řádkový.

**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	52 592 592,00	21%	63 637 036,32
-------------------------------------	---------------	-----	---------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	56 117 823,30	21%	67 902 566,19
---	---------------	-----	---------------

**Cena změny**

**komentář**

**Odpočet (bez DPH)** 0,00

**Připočet (bez DPH)** ~~466 789,00~~ 465 789,00

**Celková cena změny (bez DPH)** ~~466 789,00~~ 465 789,00 *OPRAVA / 10/*

**Smluvní termín dokončení díla:** 27.3.2023

**Konečný termín realizace díla je provedením této změny:** 27.3.2023

**Za stavebníka:**

Schvaluji:

dne: 13/2/23

**Za zhotovitele:**

Schvaluji:

dne:

**Za autora:**

Schvaluji:

dne: 13.2.23

**Za objednatele:**

Schvaluji:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

M - SILNICE a.s.

ZL. č. 10

GENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Měna: CZK

Pop. Kód

Popis

Množství M.J.

Cena/m.j.

Cena celk.

POLOŽKA DLE

POZNÁMKA

Soubor staveb: 923121132 - Hradec Králové - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna  
Stavba: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje

Objekt: 901 - Dodatek č.3

Etapa: SO403 - Informační systém - přípojky NN - UV

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

007 R402002

Zastávkový panel, 3 řádkový LED displej

3 kpl

155 263,00

465 789,00

SOD

LED panely

Součet za

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, b

465 789,00

Celkem

Etapa: SO403 - Informační systém - přípojky NN - UV


Celkem 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje

465 789,00

465 789,00

Celkem ZL. č. 10

465 789,00



**ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 11 smlouva o dílo č: CES 2022/0166**

**Název stavby:** ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna

**Změna zasahuje do projektu:** A – Modernizace přestupního uzlu MHD,...

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Název změny:** Změna č. 11 - Změna povrchu

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

• Odstranění dvojlinky  
V projektové dokumentaci bylo rozhraní mezi asfaltobetonovým jízdním pruhem a cementobetonovým autobusovým závrtem opatřeno žulovou dvojlínkou. Zhotovitel doporučil dvojlínku vypustit a asfaltobeton dopojit přímo na cementobeton. Vodičí proužek bude tvořit vodorovné dopravní značení, s tím bylo počítáno i v projektové dokumentaci. Toto řešení odstraní prvek, který by potenciálně mohl být zdrojem poruch.

• Rabátka u dvou stromů  
Odbor hlavního architekta navrhuje přiblížit dva nové vysazované stromy (poblíž trakčního stožáru č. 12 a č. 13) blíže prostoru, kde se pohybují lidé. Tímto se dá docílit, vysazením stromů do pobytového prostoru. Z tohoto důvodu je třeba změnit povrch (ze žulové dlažby na mlatový povrch) v okolí těchto stromů.  
V okolí vysazovaných stromů bude mlatový povrch.

**Popis změny:**

• Odstranění dvojlinky  
Žulová dvojlinka bude vypuštěna

• Rabátka u dvou stromů  
V okolí vysazovaných stromů bude mlatový povrch.

**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	52 592 592,00	21%	63 637 036,32
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	56 117 823,30	21%	67 902 566,19

**Cena změny**

**komentář**

Odpočet (bez DPH)	-69 050,25
Přípočet (bez DPH)	57 928,88
<b>Celková cena změny (bez DPH)</b>	<b>-11 121,37</b>

Smluvní termín dokončení díla: 27.3.2023

Konečný termín realizace díla po provedení této změny: 27.3.2023

<b>Za stavbu</b>	<b>Za zhotovitele:</b>
Schvaluje: [redacted]	Schvaluje: [redacted] dne: 13/2/23
<b>Za objednatele:</b>	<b>Za objednatele:</b>
Schvaluje: [redacted]	Schvaluje: [redacted] dne: 13.2.23
Potvrzuji, že jsem touto změnou souhlasil a tímto jsou objednatelům objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	Schvaluje: [redacted] dne: [redacted]

Soupis obchodních příloh změnového listu

Soupis technických příloh změnového listu

Rozpočet s výkazem výměr

Soubor stavbě: 923121132 - Hradec Králové - rekonstrukce přestupního terminálu a Krizové Fortna  
Stavba: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje

Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV

5 - Komunikace pozemní

Objekt	Popis	Množství MJ	Cena jedn.	Cena celk.	POZNAČKA
002	Každý dráhy z kotelů veřejných z kamery měřičného Ø 50 mm	0,2000 m2	447	143,04	
003	Řezoponek nevládný záspory	1,728 T	1 053,00	1 819,58	
004	Kostka dlažební žlá z dílny B10	0,2000 m2	637	203,84	
005	Kostka dlažební mozaika žlá 45 šedá	-1,32 m2	-1 463,00	-1 463,28	
001	Běžetní zvládnoutí desek podlahy rovné	41,64 m2	252	10 493,28	
Součet za				6 339,58	
5 - Komunikace pozemní				6 339,58	

Soubor stavbě: 923121132 - Hradec Králové - rekonstrukce přestupního terminálu a Krizové Fortna  
Stavba: 923121132b - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, nezpůsobilé výdaje

Etapa: SO101.1,2 - Pozemní komunikace - Terminál - Kryt vozovky - NV

5 - Komunikace pozemní

Objekt	Popis	Množství MJ	Cena jedn.	Cena celk.	POZNAČKA
001	Každý dráhy z kotelů drobných z kamery na MC Ø 50 mm	-45,193 m2	-33 305,15	-33 305,15	
002	Kostka dlažební žlá drobná Ø10	-45,193 m2	637	-29 424,94	
010	Podklad ze směsi dmelané omešem SC B10 (KSC II) Ø 150 mm	45,193 m2	11 132,51	11 132,51	
011	Každý beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) Ø 80 mm Ø přes 3 m z modifikovaného asfaltu	45,193 m2	244	11 022,51	
012	Asfaltový kobercový masťový SMA 11 (AKMS) Ø 40 mm Ø přes 3 m	45,193 m2	283	13 072,62	
013	Podstla živýný spolevad z asfaltu v modstvi 0,20 kg/m2	92,386 m2	197	9 100,02	
014	Asfaltový beton vrstva podstla ACP 16 (obobavane kamernvo OKS) Ø 50 mm Ø přes 3 m	45,193 m2	16	1 478,18	
015	Součet za			-17 469,95	
5 - Komunikace pozemní				-17 469,95	

Soubor stavbě: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje

Etapa: SO101.1,2 - Pozemní komunikace - Terminál - Kryt vozovky - NV

5 - Komunikace pozemní

Objekt	Popis	Množství MJ	Cena jedn.	Cena celk.	POZNAČKA
001	Každý dráhy z kotelů drobných z kamery na MC Ø 50 mm	-33 305,15	-33 305,15	-33 305,15	
002	Kostka dlažební žlá drobná Ø10	-45,193 m2	637	-29 424,94	
010	Podklad ze směsi dmelané omešem SC B10 (KSC II) Ø 150 mm	45,193 m2	11 132,51	11 132,51	
011	Každý beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) Ø 80 mm Ø přes 3 m z modifikovaného asfaltu	45,193 m2	244	11 022,51	
012	Asfaltový kobercový masťový SMA 11 (AKMS) Ø 40 mm Ø přes 3 m	45,193 m2	283	13 072,62	
013	Podstla živýný spolevad z asfaltu v modstvi 0,20 kg/m2	92,386 m2	197	9 100,02	
014	Asfaltový beton vrstva podstla ACP 16 (obobavane kamernvo OKS) Ø 50 mm Ø přes 3 m	45,193 m2	16	1 478,18	
015	Součet za			-17 469,95	
5 - Komunikace pozemní				-17 469,95	

Soubor stavbě: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje

Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV

5 - Komunikace pozemní

Objekt	Popis	Množství MJ	Cena jedn.	Cena celk.	POZNAČKA
002	Každý dráhy z kotelů veřejných z kamery měřičného Ø 50 mm	0,2000 m2	447	143,04	
003	Řezoponek nevládný záspory	1,728 T	1 053,00	1 819,58	
004	Kostka dlažební žlá z dílny B10	0,2000 m2	637	203,84	
005	Kostka dlažební mozaika žlá 45 šedá	-1,32 m2	-1 463,00	-1 463,28	
001	Běžetní zvládnoutí desek podlahy rovné	41,64 m2	252	10 493,28	
Součet za				6 339,58	
5 - Komunikace pozemní				6 339,58	

CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Cena jedn. POLOŽKA DLE POZNAČKA

Soubor stavbě: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje

Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV

5 - Komunikace pozemní

Objekt	Popis	Množství MJ	Cena jedn.	Cena celk.	POZNAČKA
002	Každý dráhy z kotelů veřejných z kamery měřičného Ø 50 mm	0,2000 m2	447	143,04	
003	Řezoponek nevládný záspory	1,728 T	1 053,00	1 819,58	
004	Kostka dlažební žlá z dílny B10	0,2000 m2	637	203,84	
005	Kostka dlažební mozaika žlá 45 šedá	-1,32 m2	-1 463,00	-1 463,28	
001	Běžetní zvládnoutí desek podlahy rovné	41,64 m2	252	10 493,28	
Součet za				6 339,58	
5 - Komunikace pozemní				6 339,58	

CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Cena jedn. POLOŽKA DLE POZNAČKA

Soubor stavbě: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje

Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV

5 - Komunikace pozemní

Objekt	Popis	Množství MJ	Cena jedn.	Cena celk.	POZNAČKA
002	Každý dráhy z kotelů veřejných z kamery měřičného Ø 50 mm	0,2000 m2	447	143,04	
003	Řezoponek nevládný záspory	1,728 T	1 053,00	1 819,58	
004	Kostka dlažební žlá z dílny B10	0,2000 m2	637	203,84	
005	Kostka dlažební mozaika žlá 45 šedá	-1,32 m2	-1 463,00	-1 463,28	
001	Běžetní zvládnoutí desek podlahy rovné	41,64 m2	252	10 493,28	
Součet za				6 339,58	
5 - Komunikace pozemní				6 339,58	

CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Cena jedn. POLOŽKA DLE POZNAČKA

Soubor stavbě: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje

Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV

5 - Komunikace pozemní

Objekt	Popis	Množství MJ	Cena jedn.	Cena celk.	POZNAČKA
002	Každý dráhy z kotelů veřejných z kamery měřičného Ø 50 mm	0,2000 m2	447	143,04	
003	Řezoponek nevládný záspory	1,728 T	1 053,00	1 819,58	
004	Kostka dlažební žlá z dílny B10	0,2000 m2	637	203,84	
005	Kostka dlažební mozaika žlá 45 šedá	-1,32 m2	-1 463,00	-1 463,28	
001	Běžetní zvládnoutí desek podlahy rovné	41,64 m2	252	10 493,28	
Součet za				6 339,58	
5 - Komunikace pozemní				6 339,58	

CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Cena jedn. POLOŽKA DLE POZNAČKA

Soubor stavbě: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje

Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV

5 - Komunikace pozemní

Objekt	Popis	Množství MJ	Cena jedn.	Cena celk.	POZNAČKA
002	Každý dráhy z kotelů veřejných z kamery měřičného Ø 50 mm	0,2000 m2	447	143,04	
003	Řezoponek nevládný záspory	1,728 T	1 053,00	1 819,58	
004	Kostka dlažební žlá z dílny B10	0,2000 m2	637	203,84	
005	Kostka dlažební mozaika žlá 45 šedá	-1,32 m2	-1 463,00	-1 463,28	
001	Běžetní zvládnoutí desek podlahy rovné	41,64 m2	252	10 493,28	
Součet za				6 339,58	
5 - Komunikace pozemní				6 339,58	

CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Cena jedn. POLOŽKA DLE POZNAČKA

Soubor stavbě: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje

Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV

5 - Komunikace pozemní

Objekt	Popis	Množství MJ	Cena jedn.	Cena celk.	POZNAČKA
002	Každý dráhy z kotelů veřejných z kamery měřičného Ø 50 mm	0,2000 m2	447	143,04	
003	Řezoponek nevládný záspory	1,728 T	1 053,00	1 819,58	
004	Kostka dlažební žlá z dílny B10	0,2000 m2	637	203,84	
005	Kostka dlažební mozaika žlá 45 šedá	-1,32 m2	-1 463,00	-1 463,28	
001	Běžetní zvládnoutí desek podlahy rovné	41,64 m2	252	10 493,28	
Součet za				6 339,58	
5 - Komunikace pozemní				6 339,58	

CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Cena jedn. POLOŽKA DLE POZNAČKA

Soubor stavbě: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje

Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV

5 - Komunikace pozemní

Objekt	Popis	Množství MJ	Cena jedn.	Cena celk.	POZNAČKA
002	Každý dráhy z kotelů veřejných z kamery měřičného Ø 50 mm	0,2000 m2	447	143,04	
003	Řezoponek nevládný záspory	1,728 T	1 053,00	1 819,58	
004	Kostka dlažební žlá z dílny B10	0,2000 m2	637	203,84	
005	Kostka dlažební mozaika žlá 45 šedá	-1,32 m2	-1 463,00	-1 463,28	
001	Běžetní zvládnoutí desek podlahy rovné	41,64 m2	252	10 493,28	
Součet za				6 339,58	
5 - Komunikace pozemní				6 339,58	

CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Cena jedn. POLOŽKA DLE POZNAČKA

Soubor stavbě: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje

Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV

5 - Komunikace pozemní

Objekt	Popis	Množství MJ	Cena jedn.	Cena celk.	POZNAČKA
002	Každý dráhy z kotelů veřejných z kamery měřičného Ø 50 mm	0,2000 m2	447	143,04	
003	Řezoponek nevládný záspory	1,728 T	1 053,00	1 819,58	
004	Kostka dlažební žlá z dílny B10	0,2000 m2	637	203,84	
005	Kostka dlažební mozaika žlá 45 šedá	-1,32 m2	-1 463,00	-1 463,28	
001	Běžetní zvládnoutí desek podlahy rovné	41,64 m2	252	10 493,28	
Součet za				6 339,58	
5 - Komunikace pozemní				6 339,58	

CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Cena jedn. POLOŽKA DLE POZNAČKA

Soubor stavbě: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje

Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV

5 - Komunikace pozemní

Objekt	Popis	Množství MJ	Cena jedn.	Cena celk.	POZNAČKA
002	Každý dráhy z kotelů veřejných z kamery měřičného Ø 50 mm	0,2000 m2	447	143,04	
003	Řezoponek nevládný záspory	1,728 T	1 053,00	1 819,58	
004	Kostka dlažební žlá z dílny B10	0,2000 m2	637	203,84	
005	Kostka dlažební mozaika žlá 45 šedá	-1,32 m2	-1 463,00	-1 463,28	
001	Běžetní zvládnoutí desek podlahy rovné	41,64 m2	252	10 493,28	
Součet za				6 339,58	
5 - Komunikace pozemní				6 3	

**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.: 12 smlouva o dílo č: CES 2022/0166**

**Název stavby:** ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna

**Změna zasahuje do projektu:** A – Modernizace přestupního uzlu MHD,...

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Název změny:** Změna č. 12 - Dodatečná výsadba

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

• **Dodatečná výsadba**  
 Během realizace stavby, po prohlídce staveniště, kdy vyšly najevo nové skutečnosti (svahování terénu a obnazení poklopu kanálu), rozhodl Odbor životního prostředí, že by bylo potřeba dodatečně doplnit nižší a půdopokryvnou vegetaci. Jedná se o plochy s velkým sklonem terénu, které by se obtížně udržovaly. Dále se jedná o plochy, ve kterých se nacházejí poklopy od inženýrských sítí. Doplněním vegetace zároveň dojde ke zkrácení stavby.

**Popis změny :**

• **Dodatečná výsadba**  
 Bude provedena dodatečná výsadba dle požadavku Odboru životního prostředí.

<b>Cena díla</b>			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	52 592 592,00	21%	63 637 036,32
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	56 117 823,30	21%	67 902 566,19

<b>Cena změny</b>	<b>komentář</b>		
<b>Odpočet (bez DPH)</b>	0,00		
<b>Připočet (bez DPH)</b>	52 803,30		
<b>Celková cena změny (bez DPH)</b>	52 803,30		

**Smluvní termín dokončení díla:** 27.3.2023

**Koneční termín realizace díla a provedení této změny:** 27.3.2023

<b>Za stavbu</b>	<b>Za zhotovitele:</b>
Schvaluje: [redacted] dne: 17/2/23	Schvaluje: [redacted] dne: [redacted]
<b>Za objednatele:</b>	<b>Za objednatele:</b>
Schvaluje: [redacted] dne: 13.2.23	Schvaluje: [redacted] dne: [redacted]
<b>Potvrzuji, že jsem se seznámil s obsahem této změny a tímto jsem objednatelům objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.</b>	Schvaluje: [redacted] dne: [redacted]

Soupis obchodních příloh změnového listu  
 Rozpočet s výkazem výměr


Soupis technických příloh změnového listu



Měna: CZK  
 Pdl: Kč  
 Podpis: \_\_\_\_\_  
 SOUBOR STAVEB: 823121132 - Hradec Králové - rekonstrukce přístupného terénu a křižovatky Fortna  
 STAVBA: 823121132a - Modernizace přístupného terénu a křižovatky Fortna  
 ETAPA: SO801.1 - Veřejná zeleň a mobilní UV  
 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  
 1 - Zemní práce

Číslo	Popis	Množství MJ	Cena/mj	Cena celk.	POZNÁMKA	
005	Malování roštní krovu II. do 0,1 m v rovně a svahu do 1:5	44	m2	21	924,00	SOD Sádové úpravy de OHA
006	Výsadba keře bez bálu v do 1 m do jamky se zářím v rovně a svahu do 1:5	235	ks	42,00	9 870,00	SOD Sádové úpravy de OHA
007	Hlubší jamky bez výměny půdy zamřeny II až k objemu do 0,05 m3 v rovně a svahu do 1:5	235	ks	42	9870	SOD Sádové úpravy de OHA
008	Křiva ručovací VL	4 532	m3	947,00	4 291,80	SOD Sádové úpravy de OHA
009	Keře - Stabík, Matice Kákosl, Pánek - die požadová OHA	235	ks	18,5	27847,5	R Sádové úpravy de OHA
<b>Součet za</b>					<b>52 803,30</b>	
<b>1 - Zemní práce</b>					<b>52 803,30</b>	
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>52 803,30</b>	
<b>Celkem</b>					<b>52 803,30</b>	
<b>Etapa: SO801.1 - Veřejná zeleň a mobilní UV</b>					<b>52 803,30</b>	
<b>Celkem</b>					<b>52 803,30</b>	

Celkem ZL. č. 12





**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.: 13 smlouva o dílo č: CES 2022/0166**

**Název stavby:** ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna  
**Změna zasahuje do projektu:** A - Modernizace přestupního uzlu MHD....  
**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.  
**Název změny:** Změna č. 13 - Zastávkové přístřešky

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**  
 • Úprava přístřešků  
 V době přípravy investiční akce Odbor památkové péče požadoval, osadit souhrnný odjezdový panel tak, aby nepřevyšoval zastávkové přístřešky. Během realizace rozhodl Odbor památkové péče o umístění souhrnného odjezdového panelu, a to pod přístřešek u výstupní zastávky. Odbor hlavního architekta s tímto souhlasil, ale za podmínky, že přístřešek u výstupní zastávky bude bez bočnic

**Popis změny :**  
 • Úprava přístřešků  
 Přístřešek u výstupní zastávky bude realizován bez bočnic

<b>Cena díla</b>			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	52 592 592,00	21%	63 637 036,32
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	56 117 823,30	21%	67 902 566,19
<b>Cena změny</b>	<b>komentář</b>		
Odpočet (bez DPH)	-20 525,00		
Připočet (bez DPH)	0,00		
<b>Celková cena změny (bez DPH)</b>	<b>-20 525,00</b>		

Smluvní termín dokončení díla: 27.3.2023

Konečný termín realizace díla (a provedení této změny): 27.3.2023

<b>Za stavebního úřadu:</b>	<b>Za zhotovitele:</b>
Schvaluje: [redacted] dne: 13/2/23	Schvaluje: [signature] dne: [redacted]
<b>Za autorskou kancelář:</b>	<b>Za objednatele:</b>
Schvaluje: [redacted] dne: 13.2.23	Schvaluje: [redacted] dne: [redacted]
Potvrzuje: [redacted] a [redacted]	Schvaluje: [redacted] dne: [redacted]

tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu: Rozpočet s výkazem výměr

Soupis technických příloh změnového listu: [redacted]

## ZL. Č. 13


M - SILNICE a.s.

## CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Měna: CZK

Poř.	Kod	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	POLOŽKA DLE	POZNAMKA
Soubor staveb: 923121132 - Hradec Králové - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna								
Stavba: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje								
Objekt: 901 - Dodatek č.3								
Etapa: SO901.1 - Veřejná zeleň a mobiliář - UV								
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								
031	M004	Autobusový přístřešek - odstranění bočnic přístřešku	-1	KUS	20 525,00	-20 525,00	R	Úprava zastávky
		Součet za	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			-20 525,00		
Celkem 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje						-20 525,00		
Celkem ZL. č. 13						-20 525,00		



**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL ) č.: 14 smlouva o dílo č: CES 2022/0166**

**Název stavby:** ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna  
**Změna zasahuje do projektu:** A – Modernizace přestupního uzlu MHD....

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Název změny:** Změna č. 14 - Úpravy vyvolané změnou odvodnění

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

- Branka na nábreží - demontáž, úprava a osazení  
 Změnou trasy kanalizace (uvedena v ZL č 8, dodatek č 1) byla vyvolána další změna. Pro přístup k realizaci kanalizace na nábreží je nutné dočasně odstranit oplocení a branku u nábrežní zdi (v původním řešení byl průchod zdi pouze pod zábradlím)
- Zemní smyčka k detektoru u závory (zimní stadion)  
 Změnou trasy kanalizace (uvedena v ZL č 8, dodatek č 1) byla vyvolána i tato změna. Při frézování asfaltobetonových vrstev byla nalezena zemní smyčka, která nebyla zaznamenána ve vyjádřeních o existencích atd!

**Popis změny :**

- Branka na nábreží - demontáž, úprava a osazení  
 Oplocení a branka budou drobně zámečnický upraveny a osazeny zpět, rovněž bude proveden jejich nátěr
- Zemní smyčka k detektoru u závory (zimní stadion)  
 Po dokončení kanalizace bude zemní smyčka obnovena v původní poloze.

**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	52 592 592,00	21%	63 637 036,32
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	56 117 823,30	21%	67 902 566,19

**Cena změny**

**komentář**

Odpočet (bez DPH)	0,00
Připočet (bez DPH)	64 231,25
<b>Čelková cena změny (bez DPH)</b>	<b>64 231,25</b>

**Smluvní termín dokončení díla:**

27.3.2023

**Konečná cena změny:**

27.3.2023

**Za stavbu**

**Za zhotovitele:**

Schvaluje:

ne: 13/2/23

Schvaluje:

dne:

**Za autorku**

**Za objednatele:**

Schvaluje:

ne: 13.2.23

Schvaluji:

dne:

**Potvrzuji**

Schvaluji:

dne:

tímto jsou objednatelům objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změny:

Rozpočet s výkazem výměr

M - SILNICE a.s.

## CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Měna: CZK

Pař.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	POLOŽKA DLE	POZNÁMKA
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-------------	----------

Soubor staveb: 923121132 - Hradec Králové - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna

Stavba: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“- část A, Terminál, způsobilé výdaje

Objekt: 901 - Dodatek č.3

Etapa: SO001 - Vedlejší rozpočtové náklady - UV

VRN9 - Ostatní náklady


001	R13	Odstranění, úprava, montáž brány u zimního stadionu	1 ks	25 875,00	25 875,00	R	Odstranění, úprava, montáž brány u zimního stadionu
002	R14	Indukční smyčka - závora zimní stadion	1 m2	38 356,25	38 356,25	R	Indukční smyčka - závora zimní stadion

Součet za		VRN9 - Ostatní náklady			64 231,25		
-----------	--	------------------------	--	--	-----------	--	--

Celkem	Etapa: SO001 - Vedlejší rozpočtové náklady - UV				64 231,25		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

Celkem 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“- část A, Terminál, způsobilé výdaje					64 231,25		
--	--	--	--	--	-----------	--	--

Celkem ZL. č. 14					64 231,25		
------------------	--	--	--	--	-----------	--	--



**ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 15** smlouva o dílo č: CES 2022/0166**Název stavby:** ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna**Změna zasahuje do projektu:** A – Modernizace přestupního uzlu MHD....**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Název změny:** Změna č. 15 - Úprava zeleně**Důvod změny, kdo ji vyvolal:****• Kácení a náhradní výsadba stromů**

V ulici Jana Koziny se nachází strom, který byl v rámci přípravy akce navržen k přesazení. Při realizaci akce byly provedeny kopané sondy, při nich bylo zjištěno, že v kofenovém balu stromu vedou inženýrské sítě. Kofenový bal má v průměru cca 3,5m. Při přesazení není možné zajistit vyjmutí stromu z jeho stávající polohy, aniž by došlo k poškození inženýrských sítí. Dále je potřeba přihlednout k faktu, že strom je už příliš vzrostlý a je málo pravděpodobná, že by se po přesazení ujal. Bylo požádáno na Odboru životního prostředí o povolení kácení. Odbor životního prostředí žádosti vyhověl, s tím že požaduje vysadit 3 nové stromy (1 v ul. Jana Koziny, 2 v ul. ul. Balbinova).

V ulici v ul. Ignáta Herrmanna (poblíž malé vodní elektrárny) roste javor mléč. V rámci přípravy akce byl strom zachován – nebyl v kóli se stavbou. Před zahájením stavby byl strom ve zhoršeném zdravotním stavu a na základě informací správce zeleně je v současnosti strom na konci životnosti. Je tedy vhodné strom odstranit v době probíhající stavby. Jedná se o stavení, tudíž je prostor uzavřený pro veřejnost. Dále nejsou v okolí stromu dokončené konečné terénní úpravy. Odbor životního prostředí s ohledem na významné zhoršení zdravotního stavu, které se nepředpokládalo, požaduje skácení stromu. Odbor životního prostředí požaduje, vysadit jako náhradní výsadbu javor babyka, v místě u bývalých péchočních kasáren, kde byla plánovaná výsadba lípy srdčité. Lípu srdčitou vysadit do polohy, kde se skácí javor mléč (poblíž malé vodní elektrárny).

Bude provedena náhradní výsadba dle požadavku Odboru životního prostředí.

**Popis změny :****• Kácení a náhradní výsadba stromů**

Bude provedena náhradní výsadba dle požadavku Odboru životního prostředí.

**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	52 592 592,00	21%	63 637 036,32
-------------------------------------	---------------	-----	---------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	56 117 823,30	21%	67 902 566,19
---	---------------	-----	---------------

**Cena změny**

komentář

Odpočet (bez DPH)	0,00
-------------------	------

Připočet (bez DPH)	8 272,00
--------------------	----------

Celková cena změny (bez DPH)	8 272,00
------------------------------	----------

Smluvní termín dokončení díla:	27.3.2023
--------------------------------	-----------

Konečný termín změny:	27.3.2023
-----------------------	-----------

**Za stavebníka**

Schvaluji:

Schvaluji: [redacted] dne: 13/2/23

**Za zhotovitele**

Schvaluji: [redacted] dne: [redacted]

**Za autora**

Schvaluji:

Schvaluji: [redacted] dne: 13.2.23

**Za objednatele**

Schvaluji: [redacted] dne: [redacted]

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Schvaluji: [redacted] dne: [redacted]

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

Měna: CZK

Popis Množství MJ. Cena MJ. Cena celk. POLOŽKA DLE POZNAČKA

Soubor staveb: 92312132 - Hradec Králové - rekonstrukce přístupného terminálu a křižovatky Fortna  
 Stavba: 92312132a - Modernizace přístupného uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobě vyčaje  
 Etapa: SO801-1 - Veřejná zeleň a mobilita - UV  
 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  
 1 - Zemní práce


002	112151353	Kácení stromů s podprům s použitím spouštěním koruny a kmena D přes 0,3 do 0,4 m	1 ks	4 960,00	4 960,00	URS	Dodatečné kácení
003	112201113	Odstavení pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovni a svahu do 1:5 s odkláněním do 20 m a zasypáním jámy	1 ks	2 960,00	2 960,00	URS	Dodatečné kácení
004	162201422	Vodorovné přeměšlení pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	1 ks	352	352	URS	Dodatečné kácení

Součet za 1 - Zemní práce 8 272,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 272,00

Etapa: SO801-1 - Veřejná zeleň a mobilita - UV 8 272,00

Celkem 8 272,00



**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL ) č.: 16 smlouva o dílo č.: CES 2022/0166****Název stavby:** ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna**Změna zasahuje do projektu:** A – Modernizace přestupního uzlu MHD....., B – Rekonstrukce křižovatky u Fort**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Název změny:** Změna č. 16 - Kamenické a restaurátorské práce**Důvod změny, kdo ji vyvolal:****- Restaurování kilometrovniku**

V době realizace stavby byl proveden barevnostní průzkum a povrch nultého kilometrovniku byl očištěn. Byly zjištěny degradční procesy – znečištění, narušení prasklinami a mechanická poškození, která představovala ztrátu originální hmoty kamene. Narušení nultého kilometrovniku je rozsáhlejší než se předpokládalo, je tedy nutné provést zajistění praskliny injektáží vhodným prostředkem a doplnění chybějících partií, zaréžování prasklin a spár umělým kamenem.

**- Restaurování dlažďené květiny**

V době realizace stavby byl proveden podrobný doplňující restaurátorský průzkum, který byl zaměřený na určení materiálu, ze kterého je mozaika zhotovena, zjištění kompaktnosti pojiva. Při šestém vyjmutí mozaiky restaurátorem z dlažby – mozaika byla rozlomena na několik větších fragmentů, část mozaiky se však při vyzvednutí rozpadla. Dále při průzkumu bylo zjištěno, že v mozaice chybí více materiálu než se předpokládalo. Větší množství kamínků bylo vypadané a tím došlo ke ztrátě části autentického materiálu památky (podrobněji – viz restaurátorská dokumentace).

**- Kamenické práce na historických obrubách - Terminál**

Na základě požadavku Odboru památkové péče, které bylo vydáno v průběhu přípravy akce, byly zpětně použity stávající historické obruby. V době realizaci stavby, po zpětném osazení obrub, bylo zjištěno, že stávající obruby jsou více degradované než se předpokládalo. Při odborném vyzvednutí a manipulaci s obrubami se některé rozpadávaly a dále bylo zjištěno, větší poškození hran než se předpokládalo.

**- Kamenické práce na historických obrubách - Křižovatka**

Viz předchozí

**Popis změny :****-Restaurování kilometrovniku**

Budou provedeny práce, které vyplynuly z průzkumu kilometrovniku.

**-Restaurování dlažďené květiny**

Nové bude mozaika květiny přilepena lepidlem na nový podklad – desku 30 x 60 cm; jako materiál byly použity 2 betonové dlaždice z původní dlažby chodníku. Jednotlivé vypadlé kamínky mozaiky budou očištěny a sestaveny do vzoru mozaiky podle předem pořízené fotodokumentace. Zhotovení chybějících kamínků mozaiky z materiálu shodného s původními kamínky. Důdodou doplněny chybějící partie v mozaice.

**-Kamenické práce na historických obrubách - Terminál**

Prvky obrub budou očištěny vodou. Chybějící partie většího rozsahu a spáry byly doplněny minerálními tmely probarvenými ve hmotě, které jsou složeny z křemičitého plátkovce příslušné hrubosti, bílého cementu a práškových barev. Dále budou doplňky lokálně lazurně zpatinovány do barvy okolního kamene akrylátovými barvami a výše uvedenými práškovými pigmenty.

**-Kamenické práce na historických obrubách - Křižovatka**

Viz předchozí

**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	52 592 592,00	21%	63 637 036,32
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	56 117 823,30	21%	67 902 566,19

<b>Cena změny</b>	<b>komentář</b>
Odpočet (bez DPH)	0,00
Připočet (bez DPH)	213 442,50 <sup>00</sup>
<b>Celková cena změny (bez DPH)</b>	<b>213 442,50<sup>00</sup></b> <i>CPRAH 4/</i>

Smluvní termín dokončení díla:	27.3.2023
--------------------------------	-----------

Konečný termín změny:	27.3.2023
-----------------------	-----------

<b>Za stavbu</b>	<b>Za zhotovitele:</b>
Schvaluje: [redacted] dne: 13/2/23	Schvaluje: [redacted] dne: [redacted]
<b>Za auto</b>	<b>Za objed.</b>
Schvaluje: [redacted] dne: 13.2.23	Schvaluje: [redacted] dne: [redacted]
Potvrzuji, že tyto práce uhradím a	Schvaluje: [redacted] dne: [redacted]

tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Rozpočet s vykazem výměr

Soupis technických příloh změnového listu:





M - SILNICE a.s.

ZL. č. 16

## CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Měna: CZK

Pop.	Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.	POLOŽKA DLE	POZNAMKA
Soubor staveb: 923121132 - Hradec Králové - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna							
Stavba: 923121132a - Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ - část A, Terminál, způsobilé výdaje							
Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV							
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
001	091304000	Umělecká díla neopracovaná - restaurátorské práce - květiná dle požadavků OPP	1 ks	68 850,00	68 850,00	R	Restaurátorské práce - květiná
002	091304000	Umělecká díla neopracovaná - restaurátorské práce na obzubech dle požadavků OPP	52,5 m	850	45 475,00	R	Restaurátorské práce - obruby
Součet za					9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	114 325,00	
Celkem					Etapa: SO101.1 - Pozemní komunikace - Terminál - UV	114 325,00	

M - SILNICE a.s.

## CENOVÁ NABÍDKA

19.1.2023

Měna: CZK

Pop.	Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.	POLOŽKA DLE	POZNAMKA
Soubor staveb: 923121132 - Hradec Králové - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna							
Stavba: 923121132c - Rekonstrukce křižovatky u Fortny - část B, Křižovatka, způsobilé výdaje							
Etapa: SO101.2 - Pozemní komunikace - Křižovatka - UV							
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
001	091304000	Umělecká díla neopracovaná - restaurátorské a malířské práce na ručním kilometrovniku dle požadavků OPP	1 ks	35 707,00	35 707,00	R	Restaurátorské práce - ruční kilometrovník
002	091304000	Umělecká díla neopracovaná - restaurátorské práce na obzubech dle požadavků OPP	74,6 m	850	63 410,00	R	Restaurátorské práce - obruby
Součet za					9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 117,00	
Celkem					Etapa: SO101.2 - Pozemní komunikace - Křižovatka - UV	99 117,00	

Celkem ZL. č. 16

114 325,00

