



DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též ObčZ) mezi smluvními stranami dle čl. I.

I.

Smluvní strany

	Objednatel	Zhotovitel
Firma:	Teplárna České Budějovice, a.s.	TERMS a.s.
Se sídlem:	Novohradská 32, 370 01 České Budějovice	Planá 67 370 01 Planá
IČO:	60826835	1449903
DIČ:	CZ60826835	CZ14499037
Zastoupen:	Ing. Václavem Králem, předsedou představenstva a Ing. Tomášem Kollarczykem, MBA, místopředsedou představenstva	Vedoucí střediska Energetika Na základě plné moci
Bankovní spojení:	Komerční Banka, pobočka České Budějovice	FIO Banka a.s.
Číslo účtu:	91605231/0100	2401157016/2010
Osoba oprávněná k jednání:		
ve věcech technických:	– vedoucí investic – technik investic vedoucí údržby strojní a elektro	vedoucí střediska Energetika vedoucí realizace
ve věcech smluvních:	Ing. Václav Král, předseda představenstva a Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA, místopředseda představenstva	vedoucí střediska Energetika
Zápis do OR, příp. jiné evidenční:	Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637	Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1236
	(dále též objednatel nebo TČB)	(dále též zhotovitel)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Strany uzavřely na základě provedeného zadávacího řízení Smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem „Fotovoltaická elektrárna pro vlastní spotřebu TČB“ (reg. č. projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021362).



2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1 Doba plnění termínu zhotovení díla se mění následně:

FVE I:	Zahájení montáže:	27.6.2022
	Dokončení montáže:	31.10.2022
FVE II A:	Zahájení montáže:	27.6.2022
	Dokončení montáže:	30.9.2022
FVE II B:	Zahájení montáže:	27.6.2022
	Dokončení montáže:	30.9.2022
FVE III A + B:	Zahájení montáže:	27.6.2022
	Dokončení montáže:	31.10.2022

Důvodem změny termínů ze strany objednatele u FVE I a FVE III A+B je nutná oprava střešních krytin těchto objektů, prováděná vlastní údržbou. Oprava těchto střech musela být provedena před instalací fotovoltaických panelů, následná oprava by již nebyla proveditelná bez demontáží panelů a s vynaložením nepřiměřených finančních prostředků oproti provedené opravě. K předání staveniště původně 1.4.2022 došlo až 27.6.2022. Zhotoviteli tedy byla znemožněna montáž fotovoltaických panelů v původních termínech. Z důvodu na straně objednatele. Doba montážních prací na střechách dotčených objektů opravářskými pracemi objednatele je zkrácena po dohodě se zhotovitelem na 4 měsíce.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.
- 3.2 Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží každá ze Stran po jednom stejnopisu.
- 3.2 Strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

Teplárna České Budějovice, a.s.

27.6.2022



TERMS a.s.
Planá 67, 370
IČ: 14499037

we.know.how
www.terms.eu

č. 08

tel: 685 100

terms.eu

.....
Ing. Václav Kraus
předseda představenstva

.....
Vedoucí střediska Energetika

.....
Ing. Tomáš Kollarczyk,
místopředseda představenstva