

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18. 08. 2022

č. objednatele: 26/ORM/2022
č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

**„Nová smuteční síň Vysoké Mýto SO 02 Budova bývalé márnice, SO 03
Kolumbárium“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **První Vysokomytská stavební společnost s.r.o.**
Sídlo společnosti: Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Milan Urbánek
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1323482379/0800
IČ: 15029956
DIČ: CZ15029956
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 844
Dodavatel je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18. 08. 2022 (dále jen „smlouva“) spočívající
v provedení stavebních prací na akci **„Nová smuteční síň Vysoké Mýto SO 02 Budova
bývalé márnice, SO 03 Kolumbárium“**.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané

projektové dokumentaci, zpracované společností BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo od 01.09.2022 u SO 02 Budova bývalé márnice do 31.05.2023 a u SO 03 Kolumbárium do 31.08.2023.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději při předání stavby.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto:

„11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18. 08. 2022 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 01.03.2023 usnesením č. 126/23.

11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Ve Vysokém Mýtě dne 17.3.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 17.3.2023

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti