

## DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Institut klinické a experimentální medicíny**, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč, státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012, v platném znění, ID datové schránky: btgjvdm, zastoupená Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem, oprávněným za tuto organizaci podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

**IMOS Brno, a.s.**, IČO: 25322257, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211, ID datové schránky: 562eh6n, zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, oprávněným za tuto společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako "**Strany**" a každý jednotlivě jako "**Strana**")

uzavřeli níže uvedeného dne tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo (dále jen "**Dodatek**").

### I.

1. Dne 12. května 2021 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2021, dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2021, dodatku č. 3 ze dne 31. 1. 2022, dodatku č. 4 ze dne 22. 3. 2022, dodatku č. 5 ze dne 27. 7. 2022, dodatku č. 6 ze dne 22. 8. 2022 a dodatku č. 7 ze dne 17. 10. 2022 (dále jen "**Smlouva**"), ohledně realizace nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit“ (evid. č. Objednatele: PZ-2020-0000057). Ledáže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
2. Předmětem tohoto Dodatku je shrnutí změnových listů postupem dle ČLÁNKU 7 odst. 7.5. Smlouvy. Změnové listy, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku a změny Smlouvy jimi vyvolané jsou nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (článek II. tohoto Dodatku).
3. Dále je předmětem tohoto Dodatku navýšení Ceny Díla v souladu s uzavřenou Smlouvou a jejími dodatky (článek III. tohoto Dodatku).
4. Předmětem tohoto Dodatku je rovněž posunutí termínů pro ukončení milníků 7, 8, 10 a 11 (článek IV. tohoto Dodatku).

### II.

1. V průběhu realizace Díla, specifikovaného ve Smlouvě, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat a které jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné provedení a dokončení Díla (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany se tímto, v souladu s článkem 7.5 Smlouvy, dohodly na úpravě předmětu Díla podrobně specifikované ve změnových listech, jejichž rekapitulace je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku (ZL):

ZL 38 - Vícepráce na kanalizaci

ZL 42 - Čištění kanalizace

ZL 51 - Hromosvodná soustava dle revize R16

ZL 55 - Doplnění montážní položky ke kabelu

ZL 62 - Chybějící potrubí VZT a vyústky v CHÚC G

ZL 66 - Koncové prvky výtahů (*dosud neprovedeno*)

ZL 74 - Bourání ŽB stěny v energokanálu 2. PP

- ZL 76 - Doplnění požárních přichytek kabelů
- ZL 79 - Úprava napájení požárních ventilátorů VZT č. 30, 31 a 32
- ZL 80 - Změna obkladu stěn angiosálů (*dosud neprovedeno*)
- ZL 81 - Upřesnění KARI sítí a PE fólie ve skladbách hrubých podlah
- ZL 82 - Posun hranice PÚ v podzemním koridoru
- ZL 85 - Doplnění konzol pro rozvod profesí v podzemním koridoru
- ZL 86 - Změna skladby podloží pod komunikací u parkoviště P2
- ZL 87 - Izolovaná soustava hromosvodu dle revize R26
- ZL 88 - Úprava střechy nad stávajícím energokanálem u milánské stěny (*dosud neprovedeno*)
- ZL 89 - Doplnění trubkování v ŽB
- ZL 90 - Sanace základové spáry pod opěrnou zdí
- ZL 92 - Vytvoření kapes ve výtahové šachtě v objektu D
- ZL 96 - Upřesnění překladu okna ve 2. PP
- ZL 97 - Doplnění prostupů v monolitických konstrukcích
- ZL 98 - Doplnění antivibračních rohoží do podlah
- ZL 99 - Doplnění atik na objektu G2
- ZL 100 - Úprava trasy SLB ve stávajícím pavilonu A (*dosud neprovedeno*)
- ZL 101 - Doplnění pospojování pásových oken
- ZL 102 - Doplnění ŽB konstrukcí ve 2. PP
- ZL 105 - Doplnění obtoků vlnovcových kompenzátorů ve 3. PP
- ZL 106 - Doplnění atiky v 1. NP
- ZL 107 - Koordinace 2. PP a 3. PP

Rekapitulace změnových listů je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly na klientských změnách (klientské změnové listy, KZL) předmětu díla, jejichž rekapitulace je uvedena v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Jednotlivé změnové listy jsou průběžně uveřejňovány v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné a včasné provedení těchto změn činí 11 127 466,00 Kč (slovy: jedenáct milionů jedno sto dvacet sedm tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých) bez DPH. Tato částka představuje 1,1 % z Ceny Díla bez DPH uvedené ve Smlouvě. O uvedenou částku se zvyšuje celková Cena Díla bez DPH. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy.
3. Smluvní strany sjednávají, že částka za vícepráce, bude uhrazena Zhotoviteli na základě samostatné faktury.
4. Cenou ve smyslu odst. 5.3.3. – 5.3.11. Smlouvy se nadále rozumí Cena uvedená v odstavci 5.1. Smlouvy ve znění z 12. 5. 2021.
5. V celkové Ceně změn dle odst. 2. výše **je** zahrnuta cena změnových listů 40, 52, 71, 78 a 83, která nebyla zahrnuta do částky hrazené na základě dodatku č. 6 ze dne 22. 8. 2022.
6. V celkové Ceně Díla dle odst. 2. výše **není** zahrnuta cena změnových listů 58, 66, 69, 80, 88, 100 ani cena klientských změn dle Přílohy č. 2. Celková Cena Díla bude navýšena o cenu těchto změnových listů v dalším dodatku po provedení v nich uvedených prací/víceprací s tím, že cena za tyto práce/vícepráce pak bude uhrazena společně s dalším milníkem, resp. s další fakturou, v souladu s článkem 7 odst. 7.5. Smlouvy.

### III.

1. V souladu s uzavřeným dodatkem č. 5 Smlouvy a v něm přijatou *Metodikou a postupy pro stanovení a promítnutí vlivů nárůstů cen jednotlivých stavebních materiálů po podpisu smlouvy o dílo* smluvní strany konstatují, že došlo k navýšení ceny za celoprosklený obvodový plášť budovy (LOP, sloupko-příčkový hliníkový systém opláštěný izolačním zasklením, včetně servisních lávek se slunolamy) a ocelovou střešní zákrytovou pohledovou konstrukcí.  
V souvislosti s výše uvedeným předložil Zhotovitel Objednateli znalecký posudek ev. č. 6153-110/2022 zpracovaný společností ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s r.o., IČO: 25577298 (dále jen „znalecká kancelář“), na jehož základě navrhl Objednateli úpravu ceny Díla, resp. její navýšení, o 69 326 754,30 Kč bez DPH vyčíslenou ke dni 30. 6. 2022.
2. K předloženému znaleckému posudku vypracovalo, na žádost Objednatele, dne 16. 1. 2023 České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví (dále jen „ČVUT“) oponentní posudek. Oponentním posudkem ČVUT, ve znění dodatku č. 1, byla hodnota nárůstu ceny této části Díla ke stejnému datu stanovena ve výši 43 979 325 Kč bez DPH.
3. Zhotovitel na jednání akceptoval navýšení Ceny Díla o nižší ze zjištěných částek, tj. o 43 979 325 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se proto dohodly na navýšení Ceny Díla o částku 43 979 325 Kč bez DPH.
5. S ohledem na tuto dohodu a na úpravu předmětu Díla dle čl. II. tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla, uvedená v ČLÁNKU 5 odst. 5.1. Smlouvy, po započtení změn uvedených v tomto dodatku, se mění tak, že nově činí 875 403 017,31 Kč (slovy: osm set sedmdesát pět milionů čtyři sta tři tisíce sedmnáct korun českých a 31 haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21%, tj. DPH činí 183 834 633,64 Kč, a tedy celková konečná cena díla je 1 059 237 650,95 Kč (slovy: jedna miliarda padesát devět milionů dvě stě třicet sedm tisíc šest set padesát korun českých a 95 haléřů) včetně DPH. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy.
6. Smluvní strany sjednávají, že částka 43 979 325 Kč bez DPH uvedená v tomto článku III. bude uhrazena Zhotoviteli na základě samostatné faktury vystavené se splatností 60 dnů (viz dodatek č. 5 ke Smlouvě).

### IV.

1. Z důvodu provádění změn požadovaných Objednatel (vybourání zdiva pro umístění oken ve 3. NP, č. místnosti U.3024 a U.3027), které projektová dokumentace neobsahovala (Příloha č. 2 tohoto Dodatku), došlo k prodloužení Milníku č. 7 o 3 týdny (21 dnů). V souvislosti s tím dochází i k posunutí Milníku č. 8 o 1 týden (7 dnů) a Milníku č. 10 o 1 týden (7 dnů). Smluvní strany sjednávají, že v rozsahu Milníků č. 7-11 se mění a nahrazuje Příloha č. 1 dodatku č. 7 novou přílohou, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku, označená jako Příloha č. 3. V rozsahu této změny se upravují (prodlužují) lhůty v čl. 4.2. Smlouvy.

### V.

1. Úprava Doby plnění z důvodů výše popsaných tímto dodatkem představuje nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť potřeba dodatečných stavebních prací a dodávek vznikla v důsledku požadavku Objednatele a z ekonomických a technických důvodů není možná změna v osobě dodavatele, neboť souvisí s dodávkami a službami, pořízenými Objednatel, jako veřejným zadavatelem, v původním zadávacím řízení.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
3. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny,

a to jak na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ, tak i v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Je-li tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, pak se tento Dodatek vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk s platností originálu. Dodatek v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu od jeho podpisu. V případě, že je Dodatek podepisován elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera, případně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), rovněž bez zbytečného odkladu.
5. Smluvní strany prohlašují, že na obsahu tohoto Dodatku, mimo čl. III., byly dohodnuty již dne 30. 12. 2022, ačkoli o tom v té době nebyl pořízen formalizovaný písemný dodatek ke Smlouvě, a že tento Dodatek v písemné podobě formalizuje předchozí faktickou dohodu smluvních stran o úpravě předmětu Díla, Ceny Díla a Doby plnění uvedené ve Smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu považují za kontinuálně platnou a účinnou bez ohledu na to, kdy byl podepsán tento Dodatek stvrzující výše uvedené a kdy byl tento Dodatek uveřejněn v registru smluv, a že plnění proběhnou podle Smlouvy do podpisu tohoto Dodatku a jeho uveřejnění v registru smluv byla realizována ve vzájemném srozumění smluvních stran o tom, že Smlouva bude upravena, jak je uvedeno v tomto Dodatku. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je
  - Příloha 1 - Rekapitulace změnových listů (jednotlivé ZL jsou průběžně uveřejňovány v registru smluv; obě smluvní strany je již mají k dispozici)*
  - Příloha 2 - Rekapitulace clientských ZL*
  - Příloha 3 - Rámcový harmonogram*

V Praze

za Institut klinické a experimentální medicíny

V Brně

za IMOS Brno, a.s.

**Michal  
Stiborek**

Ing. Michal Stiborek, MBA  
ředitel

Digitálně podepsal  
Michal Stiborek  
Datum: 2023.03.22  
15:03:25 +01'00'

**Ing.  
Robert  
Suchánek**

Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva

Digitálně podepsal  
Ing. Robert  
Suchánek  
Datum: 2023.02.23  
10:44:49 +01'00'

**NÁZEV AKCE:** IKEM Praha - Výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit

Objekt: G1,2

**OBJEDNATEL:** Institut klinické a experimentální medicíny

Sídlo: Videňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

**ZHOTOVITEL:** IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

**SMLOUVA / OBJ.:** 432/21

**DODATKY:** ==

**Seznam změnových listů:**

č.	schváleno	název	cena bez dph	Datum schválení	Provedeno - k fakturaci (ANO/NE)	Stav
dod 4	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 26 - Změnové listy 1 - 26 bez ZL 22 a 23	9 196 628,01 Kč	dod 4		dod 4
dod 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL schválené a zrealizované k 10.7.2022 (dod č.6)	6 517 721,00 Kč	dod 6		dod 6
dod 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 40 - Nový vodovod od budovy D po G, změna světlosti kanalizační šachty RŠ30a a úprava a	303 370,00 Kč	29.3.2022	ANO	dod 6
dod 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 52 - Dřevěné dveře do MR	33 285,00 Kč	5.5.2022	ANO	dod 6
dod 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 58 - Ocelový poklop Z55	9 571,00 Kč	19.5.2022	NE	dod 6
dod 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 69 - Záměna tloušťky asfaltového pásu	250 030,00 Kč	30.6.2022	NE	dod 6
dod 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 71 - Výměna stávajícího okna u vstupu do MR	25 892,00 Kč	30.6.2022	ANO	dod 6
dod 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 78 - Sanace základové spáry pod opěrnou zdí	146 926,00 Kč	30.6.2022	ANO	dod 6
dod 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 83 - Záměna jednotek zdroje chladu – varianta TRANE	3 391 418,00 Kč	30.6.2022	ANO	dod 6
38	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 38 - Vícepráce na kanalizaci	836 971,00 Kč	31.8.2022	ANO	Schváleno
42	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 42 - Čištění kanalizace	11 665,00 Kč	31.8.2022	ANO	Schváleno
51	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 51 - Hromosvodná soustava dle revize R16 z 16.3.2022	1 511 667,00 Kč	20.7.2022	ANO	Schváleno
55	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 55 - Doplnění montážní položky ke kabelu	86 100,00 Kč	12.8.2022	ANO	Schváleno
62	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 62 - Chybějící potrubí VZT a výustky v CHÚC G a doplnění pružných manžet VZT ve 3.PP	15 407,00 Kč	25.07.2022	ANO	Schváleno
66	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 66 - Koncové prvky výtahů	57 792,00 Kč	20.7.2022	NE	Schváleno
74	<input type="checkbox"/>	ZL 74 - Bourání ŽB stěny v energokanálu 2.PP	59 607,00 Kč	28.7.2022	ANO	Schváleno
76	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 76 - Doplnění požárních příchytke kabelů	7 187,00 Kč	30.11.2022	ANO	Schváleno
79	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 79 - Úprava napájení požárních ventilátorů VZT č. 30, 31 a 32 – doplnění ze dne 6.6.2022	313 815,00 Kč	20.7.2022	ANO	Schváleno
80	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 80 - Změna obkladu stěn angiosálů	636 195,00 Kč	20.7.2022	NE	Schváleno
81	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 81 - Úprava KARI sítě a PE fólie ve skladbách hrubých podlah	122 943,00 Kč	20.7.2022	ANO	Schváleno
82	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 82 - Posun hranice PÚ v podzemním koridoru	14 704,00 Kč	20.7.2022	ANO	Schváleno
85	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 85 - Doplnění konzol pro rozvod profesí v podzemním koridoru	36 193,00 Kč	12.8.2022	ANO	Schváleno
86	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 86 - Změna skladby podloží pod komunikací u parkoviště P2	564 476,00 Kč	27.9.2022	ANO	Schváleno
87	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 87 - Izolovaná soustava hromosvodu dle revize R26	2 237 795,00 Kč	12.8.2022	ANO	Schváleno
88	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 88 - Úprava střechy nad stávajícím energokanálem u milánské stěny	156 529,00 Kč	17.10.2022	NE	Schváleno
89	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 89 - Doplnění trubkování v ŽB	25 053,00 Kč	12.9.2022	ANO	Schváleno
90	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 90 - Sanace základové spáry pod opěrnou zdí – zeď u sjezdu	293 559,00 Kč	15.9.2022	ANO	Schváleno
92	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 92 - Vytvoření kapes ve výtahové šachtě v objektu D	24 204,00 Kč	12.9.2022	ANO	Schváleno
96	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 96 - Dopřesnění překladu okna ve 2.PP	11 549,00 Kč	5.9.2022	ANO	Schváleno
97	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 97 - Doplnění prostupů v monolitických konstrukcích	18 381,00 Kč	12.9.2022	ANO	Schváleno
98	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 98 - Doplnění antivibračních rohoží do podlah	57 683,00 Kč	30.11.2022	ANO	Schváleno
99	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 99 - Doplnění atik na objektu G2	45 546,00 Kč	29.9.2022	ANO	Schváleno
100	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 100 - Úprava trasy SLB ve stávajícím pavilonu A	229 346,00 Kč	21.12.2022	NE	Schváleno
101	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 101 - Doplnění pospojování pásových oken	7 273,00 Kč	19.10.2022	ANO	Schváleno
102	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 102 - Doplnění ŽB konstrukcí ve 2.PP	422 347,00 Kč	24.11.2022	ANO	Schváleno
105	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 105 - Doplnění obtoků vlnovcových kompenzátorů ve 3.PP.	79 920,00 Kč	1.11.2022	ANO	Schváleno
106	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 106 - Doplnění atiky v 1NP	36 904,00 Kč	14.12.2022	ANO	Schváleno
107	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 107 - Koordinace 2.PP a 3.PP	385 626,00 Kč	21.12.2022	ANO	Schváleno
	<input type="checkbox"/>					
Dodatek 4,6 - CELKEM ODSOUHLAŠENÉ ZMĚNOVÉ LISTY			19 874 841,01 Kč			2,5%
<b>CELKEM ŘEŠENÉ ZMĚNOVÉ LISTY</b>			<b>8 306 437,00 Kč</b>			<b>1,1%</b>
VÍCEPRÁCE CELKEM			28 637 187,41 Kč			<b>3,63%</b>
MÉNĚPRÁCE CELKEM			-455 909,40 Kč			<b>-0,06%</b>
ZL provedené / k fakturaci			7 226 575,00 Kč			
ZL z dodatku č. 6 provedené / k fakturaci			3 900 891,00 Kč			
<b>Celkem schválené a provedené ZL k 31.12.2022 k fakturaci</b>			<b>11 127 466,00 Kč</b>			
Cena dle SoD			787 991 432,37 Kč			
Cena vč. dodatků 4,5,6			820 296 226,31 Kč			
Cena dodatku č. 8			55 106 791,00 Kč			
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 8</b>			<b>875 403 017,31 Kč</b>			
Cena celkem vč.dodatku č. 8 (vč. DPH)			1 059 237 650,95 Kč			

**NÁZEV AKCE:** IKEM Praha - Výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit

Objekt: G1,2

**OBJEDNATEL:** Institut klinické a experimentální medicíny

Sídlo: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

**ZHOTOVITEL:** IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

**SMLOUVA / OBJ.:** 432/21

**DODATKY:** ==

**Seznam klientských změn:**

č.	schváleno	název	cena bez dph	Datum schválení	Provedeno - k fakturaci (ANO/NE)	Stav
1	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 001 - Změna konfigurace serveru CCTV – varianta B	120 532,00 Kč	05.09.2022	NE	Schváleno
2	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 002 - Změna specifikace kamer a vyjmutí 1ks kamery	172 103,00 Kč	05.09.2022	NE	Schváleno
3	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 003 - Změna typu čtečky a odpočet dveřní jednotky z důvodu změny typ	176 197,00 Kč	05.09.2022	NE	Schváleno
4	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 004 - Přemístění ústředny EPS	30 914,00 Kč	13.10.2022	NE	Schváleno
5	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 005 - Doplnění čtečky do výtahu	8 385,00 Kč	01.11.2022	NE	Schváleno
6	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 006 - Doplnění výplní otvorů ve 3.NP - Angiosály	153 042,00 Kč	28.11.2022	NE	Schváleno
7	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 007 - Doplnění rozvodů pro myčku, pračku a sušičku	22 960,00 Kč	23.12.2022	NE	Schváleno

**CELKEM ŘEŠENÉ KLIENSKÉ ZMĚNY** 684 133,00 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM 684 133,00 Kč

MÉNĚPRÁCE CELKEM

**CENA KZ:** 684 133,00 Kč

**Dopady do milníku z KZ č.006:**

prodloužení termínu milníku č. 7

dní

21 dní

prodloužení termínu milníku č. 8 a 10

7 dní

**KZ provedené / k fakturaci**

**0,00 Kč**

*Příloha č. 3 Rámcový harmonogram*

<b>Název milníku</b>	<b>Nový termín dokončení</b>
Milník č. 7 - uzavření fasády objektu G1, G2	03. 05. 2023
Milník č. 8 - podlahy v objektech G1, G2	19. 07. 2023
Milník č. 9 - rampy objektů G1, G2	27. 09. 2023
Milník č. 10 - parkoviště 1, ukončení výstavby díla a předání do zkušebního provozu	06. 03. 2024
Milník č. 11 - zkušební provoz, kolaudace max. do	06. 03. 2025