

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/0897/SMM-OSKZOM

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Město Uherské Hradiště

se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

IČ: 00291471,

DIČ: CZ00291471

odpovědný odbor: Odbor správy majetku města

zástupce ve věcech technických: Bc. Dušan Pavlíček, odbor správy majetku města

tel.: 572 525 552, e-mail: dušan.pavlicek@mesto-uh.cz

dále jen **objednatel**

a

SVS - CORRECT, spol. s r.o.

se sídlem: Bílovice 513, 687 12 Bílovice

zastoupená: Milanem Vyorálkem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Milan Vyorálek, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Lukáš Horák, stavbyvedoucí

IČO: 25513141

DIČ: CZ25513141

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 29343

dále jen **zhotovitel**

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 03. 11. 2022 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2022/0897/SMM-OSKZOM (dále jen „**smlouva**“), na základě které je zhotovitelem realizováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „**Oprava Vozovky na Palackého náměstí v Uherském Hradišti.**“ (dále jen „**dílo**“). Následně byl z důvodu přípravných prací a klimatických podmínek dodatkem č. 1 ke smlouvě upraven termín ukončení plnění (provedení díla) sjednaný ve smlouvě.
2. V průběhu realizace díla byly zjištěny nové skutečnosti, které nemohl zhotovitel v době uzavření smlouvy předpokládat. Původní silniční obruba podél vozovky parkovacích míst vlevo (ve směru jízdy do centra) nebyla dostatečně upevněna v betonové patce. Při odtěžení konstrukce parkovacích míst tak došlo z větší části také k uvolnění a zborcení silniční obruby. Dále bylo zjištěno nedostatečné krytí vozovky obrusnou vrstvou asfaltobetonu. Kamenné podloží vozovky bylo překryto vrstvou asfaltobetonu v kolísající tloušťce cca 3 - 5 cm, což je pro plánovanou opravu formou odfrézování a položení nové obrusné vrstvy nedostatečné. Na základě dodatečně zjištěných skutečností bude nutno realizovat vícepráce, spojené s výměnou původní silniční obruby po levé straně komunikace (ve směru jízdy do centra) a s úpravou konstrukce vozovky v podobě plošného doplnění ložné vrstvy asfaltobetonu pod novou obrusnou vrstvou.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany, v souladu s čl. XVI. odst. 6 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“).

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací vymezeného v Příloze č. 1 smlouvy, a to o vícepráce a méněpráce uvedené v položkovém rozpočtu, který je jako příloha tohoto dodatku jeho nedílnou součástí.
2. Předmětem tohoto dodatku je, ve vazbě na čl. II. odst. 1 tohoto dodatku, také odpovídající změna čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy.
3. Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, se mění v části:

CELKOVÁ CENA	1 499 827,00 Kč bez DPH
	314 963,67 DPH 21%
	1 814 790,67 Kč včetně DPH.

a nahrazuje novým zněním:

CELKOVÁ CENA	1 685 546,38 Kč bez DPH
	353 964,74 DPH 21%
	2 039 511,12 Kč včetně DPH.

4. Další ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona.
3. Objednatel (město Uherské Hradiště) v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, prohlašuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s **usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 11/1/RM/2022, ze dne 31. 10. 2022.**
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně jasný a srozumitelný, a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový rozpočet.

V Uherském Hradišti, dne **16-03-2023**

V Bílovicích, dne

Objednatel:
Město Uherské Hradiště

Zhotovitel:
SVS - CORRECT, spol. s r.o.

