

D O D A T E K č . 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 20. 10. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

- VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

- Plzeňská teplotárenská SERVIS IN a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 1207
se sídlem: Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 26363267
DIČ: CZ26363267
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 1

I.

- Dne 20. 10. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – výměny původního ocelového potrubí za potrubí nerezové profilu DN 200 o délce 293,0 m a DN 250 o délce 147,0 m v ul. Manětínská, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
- V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněprací“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 1 ze dne 13. 3. 2023.
- Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
- Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
- Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 24.093 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 5.972.967,42 Kč

7. S ohledem na důvody blíže specifikované ve změnovém listu č. 1 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
8. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III. odst. 2. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:


*2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), **nejpozději do 5. 5. 2023.***

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 24 -03- 2023



.... VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Plzni dne: 21 -03- 2023



Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.

generální ředitel

