

Název :	VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE - provedení výměny stávajícího přívodu vody do budovy
Předkladatel :	zhotovitel po projednání se zástupci objednatele, provozovatele, AD a TDS
Název akce :	„Adaptace třídy MŠ v budově ZŠ Malá Strana, Týn nad Vltavou“
Číslo SOD :	2022D0169 ze dne 25.07.2022
Zhotovitel:	Temstav AB, s.r.o., se sídlem Písecká 415, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 28146956
Objednatel:	Město Týn nad Vltavou, Náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
Stavební objekt :	Základní škola Malá strana
Iniciátor změny :	objednatel ve spolupráci s provozovatelem
Forma předložení změny :	položkový rozpočet víceprací

Dopad na cenu dodávky :	ANO	Vícepráce (VCP): 42820,46 Kč bez DPH Měněpráce (MNP): 0,00 Kč bez DPH Rozdíl více a méněprací dle ZL č. 2: 42820,46 Kč bez DPH
Vliv na harmonogram prací :	NE	Termín ukončení všech prací dle předchozího dodatku č. 1 Smlouvy o dílo: do 27.01.2023 . Zhotovitel se zavazuje pokračovat na díle v koordinaci s vícepracemi bez změny termínu ukončení všech prací dle dodatku č. 1.
Technický popis :	<b>VÍCEPRÁCE:</b>	
Předmět změny 01:	<b>Doplnění</b> Změna spočívá ve výměně stávajícího přívodu vody do hlavní budovy školy. V rámci probíhajících prací na školce bylo pod podlahu jistiště vedení vodovodu. Po odkopání trubního vedení byl zjištěn havarijní stav potrubí v celé délce, která byla umístěna pod podlahou. Nadpodlahová část se změnila v rámci související akce - Přeložení potrubí vodovodu a topení. V rámci stavebních úprav bylo tedy rozhodnuto o výměně celé části potrubí	
	<b>MĚNĚPRÁCE:</b> Nejsou.	
Stanovisko zástupce objednatel ve věcech technických :	Změna je navržena jako potřebná k dokončení stavebního díla. Potrubí pod podlahou se nacházelo v havarijním stavu	
Stanovisko AD a TDS :	Se změnami souhlasím.  Potvrzuji skutkový stav popsáný v tomto ZL - odpovídá skutečnosti. Ocenění víceprací bylo provedeno dle cen rozpočtu SOD s výjimkou nových položek, které původní rozpočet neobsahoval - tyto práce byly oceněny cenami v čase a místě obvyklými.	
Stanovisko zhotovitele :	Zhotovitel se zavazuje pokračovat na díle v koordinaci s vícepracemi dle tohoto ZL č.4 bez změny termínu ukončení všech prací dle dodatku č. 4.	
Stanovisko provozovatele :	Souhlasím.	

<b>Změnu bude realizovat :</b>	zhotovitel	
<b>Vliv na záruku dle smlouvy :</b>	nemá	
<b>Přílohy změnového listu:</b>	Příloha ZL č. 4 Přívod vody	
	<b>Jméno :</b>	<b>Podpis, datum</b>
<b>Za zhotovitele :</b>	Jan Hrdlička <i>(jednatel společnosti)</i>	
<b>Za objednatele:</b> <i>(po předchozím projednání v Radě města)</i>	Jan Dolejší <i>(investiční technik města)</i>	
<b>Za provozovatele objektu :</b>	Miroslav Vašica <i>(ředitel ZŠ)</i>	
<b>Za AD a TDS :</b>	Zdeněk Sýkora	