

Název :	VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE - umyvadla, PVC, související prvky stavby
Předkladatel :	zhotovitel po projednání se zástupci objednatele, provozovatele, AD a TDS
Název akce :	„Adaptace třídy MŠ v budově ZŠ Malá Strana, Týn nad Vltavou“
Číslo SOD :	2022D0169 ze dne 25.07.2022
Zhotovitel:	Temstav AB, s.r.o., se sídlem Písecká 415, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 28146956
Objednatel:	Město Týn nad Vltavou, Náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
Stavební objekt :	Základní škola Malá strana
Iniciátor změny :	objednatel ve spolupráci s provozovatelem
Forma předložení změny :	položkový rozpočet víceprací

Dopad na cenu dodávky :	ANO	Vícepráce (VCP): 228 969,00 Kč bez DPH Měněpráce (MNP): 0,00 Kč bez DPH Rozdíl více a méněprací dle ZL č. 2: 228 969,00 Kč bez DPH
Vliv na harmonogram prací :	NE	Termín ukončení všech prací dle předchozího dodatku č. 1 Smlouvy o dílo: do 27.01.2023 . Zhotovitel se zavazuje pokračovat na díle v koordinaci s vícepracemi bez změny termínu ukončení všech prací dle dodatku č. 1.
Technický popis :	VÍCEPRÁCE:	
Předmět změny 01:	Doplnění Změna spočívá v záměně koberce za PVC v družině (odpočet proveden v ZL5), Provedení nového umyvadla vč. Příslušenství a obkladů v šatně uklížeček, výměna umyvadla vč. Příslušenství v družině. Dále pak jsou součástí SDK obložení potrubí, Provedení obložení UT u bočního vchodu, Provedení nových omítek v místě zrušených podhledů, provedení nových omítek v místě demontovaných dřevěných obkladů chodby, doplnění madla na schodiště, doplnění maleb v místě uvažovaných podhledů a zrušených dřevěných obkladů. Výměna radiátoru v chodbě u schoditě.	
	MĚNĚPRÁCE: Nejsou.	
Stanovisko zástupce objednatel ve věcech technických :	Změna je navržena jako potřebná k dokončení stavebního díla.	
Stanovisko AD a TDS :	Se změnami souhlasím. Potvrzuji skutkový stav popsany v tomto ZL - odpovídá skutečnosti. Ocenění víceprací bylo provedeno dle cen rozpočtu SOD s výjimkou nových položek, které původní rozpočet neobsahoval - tyto práce byly oceněny cenami v čase a místě obvyklými.	
Stanovisko zhotovitele :	Zhotovitel se zavazuje pokračovat na díle v koordinaci s vícepracemi dle tohoto ZL č.7 bez změny termínu ukončení všech prací dle dodatku č. 1.	
Stanovisko provozovatele :	Souhlasím.	

Změnu bude realizovat :	zhotovitel	
Vliv na záruku dle smlouvy :	nemá	
Přílohy změnového listu:	Příloha ZL č. 7 (umyvadla, PVC, související prvky stavby)	
	Jméno :	Podpis, datum
Za zhotovitele :	Jan Hrdlička (jednatel společnosti)	
Za objednatele: (po předchozím projednání v Radě města)	Jan Dolejší (investiční technik města)	
Za provozovatele objektu :	Miroslav Vašica (ředitel ZŠ)	
Za AD a TDS :	Zdeněk Sýkora	