

**DODATEK Č. 2 KE
SMLOUVĚ O DÍLO Č. VRI/SOD/2016/1**

číslo dodatku objednatele: **VRI/SOD/2016/1/D2**

číslo dodatku zhotovitele: **2673-16**

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. František Klouček, vedoucí oddělení VRI

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **IMOS group s.r.o.**

se sídlem: Na Kampě 515/8, Malá Strana ,118 00 Praha 1

doručovací adresa a provozovna: IMOS group s.r.o., Tečovice 353, 763 02 Zlín

zastoupený: Albínem Syberou, jednatelem

bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú.: 2014620015/6000, 2014620007/6000

IČ: 27756971 DIČ: CZ27756971

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 252272

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel i v prodlouženém termínu plnění (viz dodatek smlouvy o dílo č. 1) dílo nedokončil, z ekonomických důvodů na své straně přerušil provádění stavebních prací na předmětu díla a odvolal ze stavby pracovníky. Objednateli hrozí nečinností zhotovitele vznik následných velkých škod (ohrožení zásobování obyvatel skupinového vodovodu Kněžmost provozovaného ve veřejném zájmu a pro veřejnou potřebu, náhrady za využívání soukromého pozemku pro mezideponii zemin, riziko vzniku škod na nedokončené stavbě) a proto se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/1 „SV MB, rozšíření SVV - etapa 2“, který doplňuje následující články smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

4. Smluvní strany se dohodly na ukončení realizace předmětu smlouvy před jeho dokončením.

Článek IV. Doba plnění

3. Ukončení realizace předmětu smlouvy před jeho dokončením termínu k 30.4.2017.

Článek V. Cena díla

6. Zhotovitel ke dni ukončení realizace provedl a vyfakturoval objednateli práce a dodávky v celkovém rozsahu:

cena bez DPH:	7 041 432,57 Kč
DPH (21 %):	1 478 700,84 Kč
cena včetně DPH	8 520 133,41 Kč

(slovy: osmmilionůpsetdvacetšesttisícstotřicetřikorunčeskýchačtyřicetjedenhaléř).

Článek VIII. Předání a převzetí díla

7. Zhotovitel ke dni 30.4.2017 předává objednateli rozestavěné nedokončené dílo se vším co se na staveništi nachází i včetně nezabudovaného materiálu a souhlasí s tím, že objednatel pověří jiného dodavatele dokončením díla.
8. Zhotovitel si nečiní žádné další nároky a ani nebude žádné další nároky v budoucnu uplatňovat na objednatele ve věci předmětu plnění a považuje veškeré náležitosti za objednatelem za vypořádané.
9. Objednatel nedokončenou stavbu přejímá a nemá za dodavatelem žádné další nároky a ani nebude žádné další v budoucnu uplatňovat.
10. Zhotovitel má v prostoru zařízení staveniště dvě stavební buňky, které v termínu do 30.5.2017 ze staveniště odveze.
11. O ukončení stavebních prací a předání rozestavěné stavby dodavatelem objednateli bude proveden zápis do stavebního deníku, stav stavby při převzetí objednatelem bude fotograficky zdokumentován.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis provedených prací a dodávek dodavatelem. v příloze č. 1.
4. Dodatek č. 2 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 28.4.2017

Za objednatele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

..

V Praze dne 28.4.2017

Za zhotovitele

Albín Sybera
jednatel

IMOS group s.r.o.
Na Kampě 515/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva