

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0283/21

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Ing. Jiří Škrabal

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxx
Živnostenský list: ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/7-F, vydal OÚ Zlín, ref. Okresní
živnostenský Úřad dne 8.4.1997
IČO: 48476684
DIČ: CZ6306012031
Zastoupení: Ing. Jiří Škrabal
K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jiří Škrabal
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 10.05.2021 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0283/21 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 08.09.2022 uzavřely dodatek č. 1 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění dílčích částí závazku Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem jsou průtahy během zajišťování souhlasů se stavbou od vlastníků pozemků dotčených stavbou (bankovní zástava dotčené nemovitosti – zajišťování souhlasu od bankovního subjektu, změna vlastníka nemovitosti v průběhu přípravy stavby a z toho plynoucí zajišťování nového souhlasu se stavbou). V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě

2.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, odst. 4.2, 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) **nejpozději do 30.11.2023.**

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení **nejpozději do 30.11.2023.**

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 27.02.2023

V Želechovicích nad Dřevnicí, dne: 24.02.2023

.....

.....