

SILNICE III/43827: ZAHNAŠOVICE – LECHOTICE
DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0809/18

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČO: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 10. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0809/18 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 29. 10. 2019 uzavřely dodatek č. 1, dne 29.3.2020 dodatek č. 2, dne 27.11.2020 dodatek č. 3, dne 30.07.2021 dodatek č. 4 a dne 8.8. 2022 dodatek č. 5 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, 2, 3,4 a 5, dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 6 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 6 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem je nutnost aktualizace Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací jako podkladu pro stavební řízení, kterou aktualizuje objednavatel a je nedílnou součástí dokladové části k žádosti o vydání společného povolení. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě

2.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy ve znění dodatku č. 5, odst. 4.5, 4.6

Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:

4.5 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD DSP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 29.09.2023**.

4.6 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději **do 29.09.2023**.

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 6 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 6 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.3 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 6 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 27.2.2023

V Břeclavi, dne: 24.2.2023

.....

.....