

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022-2124 „Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd“
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 25. 8. 2022 (dále též „smlouva“ nebo „původní
smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Sídlo:

Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO:

000 00 205

DIČ:

CZ00000205

Zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Bankovní spojení:

████████████████████

Číslo účtu:

████████████████

Zastoupen:

Ing. Romanem Vohradským, ředitelem s.p.

Osoby zastupující

ve věcech ostatních:

████████████████

██

ve věcech technických:

████████████████

██

ID datové schránky:

bjds93z

a

Zhotovitel:

Název:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Sídlo:

tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO:

25385551

DIČ:

CZ25385551

Zápis v obchodním rejstříku:

B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Bankovní spojení:

████████████████████

Číslo účtu:

████████████████

Zastoupen:

Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby zastupující

ve věcech smluvních:

██

tel., e-mail:

██

ve věcech technických:

██

tel., e-mail:

██

ID datové schránky:

eq5fu5u

dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Strana“

uzavírají podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy.

III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
2. Stavební práce podle projektové dokumentace, která je přílohou původní smlouvy se zhotovitel zavazuje splnit i nadále, tak jak je v této dokumentaci uvedeno, tj. předmět původní smlouvy se nemění.
3. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje také k realizaci dodatečných stavebních prací, jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto dodatečné stavební práce obdobně.

IV. CENA A ROZSAH PRACÍ

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková cena za provedení dodatečných stavebních prací.
2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	4 819 454,11 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	1 012 085,36 Kč
celková cena včetně DPH činí	5 831 539,47 Kč
3. Do ceny díla budou započteny méněpráce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku. Výše méněprací se stanovuje takto:

cena bez DPH	- 3 737 003,69 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	- 784 770,77 Kč
celková cena včetně DPH činí	- 4 521 774,46 Kč
4. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní smlouvy ve znění tohoto dodatku.
5. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. původní smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (stavenišťem), a že mu v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné stavební práce).

V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena	18 735 350,55 Kč	3 934 423,62 Kč	22 669 774,17 Kč	0,00 %
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	4 819 454,11 Kč	1 012 085,36 Kč	5 831 539,47 Kč	25,72 %
Méněpráce	-3 737 003,69 Kč	-784 770,77 Kč	- 4 521 774,46 Kč	19,95 %
Cena ve znění tohoto dodatku	19 817 800,97 Kč	4 161 738,20 Kč	23 979 539,17 Kč	5,77 %
Absolutní změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ	27 291 808,35 Kč	5 731 279,75 Kč	33 023 088,10 Kč	45,67 %

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento dodatek se uzavírá písemně za použití elektronických prostředků.
- Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis prací
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 - 16
- Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k ní připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za Objednatele 27.3.2023

Za Zhotovitele 21.3.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel

.....
Provádění staveb Olomouc, a.s.
Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva

<i>Změna č.</i>	<i>Název prací</i>	<i>Vícepráce v Kč bez DPH</i>	<i>Méněpráce v Kč bez DPH</i>
1.	Změna navrženého způsobu vytápění objektu a přemístění kotelny	1 253 600,24	289 018,96
2.	Nerealizace půdní vestavby (2.np)	1 873 321,72	3 397 584,73
3.	Změna vnitřní ležaté kanalizace	39 077,00	
4.	Podřezání zdiva lanem a vložení hydroizolace	103 244,80	
5.	Doplnění samozavíračů u požárních dveří	6 948,00	
6.	Náhrada příčky m.č. 1.07/1.14, zazdění 1.08, kotvení příček	41 016,04	
7.	Zbourání zdiva komínu m.č.1.06	15 654,16	
8.	Zbourání zdiva a klenby m.č.1.05	16 215,26	
9.	Zednická změna rozměrů vnitřních dveřních otvorů	93 521,97	
10.	Změna rozměrů výrobků vnitřních dveřních otvorů	128 435,63	50 400,00
11.	Přístavba nové kotelny	843 825,70	
12.	Přípočet hromosvodu	40 707,11	
13.	Zrušení kanalizační jímky na dvoře	96 518,72	
14.	Podrovnání omítek pod svislou izolací soklu	60 926,33	
15.	Změna vnitřních parapetů	2 655,85	
16.	Omítky	203 785,58	
Součet		4 819 454,11	3 737 003,69
Absolutně (vícepráce - méněpráce)		8 556 457,80 Kč	1 082 450,42

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Změna navrženého způsobu vytápění objektu a přemístění kotelny	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Změna zdroje tepla ze zemního plynu na kusové dřevo a tepené čerpadlo, změna distribuce tepla na podlahové vytápění, vymístění kotelny mimo objekt		objemu stavebních prací	ano
			technologie částí stavby	ano
			změna stavebního materiálu	ano
		jiná	/	
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VC	1 253 600,24	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	<p>V době zahájení stavebních prací probíhala v Evropě energetická krize doprovázená vzrůstajícími cenami elektrické energie a zemního plynu. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme dodavatele stavebních prací vyzvali ke zpracování nabídky na alternativní řešení vytápění zplyňujícím kotlem na kusové dřevo v kombinaci s tepelným čerpadlem. V souvislosti s tímto požadavkem směřujícím k hospodárnému provozu objektu bylo vhodné změnit také distribuci tepla ze stěnových zavěšených těles na nízkoteplotní podlahové vytápění. Také bylo požadováno vymístit navržené osazení kotle jako zdroje tepla mimo objekt – do technické místnosti – kotelny, kterou bylo potřeba pro tento účel připravit. Změna má tedy vliv také na rozvody ZTI (zásobník TUV bude umístěn v kotelně), elektroinstalaci a</p>			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Odůvodnění změny technologického řešení	viz odůvodnění změny objemu stavebních prací			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	viz odůvodnění změny objemu stavebních prací			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne 15.02.2023	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]	
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]	
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]	
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]	
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Nerealizace půdní vestavby (2.np)	Změna	termínu dokončení stavby	ne
			objemu stavebních prací	ano
Stručný popis změny	Změna ekonomických priorit divize as tím související nerealizace půdní vestavby ve 2. NP. Uspořené fin.prostředky budou sloužit pro zateplení objektu a změnu způsobu vytápění		technologie části stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná	/	
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby	/	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	/			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VC	1 873 321,72	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Po zhodnocení ekonomických priorit divize jsme se rozhodli pro nerealizaci vestavby ve 2. np – inspekční pokoje a zasedací místnost, vč. sociálního zařízení. V souvislosti se změnou bylo potřeba vyřešit zateplení podlahy nad 1. np. Uspořené finanční prostředky budou využity pro zateplení fasády objektu. Tím dojde k systémovému zateplení obálky celého objektu a tím výrazné finanční úspoře nákladů na vytápění, které tvoří největší položkou na provoz objektu			
Původní řešení v zadávací PD	/	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2	
Původní rozpočet ze SoD	/	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Odůvodnění změny technologického řešení	viz odůvodnění změny objemu stavebních prací			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)	/	Navrhované materiálové řešení (v Kč)	/	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	viz odůvodnění změny objemu stavebních prací			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)	/			
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení		
	15.02.2023	[REDACTED]		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení		
Zdůvodnění	příloha č. ...	[REDACTED]		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení		
souhlasím / nesouhlasím	/	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...	[REDACTED]		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení		
souhlasím / nesouhlasím	/	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...	[REDACTED]		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení		
souhlasím / nesouhlasím	/	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...	[REDACTED]		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení		
souhlasím / nesouhlasím	/	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...	[REDACTED]		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Změna vnitřní ležaté kanalizace	Změna	termínu dokončení stavby	ne
			objemu stavebních prací	ano
Stručný popis změny	Změna vedení trasy vnitřní kanalizace z důvodů kolizí		technologie částí stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná	/	
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VCI	39 077,00	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Při pokládání vedení vnitřní ležaté kanalizace byli zjištěni, že v m. č. 1.01 směrem k severnímu vstupu se nachází konstrukce klenebního stropu sklepa, který není možno kanalizačním vedením překonat. Bylo rozhodnuto o vedení kanalizace kolem klenební konstrukce, m. č. 1.07, 1.13 a 1.12 a dále napojení do venkovní kanalizační šachty. S ohledem na stávající vedení vodovodu a trasu vedení kanalizace se celá trasa musela hloubit ručně.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Původní technologické řešení (v Kč)	0,00	Navrhované technologické řešení (v Kč)	39 077,00	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)	příloha č. ...			
Změnový list zpracován	dne 15.02.2023	jméno a příjmení [REDACTED]		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení [REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení [REDACTED]		
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení [REDACTED]		
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení [REDACTED]		
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení [REDACTED]		
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>				
Zdůvodnění	příloha č. ...			

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Podřezání zdiva lanem a vložení hydroizolace	Změna	termínu dokončení stavby	ne
			objemu stavebních prací	ano
Stručný popis změny	Zvětšení nutného rozsahu a změna způsobu podřezání stávajícího zdiva pro vložení HI z důvodu výskytu kamení ve zdivu		technologie částí stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná	/	
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby	/	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	/			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VC	103 244,80	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Projektová dokumentace počítala s možností strojního podřezání cihelného zdiva a vložení izolace. Vzhledem k neprůběžnosti sprát zdiva, velké tloušťce zdiva vnitřních komínových těles a smíšenému soklovému zdivu cihly s kamením bylo nutno zvolit lokální záměnu technologie za podřezání pomocí diamantového lana.			
Původní řešení v zadávací PD	/	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2	
Původní rozpočet ze SoD	/	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Původní technologické řešení (v Kč)	0	Navrhované technologické řešení (v Kč)	103 244,80	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)	/	Navrhované materiálové řešení (v Kč)	/	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)	/			
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení		
	15.02.2023	[REDACTED]		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení		
Zdůvodnění	[REDACTED]			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Doplnění samozavíračů u požárních dveří	Změna	termínu dokončení stavby	ne
			objemu stavebních prací	ano
Stručný popis změny	Samozavírače jsou nutnou součástí protipožárních dveří a jejich dodávka a osazení v zadávací dokumentaci nebylo obsaženo		technologie částí stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná	/	
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VCI	6 948,00	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Projektová dokumentace nepočítala s osazením samozavíračů na požárních dveřích z chodby (m. č. 1.01) do jednotlivých kanceláří. Jedná se o čtyři kusy samozavíračů.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Původní technologické řešení (v Kč)	0	Navrhované technologické řešení (v Kč)	6 948,00	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení		
	15.02.2023	[REDACTED]		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení		
Zdůvodnění		[REDACTED]		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení		
souhlasím nesouhlasím		[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení		
souhlasím nesouhlasím		[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení		
souhlasím nesouhlasím		[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení		
souhlasím nesouhlasím		[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Náhrada příčky m.č. 1.07/1.14, zazdění m.č. 1.08, kotvení příček	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Stavební úpravy nutné k řádnému provedení díla; zdívo určené k ponechání je staticky nestabilní, zazdění vstupu do m. č. 1.08, doplnění kotvení příček v polířném rozsahu		objemu stavebních prací	ano
			technologie části stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná		
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VC	41 016,04	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Změna zahrnuje drobné dílčí změny proti projektové dokumentaci, provedené na základě operativního jednání na stavbě v době provádění bouracích prací podlah a vnitř. dispozic. Stávající příčka mezi m. č. 1.07 a 1.14 byla založena na konstrukci stávající podlahy. Navržená m. č. 1.08 je krátký prostor na stávajícím schodišti, které není možno ubourat, je osazeno na klembě schodiště do sklepa. Objednatel rozhodl o zazdění vstupu do této nevyužitelné místnosti a tím o finanční úspoře za osazení protipožární dveří a úpravě místnosti. Kotvením příček je rozuměno doplnění kotvení nových příček na stávající zdívo a u stropu v případech, které v zadávací dokumentaci (rozpočtu s výkazem výměr) nebyly			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Původní technologické řešení (v Kč)	0	Navrhované technologické řešení (v Kč)	41 016,04	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne 15.02.2023	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]	
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím	<input type="checkbox"/>	nesouhlasím	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]	
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím	<input type="checkbox"/>	nesouhlasím	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]	
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím	<input type="checkbox"/>	nesouhlasím	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]	
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím	<input type="checkbox"/>	nesouhlasím	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Zbourání zdiva komínu m.č.1.06	Změna	termínu dokončení stavby	ne
			objemu stavebních prací	ano
Stručný popis změny	Stavební úpravy nutné k řádnému provedení díla; komínové zdivo určené k ponechání je staticky nestabilní		technologie části stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná		
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VC	15 654,16	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Při bourání podlah v m. č. 1.06 byla pozorována průběžná, svislá trhlina mezi komínovým tělesem a přilehlým zdívkem. Po provedení sondy bylo zjištěno, že těleso komína je ke zdivu přizděno bez provázání a je tedy nestabilní. Vzhledem k budoucímu nevyužití komína bylo objednatelům rozhodnuto o jeho odstranění bez náhrady.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Původní technologické řešení (v Kč)	0	Navrhované technologické řešení (v Kč)	15 654,16	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne 15.02.2023	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]
Název změny	Zbourání zdiva a klenby m. č. 1.05	Změna	termínu dokončení stavby <input type="checkbox"/> ne
Stručný popis změny	Stavební úpravy nutné k řádnému provedení díla; Stávající cihlené přízdivky určené k ponechání jsou staticky nestabilní		objemu stavebních prací <input type="checkbox"/> ano
			technologie částí stavby <input type="checkbox"/> ne
			změna stavebního materiálu <input type="checkbox"/> ne
		jiná <input type="checkbox"/>	
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VC	16 215,26
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Při bourání podlah v m. č. 1.05 byla pozorována průběžná, vislá trhlina mezi obezdívkou původního, zazděného vstupu do budovy a průběžným zdívkem. Po provedení sondy bylo zjištěno, že vstupní nika je ke zdivu přizděno bez provázání a je tedy nestabilní. Vzhledem k budoucímu nevyužití vstupní niky bylo objednatelům rozhodnuto o jejím odstranění bez náhrady.		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1
Původní technologické řešení (v Kč)	0	Navrhované technologické řešení (v Kč)	16 215,26
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			
Změnový list zpracován	dne 15.02.2023	jméno a příjmení	[REDACTED]
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]
Název změny	Zednická změna rozměrů vnitřních dveřních otvorů	Změna	termínu dokončení stavby <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> ano
Stručný popis změny	Stavební úpravy nutné k řádnému provedení díla; úprava rozměrů dveřních otvorů s ohledem na výšku nových podlah a budoucích dveřních výplní		objemu stavebních prací <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
			technologie části stavby <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> ano
			změna stavebního materiálu <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> ano
	jiná <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne		
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VC	93 521,97
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	<p>Při sjednocování výšek podlah do +0,000 bylo zjištěno, že část dveřních otvorů je s nedostatečnou světlou výškou pro osazení zárubně o světlosti 1,97 m. Dalším faktorem pro změnu v provedení ostění a nadpraží dveřních otvorů jsou stávající dřevěné rámové zárubně, částečně tvořící také průvlak vyzdívkou pod klenbou dveř. otvoru. Po vybourání zárubně s přizpůsobení dveř. otvoru pro výšku a světlost zárubně 1,97 m je zapotřebí osazení překladů, nebo posunutí stávajících do požadovaných výšek. Po odstranění stávajících zárubní je tedy potřeba kompletní úprava ostění a nadpraží (osekání, dozdění, přizpůsobení nebo doplnění překladů) na požadované rozměry navržených dveřních otvorů a osazení zárubní na celou tloušťku zdiva a to i protipožárních z m. č. 1.01 – chodby.</p>		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1
Původní technologické řešení (v Kč)	0	Navrhované technologické řešení (v Kč)	93 521,97
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			
Změnový list zpracován	dne 15.02.2023	jméno a příjmení	[REDACTED]
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Změna rozměrů výrobků vnitřních dveřních otvorů	Změna	terminu dokončení stavby	ne
			objemu stavebních prací	ano
Stručný popis změny	Změna rozměrů obložkových zárubní a dveřních výplní		technologie části stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná		
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VCI	128 435,63	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Vzhledem k nutným úpravám ostění dveřních otvorů způsobené nestabilním zdíven a nadpražím po odstranění stávajících dřevěných zárubní bude potřeba změnit některé zárubně pro provedení na celou tloušťku zdíva, zejména protipožární. Rozměr dveřního otvoru do stávajícího sklepa neodpovídá rozměru dveří určenému projektovou dokumentací. U části dveří z chodby byla změněna světlá šířka na 90 cm z důvodu možnosti stěhování plotrů, jako je tomu doposud. V nabídkovém rozpočtu pro tuto změnu jsou položky mimo dostupné ceníky a tyto jsou doloženy cenovou nabídkou dodavatele.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Původní technologické řešení (v Kč)	50 400,00	Navrhované technologické řešení (v Kč)	128 435,63	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)	příloha č. ...			
Změnový list zpracován	dne 15.02.2023	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím	nesouhlasím		[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím	nesouhlasím		[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím	nesouhlasím		[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím	nesouhlasím		[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Přístavba nové kotelny	Změna	termínu dokončení stavby	ne
			objemu stavebních prací	ano
Stručný popis změny	Přístavba kotelny na místě stávající garáže určené k ponechání		technologie části stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná		
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VC	843 825,70	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	S ohledem na překotný vývoj cen v oblasti energií na vytápění, se investor rozhodl pro realizaci nové technologie vytápění a to kotel na dřevo s doplněním tepelným čerpadlem. Bylo rozhodnuto objednatel, že tato rozsáhlá technologie bude umístěna do původní garáže. Ta ovšem velikostně nevyhovovala, a proto bylo rozhodnuto objednatel o její demolici a postavení nové kotelny. Cena kotelny vyplývá z předložené a odsouhlasené PD			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Původní technologické řešení (v Kč)	0,00	Navrhované technologické řešení (v Kč)	843 825,70	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení		
	15.02.2023	[REDACTED]		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení		
		[REDACTED]		
Zdůvodnění				
	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>	[REDACTED]		
Zdůvodnění				
	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>	[REDACTED]		
Zdůvodnění				
	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>	[REDACTED]		
Zdůvodnění				
	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>	[REDACTED]		
Zdůvodnění				
	příloha č. ...			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Přípočet hromosvodu	Změna	termínu dokončení stavby	ne
			objemu stavebních prací	ano
Stručný popis změny	Doplnění chybějící částí hromosvodu pro funkční uzemnění celého objektu		technologie částí stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
			jiná	
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu-stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu-stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VC	40 707,11	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Dle původního návrhu projektové dokumentace bylo uvažováno, že hromosvod bude nově proveden pouze po výměně střešní krytiny za novou. Po kontrole technikem hromosvodu, bylo konstatováno, že svody a uzemnění hromosvodu jsou nevyhovující, místy úplně chybí. Na takovou hromosvodovou soustavu nelze vydat kladná revizní zpráva. Bylo dohodnuto o provedení nových svodů hromosvodu v potřebném množství dle platné legislativy a novém uzemnění kolem objektu.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Původní technologické řešení (v Kč)	0,00	Navrhované technologické řešení (v Kč)	40 707,11	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení		
	15.02.2023	[REDACTED]		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím / nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím / nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím / nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím / nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Zrušení kanalizační jímky na dvoře	Změna	termínu dokončení stavby	ne
			objemu stavebních prací	ano
Stručný popis změny	Částečné odstranění historické kanalizační jímky v kolizi se stavbou		technologie části stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
			jiná	
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VC	96 518,70	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Při provádění zemních prací venkovní kanalizace a hloubení základů přístavby v prostoru za objektem byla objevena zasypaná betonová jímka bez odtoku. Po odstranění vrchní vrstvy zeminy byla spodní část naplněná rozmočenou zeminou, kterou bylo potřeba odstranit a zbytek vody odčerpat, poté bylo nutno odstranit část betonových stěn jímky a rozbít dno v kolizi se stavbou a kanalizací a vzniklý prostor zasypat hutnitelným materiálem – betonovým recyklátem.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Původní technologické řešení (v Kč)	0,00	Navrhované technologické řešení (v Kč)	96 518,70	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení		
	15.02.2023	[REDACTED]		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení		
Zdůvodnění		[REDACTED]		
	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím / nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím / nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím / nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení		
	souhlasím / nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Podrovnání omítek pod svislou izolaci soklu	Změna	termínu dokončení stavby	ne
			objemu stavebních prací	ano
Stručný popis změny	Vytvoření podkladu pro nalepení svislé HI po odbourání podlah		technologie částí stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná		
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VCI	60 926,33	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Po vybourání stávajících podlah a provedení podkladního betonu ve vnitřní části objektu vznikl mezi betonem a vnitřním stávajícím zdívkem neomítnutý pruh po obvodu místnosti. Povrch neomítnutého pruhu je složen ze smíšeného zdiva cihel a kamení. V tomto místě má být dle PD provedena svislá hydroizolace. Tento pruh je nutné v místě svislé hydroizolace vyrovnat omítkou s fabionem, jinak by došlo k nepřílnutí svislé izolace popř. k jejímu protržení. Hydroizolace se musí lepit na pevný a vyrovnaný podklad.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Původní technologické řešení (v Kč)	0,00	Navrhované technologické řešení (v Kč)	60 926,33	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení		
	15.02.2023	[REDACTED]		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení		
Zdůvodnění	[REDACTED]			
	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení		
souhlasím	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení		
souhlasím	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení		
souhlasím	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení		
souhlasím	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]
Název změny	Změna vnitřních parapetů	Změna	termínu dokončení stavby ne
Stručný popis změny	Dopočet délek parapetů - rozpor s PD po zaměření skutečných potřebných šířek		objemu stavebních prací ano
			technologie částí stavby ne
			změna stavebního materiálu ne
jiná			
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VC	2 655,85
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Po zaměření parapetů byl zjištěn rozpor mezi rozpočtem a skutečností. Parapety byly dopočítány.		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1
Původní technologické řešení (v Kč)	0,00	Navrhované technologické řešení (v Kč)	2 655,85
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			
Změnový list zpracován	dne 15.02.2023	jméno a příjmení	[REDACTED]
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]

Stavba	Rekonstrukce objektu LS Velký Újezd	Smlouva č.	2022 - 2124	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s. Holická 29 779 00 Olomouc, Hodolany	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Omítky	Změna	termínu dokončení stavby	ne
			objemu stavebních prací	ano
Stručný popis změny	Doplnění výměr oprav omítek na všechny stávající povrchy		technologie částí stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná		
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	18 735 350,55	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VCI	203 785,58	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Po provedení drážek ve zdivu a odbourání příček bylo zjištěno, že povrchy stěn a stropů jsou opatřeny rozdílnou tloušťkou maleb a přeštukování (i více než deset vrstev malby). Pod vrstvou jádrové omítky byly na několika místech nelezeny vrstvy asfaltového nátěru do v. 1,0 m, ze kterého omítka odpadá a takto upravené povrchy je před nanášením nové jádrové omítky připravit spojovacím můstkem. Pro sjednocení povrchů při zahazování drážek ve zdivu a opravě dutých omítek je jedinou možností odstranění stávajících maleb a celoplošné			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. 2	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Původní technologické řešení (v Kč)	0,00	Navrhované technologické řešení (v Kč)	203 785,58	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení		
	15.02.2023	[REDACTED]		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení		
Zdůvodnění		[REDACTED]		
	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení		
souhlasím	nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení		
souhlasím	nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení		
souhlasím	nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení		
souhlasím	nesouhlasím	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			