

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem – Most“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1661/2021/Bř

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/542 352 0091

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „VALBEK-PRODEX-MOTT“

Vedoucí společník Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

středisko Praha, V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

Společník VALBEK SK, spol. s r.o.

se sídlem: Eurovea Centra 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

na území České republiky jednajícím prostřednictvím **VALBEK SK, spol. s r.o., odštěpný závod**

se sídlem: V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu

Společník Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14051

zastoupena: Ing. Michalem Babičem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

Společník MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,

CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company),

je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednajícím na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem Praha 1, Národní třída 984/15, PSČ 11000

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 49957

zastoupena: Ing. Radko Buckem, Ph.D., vedoucím odštěpného závodu

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

číslo smlouvy: 20PH69007

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 29.4.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem – Most“, s účinností Smlouvy ke dni 3.5.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odstavce 5.3. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Změna bankovního spojení zhotovitele.** Žádost zhotovitele o změnu bankovního spojení je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a byla objednateli zaslána přes datovou schránku dne 24.1.2023.
2. **Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, jak je uvedeno v příloze č. 5.

Zhotovitel obdržel teprve dne 18.10.2022 dokumentaci DSPS stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“, která je rozhodujícím podkladem pro návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení odevzdávaný v rámci 3. dílčí etapy.

Dále byl záměr projektu dne 6.9.2022 odsouhlasen s podmínkou prověření nákladů na zřízení provizorní odbočky a možnost výlukového provozu bez odbočky (např. NAD). Výsledek tohoto posouzení je důležitý z hlediska postupu rekonstrukce, rozsahu a koordinace stavebních objektů a provozních souborů a je nad časový rámec původně zadaného 3. dílčího plnění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění bankovního účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy u Zhotovitele a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

- 2. Ruší se stávající znění Přílohy č. 5. - Harmonogram Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Příloha č.5 – Harmonogram

Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy	ZP k připomínkám dle ZTP	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Kompletní ZP se zapracovanými připomínkami ke schválení v CK MD	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od pokynu zadavatele	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení, průzkumy dle ZTP	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od etapy 3. Dílčí etapy	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od etapy 3. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od etapy 3. Dílčí etapy	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
7. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od etapy 3. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
8. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od etapy 3. Dílčí etapy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby. Aktualizace ZP dle požadavků Objednatele.	Protokol o provedení Díla
9. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od etapy 3. Dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci.
10. Dílčí etapa	(předpoklad 02/2027 – 10/2027)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 10/2027</u> (v závislosti na zahájení 10. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: **Oznámení o změně bankovního účtu zhotovitele**

Za objednatele:

V Praze



23.03.2023 08:49
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

ze



Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2023.03.21
13:38:06 +01'00'

.....
Ing. Petra Kopková,
jednatelka společnosti Valbek, spol. s r.o.
za VALBEK-PRODEX-MOTT

Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Váš dopis zn.: č.j. -
Ze dne:

Naše značka: -
Valbek spol. s r.o.

Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

Datum: 24.1.2023
Praha

Věc: Oznámení o změně bankovního účtu Zhotovitele

Vážení,

oznamujeme Vám tímto změnu našeho bankovního účtu, ke které dochází u následujících smluv o dílo:

- č. E618-S-4744/2020/PAL, název zakázky „Modernizace ŽST Rakovník“
- č. E618-S-2424/2020/ŠNE, název zakázky „Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod“
- č. E618-S-2902/2020, název zakázky „Modernizace seřadovacího nádraží Nymburk“
- č. E618-S-4721/2020/Svj, název zakázky „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“
- č. E618-S-422/2021/Bř, název zakázky „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“
- č. E618-S-5035/2020/Svj, název zakázky „Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ“ – v dodatku č. 2 je bankovní účet již změněn
- č. E618-S-1661/2021/Bř, název zakázky „Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem – Most“
- č. E618-S-3534/2021/PH, název zakázky „RS 2 VRT Modřice – Šakvice“; Zpracování dokumentace pro územní řízení

Číslo nového bankovního účtu pro všechny tyto smlouvy o dílo je [REDACTED]

S pozdravem

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2023.01.24
14:55:11 +01'00'

Ing. Petra Kopková
jednatelka
Valbek, spol. s r.o.

Valbek, spol. s r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10
IČ: 48266230
tel.: +420 221 592 050
www.valbek.cz



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3489385

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4b30a9f6-ac88-42e9-95be-ed13e80ebc75

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva SCHEJBALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.03.2023 14:36:03



e54811e0-6dc0-4861-8e92-21bc9ff8538d