

DODATEK č. 1

k Souhrnu smluvních dohod uzavřeného dne 30.09.2008 mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 56, 14000 Praha 4
IČ: 659 93 390
Jednající
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Sdružením Hulín - Fryšták, se sídlem Skanska a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
založeného dne 25.července 2008 smlouvou o sdružení, podle ustanovení § 829 a násl.
zákona. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění jehož členy jsou

vedoucí účastník sdružení

Skanska a.s.
se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
IČ: 262 71 303
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka
15904
jednající

a další účastníci sdružení, jimiž jsou

EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
IČ: 452 74 924
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
jednající

a

Metrostav a.s.,
se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00,
IČ: 000 14 915
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 758,
jednající

a

Dálniční stavby Praha, a.s. č. dodatku: *DSP/SDI/HO - 2334 / 08 / 02 / D1*
se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ 406 14 948
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 744
jednající

a

Porr a.s

Se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00

IČ 43005560

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
jednající

(dále též všichni členové sdružení společně uváděni jako „Zhotovitel“ nebo „Sdružení“)
(Objednatel a Sdružení dále též společně uváděno jako „Smluvní strany“)

na realizaci stavby o názvu

„R 49 4901 Hulín - Fryšták“
(dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- A. Objednateli je omezeno poskytování finančních prostředků z veřejných rozpočtů ke krytí realizačních nákladů stavby. Současně se Objednateli z objektivních důvodů, spočívajících ve vlivu třetích stran, nepodařilo získat nezbytná stavební povolení rozhodující pro realizaci stavby, a proto nemohlo být poskytnuto Zhotoviteli právo na vstup a užívání všech částí staveniště. Z uvedených důvodů byly práce přerušeny, přičemž všechny stavební objekty realizované zhotovitelem k 31.10.2012 byly objednatel / správcem stavby převzaty;
- B. objednatel předložil sdružení pokyn, ve kterém z důvodu minimalizace nákladů vyzývá sdružení k dočasnému omezení plnění smluvních povinností, konkrétně ke snížení bankovní garance dle čl. 4.2 Obchodních podmínek (*Záruka za provedení díla*) a k úpravě pojištění dle kapitoly 18 Obchodních podmínek (dále jen „OP“);

sdružení v reakci na tento pokyn předložilo objednateli návrh, ve kterém navrhuje záruku za provedení díla dočasně úplně zrušit a nahradit ji bankovní garancí za odstranění vad dle čl. 4.25 OP (*Záruka za odstranění vad*) ve výši 3% ceny již předaných objektů do 31. 10. 2012; ve vztahu k pojištění návrh počítá s tím, že z důvodu přerušení prací na pojištěném budovaném díle dojde k ukončení stavebně-montážního pojištění k dohodnutému datu 31. 12. 2012.
- C. smluvní strany mají zájem, aby uvedená opatření byla jen dočasná, a to nejdéle do zahájení prací na díle, přičemž po zahájení prací dojde k přiměřenému obnovení dosavadních smluvních podmínek;
- D. již uplynula předpokládaná doba realizace stavby a smluvní strany mají zájem z důvodu zvýšení právní jistoty, aby tato skutečnost byla reflektována i ve smluvní dokumentaci;
- E. smluvní strany mají společný cíl i nadále činit veškeré kroky k tomu, aby bylo dílo v celém rozsahu dokončeno;

- F. smluvní strany mají s ohledem na výše uvedené zájem na dočasné odlišné smluvní úpravě stávajících smluvních podmínek.
- G. ke dni 1. ledna 2010 došlo ke změně obchodní firmy Skanska DS a.s. a přemístění jejího sídla z Brna do Prahy. Ode dne 1. ledna 2010 je nástupnická společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, pod novým názvem Skanska a.s. a nově sídlí na adrese Praha 4 Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00;
- H. ke dni 1. dubna 2009 došlo ke změně obchodní firmy Stavby silnic a železnic, a.s. Ode dne 1. dubna 2009 je nástupnická společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, pod novou firmou EUROVIA CS, a.s.
- I. na základě fúze sloučením zanikla ke dni 30.9.2012 společnost Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., práva a povinnosti přešly na nástupnickou společnost, kterou je od 1.10.2012 společnost Porr a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 a nově sídlí na adrese Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00;

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smluvních podmínek:

1.1. Čl. 4.2 (*Záruka za provedení díla*) OP se po dobu platnosti a účinnosti tohoto Dodatku nepoužije.

Z tohoto důvodu se objednatel zavazuje, že do 5 dnů od podpisu tohoto dodatku vrátí zhotoviteli originál záruční listiny „Záruky za provedení díla“

1.2. Čl. 4.25 (*Záruka za odstranění vad*) OP se po dobu platnosti a účinnosti tohoto Dodatku použije pouze v rozsahu stavebních objektů uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, tedy Záruka za odstranění vad bude ve výši 3% z ceny stavebních objektů uvedených v Příloze č. 1.

Objednatel vrátí záruku za odstranění vad zhotoviteli do 21 dnů poté, co uplyne Záruční doba na stavebních objektech uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

1.3. Čl. 18.2 (*Pojištění stavby a vybavení zhotovitele*) a 18.3 (*Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku*) OP se po dobu platnosti a účinnosti tohoto Dodatku nepoužije.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že poté co:

a) objednatel předloží ve smyslu čl. 2.4 (*Finanční opatření objednatele*) OP odpovídající důkaz o tom, že učinil příslušná finanční opatření, která jsou v platnosti a která mu umožní platit cenu za dílo

- b) dojde k předání staveniště objednatelem / správcem stavby zhotoviteli ve smyslu čl. 2.1 (*Právo na přístup na staveniště*) OP
- c) dojde k zahájení prací na díle ve smyslu Kapitoly 8 OP *Zahájení prací, Zpoždění a přerušování prací.*

uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, a to do 30 dnů od doručení návrhu dodatku připraveného objednatelem zhotoviteli, který upraví smluvní podmínky tak, aby odpovídaly znění smluvních podmínek před změnou provedenou Tímto Dodatkem č. 1. Pro vyloučení všech pochybností, smluvní strany uvádí, že po uzavření nového dodatku dle tohoto článku se čl. 4.2, 18.2, 18.3 a 4.25 použije ve znění Obchodních podmínek, které tvořily součást zadávacích podmínek s výjimkou ustanovení druhého odstavce článku 1.2. tohoto Dodatku. V návaznosti na splnění výše uvedených podmínek pod písm. a) - c) bude v návrhu dodatku rovněž sjednána Lhůta pro uvedení stavby do provozu (čl. 1.1.3.10 OP) a Lhůta pro dokončení (čl. 1.1.3.3. OP).

III.

1. Tímto dodatkem se zakotvuje dříve sjednaná vůle stran tak, aby byla zachována písemná forma těchto dřívějších ujednání. Podpisem tohoto dodatku stvrzují smluvní strany platnost dohod sjednaných o předmětu tohoto Dodatku.
2. Objednatel upozorňuje, v návaznosti na své nově přijaté interní předpisy, že u nároků Zhotovitele, které vzniknou v důsledku přerušování a opětovného zahájení stavby, musí být Objednateli prokázána jejich přímá souvislost s přerušováním a opětovným zahájením stavby (mobilizace pracovních sil, technických zařízení apod.) a že příslušné náklady byly vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně při plnění Smlouvy a dále, že jsou v souladu se Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly na tom, že ve vzájemné spolupráci vyvinou ohledně uvedených nároků Zhotovitele úsilí k minimalizaci dopadu na cenu Stavby tak, aby dodatečné náklady vyvolané opětovným zahájením stavby byly co nejnižší.

Objednatel se zavazuje, že před vydáním pokynu k pokračování v pracích, tento svůj záměr závazně oznámí Zhotoviteli alespoň 60 dnů předem se stanovením data zahájení prací. Zhotovitel se zavazuje započít s mobilizací tak, aby byly práce zahájeny k tomuto datu zahájení prací. Při mobilizaci dle předchozí věty se zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby výše účelně vynaložených nákladů byla co nejnižší.

3. V případě, že ze strany Objednatele budou v souvislosti s opětovným zahájením stavby iniciovány vícepráce, a/nebo nastanou-li z téhož důvodu nezávisle na vůli Zhotovitele takové okolnosti, u kterých by nebylo možné rozumně předpokládat, že by je nebo jejich následky mohl Zhotovitel předvídat a bez vynaložení dodatečných peněžních prostředků odvrátit nebo překonat, přijmou Objednatel a Zhotovitel ve vzájemné součinnosti taková opatření, aby byly minimalizovány nepříznivé následky těchto okolností. Případné nepříznivé následky budou řešeny v souladu s OP. Smluvní strany se dohodly na tom, že ve vzájemné spolupráci vyvinou úsilí k minimalizaci dopadu přerušování stavby a jeho důsledků na cenu Stavby tak, aby dodatečné náklady byly co nejnižší.
4. Objednatel upozorňuje, v návaznosti na své nově přijaté interní předpisy, že při uplatňování nároků zhotovitele předložených podle OP (zejména podle článku 20.1 Nároky zhotovitele) bude kontrolovat, že příslušné náklady byly vynaloženy účelně,

hospodárně a efektivně při plnění Smlouvy o dílo a dále, že jsou v souladu se Smlouvou o dílo a v takto prokázaném rozsahu mu budou nároky příznány. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že kontrola prováděná objednatelem ve smyslu dle předchozí věty opravňuje objednatele k požadavku na případné doplnění nebo doložení uplatněných nároků zhotovitele.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně tímto Dodatkem neupravené zůstávají beze změny.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoli pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
7. Tento dodatek je vyhotoven v 7 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 5 vyhotovení.
8. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Seznam stavebních objektů, které byly zhotovitelem dokončeny k 31. 10. 2012 a předány objednateli/správci stavby.

V Praze dne, 13. 11. 2012
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne,
Skanska a.s.

EUROVIA CS. a.s.

Metrostav a.s.

Dálniční stavby Praha, a.s.

Porr a.s.

Příloha č. 1

Seznam stavebních objektů, které byly zhotovitelem dokončeny k 31. 10. 2012 a předány
objednateli/správci stavby.

Stavba: R49 4901 Hulín - Fryšták

Č. objektu	Název objektu	Hodnota SO předaných objednateli / správci stavby v	Konec záruční doby
411	Přeložka vedení VN č.823 v km 2,300		30.11.2013
412	Přeložka vedení VN č. 44 v km 2,330		30.11.2013
414	Přeložka VN odbočky Alexovice v km 5,890		30.11.2013
415	Přeložka VN č.27 odbočka Martinice v km 9,620 - 10,200		30.11.2013
416	Přeložka VN č.27c odbočka Žeranovice v km 11,170		30.11.2013
417	Přeložka VN 27 odbočka Racková v km 14,116		30.11.2013
418	Přeložka vedení VN č.27 v km 16,390		30.11.2013
419	Přeložka VN č.27 odbočka Dolní Ves v km 16,857		30.11.2013
464	Přeložka kabelu MTS Všetuly v km 6,400		6.5.2013
471	Přeložka DK ČD č47, km 5,070/žkm 21,025		11.6.2013
501	Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 5,47		17.6.2013
502	Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 5,800		17.6.2013
503	Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 10,500 (pod C118)		17.6.2013
504	Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 11,500		17.6.2013
507	Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 1,550 přel. silnice II/490)		17.6.2013
513	Přeložka STL plynovodu DN 63 v km 5,330 R49		17.6.2013
	Celkem		